

Antreprenor SRL "Vipart Plus"
 (denumirea)

Investitor SRL "Cherry Alliance"
 (denumirea)

Obiect **Statie de pompare si apeduct
 pentru livada de cirese din s.
 Buteni**



Valoarea lucrarilor executate **520 159,68 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2018

Lucrari de constructie


Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	12,0000	<u>1 860,000</u> 0,000	<u>22 320,000</u> 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	44,6400	500,00	22 320,000
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,0000	<u>2 195,000</u> 0,000	<u>8 780,000</u> 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	17,5600	500,00	8 780,000
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din	m3	150,0000	<u>16,297</u> 16,297	<u>2 444,505</u> 2 444,505

M. [Signature]


1	2	3	4	5	6	7
		gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,5000	52,57	2 444,50
4	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	150,0000	35,222 35,222	5 283,285 5 283,285
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,5000	52,57	5 283,285
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,0000	0,00	0,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	150,0000	16,297 16,297	2 444,505 2 444,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,5000	52,57	2 444,505
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,5000	1 406,667 463,667	2 110,001 695,501
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2300	52,57	695,501
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,1450	100,00	1 414,501
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	13,0000	545,000 0,000	7 085,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,1700	500,00	7 085,000
		<i>Total</i>	Lei			50 467,296

2	3	4	5	6	7
	Total capitol: Inclusiv salariu				50 467,296 10 867,796
	1.2. Tevi, fittinguri si armaturi				
AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm PE100RC PN10 SDR17	m	1 001,3000	148,803 7,728	148 996,219 7 737,836
7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	147,1911	52,57	7 737,836
2521216701001 8	Teava din polietilena 110 mm PE100RC PN10 SDR17	m	1 016,3195	135,00	137 203,133
2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	30,0390	20,00	600,780
2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	11,5149	300,00	3 454,470
AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 PN16	m	40,0000	79,950 5,678	3 197,989 227,103
7136080025000	Montator conducte	h-om	2,8800	52,57	151,402
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400	52,57	75,701
2521216710001 19	Teava polietilena 75 mm. PE100 PN16	m	40,1200	74,05	2 970,886
AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Cot PE EF	buc	3,0000	1 075,254 63,084	3 225,762 189,252
7212030022700	Sudor	h-om	3,6000	52,57	189,252
2523156713811 11	Fiting polietilena (Cot PE EF 110mm)	buc	3,0000	364,17	1 092,510
2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,2400	300,00	972,000
3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,2400	300,00	972,000
AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm.	buc	10,0000	1 061,084 63,084	10 610,840 2 630,840



1	2	3	4	5	6	7	1
		Mufa EF					
	7212030022700	Sudor	h-om	12,0000	52,57	630,84	
	2523156713811 9	Fiting polietilena (mufa 110mm)	buc	10,0000	350,00	3 500,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,8000	300,00	3 240,00	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	10,8000	300,00	3 240,00	16
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 110 mm. Adaptor flansa 110mm	buc	1,0000	126,321 30,491	126,321 30,491	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,491	17
	2523156713811 10	Adaptor flansa 110mm	buc	1,0000	95,83	95,83	
13	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm Flansa libera	buc	1,0000	366,491 30,491	366,491 30,491	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,491	18
	2875274428200 100	Flansa rotunda libera 100mm	buc	1,0000	216,67	216,67	
	2513736601000 100	Garnituri cauciuc cu insertii 100mm	buc	1,0000	23,33	23,33	
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	12,00	96,000	
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de Teu redus din fonta 100x65mm	buc	1,0000	1 237,244 28,914	1 237,244 28,914	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,914	
	2874117300000 16	Teu redus din fonta 100x65mm	buc	1,0000	1 208,33	1 208,33	19
15	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm Flansa oarba	buc	1,0000	441,491 30,491	441,491 30,491	

2	3	4	5	6	7
7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,491
2875274428200 101	Flansa oarba 100mm	buc	1,0000	291,67	291,670
2513736601000 100	Garnituri cauciuc cu insertii 100mm	buc	1,0000	23,33	23,330
2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	12,00	96,000
AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de Vana 100mm	buc	1,0000	<u>2 362,244</u> 28,914	<u>2 362,244</u> 28,914
7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,914
2874117300000 14	Vana 100mm	buc	1,0000	2 333,33	2 333,330
AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de Supapa de sens 100mm	buc	1,0000	<u>2 695,584</u> 28,914	<u>2 695,584</u> 28,914
7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,914
2874117300000 15	Supapa de sens 100mm	buc	1,0000	2 666,67	2 666,670
AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor cu flansa 75x2 1/2"	buc	1,0000	<u>534,661</u> 30,491	<u>534,661</u> 30,491
7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,491
2523156713811 18	Adaptor cu flansa 75x2 1/2"	buc	1,0000	504,17	504,170
	<i>Total</i>	Lei			173 794,846
	Total capitol: Inclusiv salariu				173 794,846 8 993,737
	1.3. Camine				
AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	h-om	1,3900	<u>1 706,622</u> 506,775	<u>2 372,205</u> 704,417
7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,8825	52,57	493,238



1	2	3	4	5	6	7	8
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0171	52,57		211,57
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2808	850,00		238,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1693	135,00		22,85
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0141	750,00		10,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3753	240,00		90,07
	2664102101126	Var	kg	0,1552	3,00		0,46
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1129	15,00		1,69
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0056	3 160,00		17,89
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,5715	500,00		1 285,75
20	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1,0000	4 135,000 0,000		4 135,000 0,000
	2661126433091 1	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00		75,0000 22
	2661126433152 21	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	470,00		470,0000
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00		650,0000
	2661126433091 3	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145,00		145,0000
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	760,00		760,0000 23
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KIQI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	855,00		855,0000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 000,00		1 000,0000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	12,0000	15,00		180,0000
21	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm	buc	2,0000	103,566 34,170		207,131 68,341
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	52,57		68,341
	2722103310000	Teava instalatie	m	1,0000	120,00		120,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	20,00		4,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1400	32,00		4,4800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	35,00		4,2000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2840	1,50		1,9260
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072	220,00		1,5840
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0018	0,00		0,0000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 000,00		1,8000
		Total	Lei				6 714,336 24
		Total capitol: Inclusiv salariu					6 714,336 772,758

2	3	4	5	6	7
	<i>Total</i>	Lei			230 976,478
	<i>Asigurari sociale, medicale</i>	27,5 %			5 674,430
	<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			6 279,107
	<i>Total</i>				242 930,015
	<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			35 224,852
	<i>Total</i>				278 154,867
	<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			16 689,292
	Total capitol: Inclusiv salariu				294 844,159 20 634,291
	2. Lucrari de montare				
07-04-030-01	Pompa cu motor electric submersibil	buc	1,0000	7 095,931 4 641,931	7 095,931 4 641,931
1	Muncitor	h-om	88,3000	52,57	4 641,931
021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800	300,00	2 454,000
RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000	513,609 513,609	513,609 513,609
7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	52,57	513,609
	<i>Total</i>	Lei			7 609,540
	<i>Asigurari sociale, medicale</i>	27,5 %			1 417,774
	<i>Total</i>				9 027,314
	<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 918,210
	<i>Total</i>				12 945,524
	<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			776,731
	Total capitol: Inclusiv salariu				13 722,255 5 155,540
	3. Utilaj				
24	Pompa submersibila INOX AISI304 E-tech VS30/14 H-120m Q-36m3/h 18,5 kW	buc	1,0000	78 100,000 0,000	78 100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	77723	Pompa submersibila INOX AISI304 E-tech VS30/14 H- 120m Q-36m3/h 18,5 kW	buc	1,0000	78 100,00	78 100,00
25		Panou de comanda Soft 1 Start/Stop 22kW	buc	1,0000	39 800,00 0,00	39 800,00 0,00
	77725	Panou de comanda Soft 1 Start/Stop 22kW	buc	1,0000	39 800,00	39 800,00
26		Plutitor din Inox	buc	1,0000	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00
	77724	Plutitor din Inox	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
		<i>Total</i>	Lei			124 900,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				124 900,00

	Total	Lei	433 466,40
	TVA	20 %	86 693,28
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		520 159,68
			25 789,82

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Vipart Plus"
(denumirea)

Investitor
SRL "Cherry Alliance"
(denumirea)

Director POPOV Vitalie
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director STOIANENCO Mihail
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Nr d/o	
1	Tran
2	Gher
3	Pilon
4	Trav
5	Nod
6	Supo
7	Sign
8	Trav
9	Trav
10	Trav
11	Sepr
12	Cabl
13	Teav
14	Sepr
15	Desc
16	Cond
17	Izolat
18	Izolat
19	Bloc
20	Urech
21	Clema
22	Clema
23	Clema
24	Otel r
25	Otel r
26	Banda
27	Panou
28	Furtu
29	Cabl
30	Conto
31	Transf
32	Intru
33	Desc
34	Aparat
35	Panou
36	Grupa
37	Manus
38	Sticla
39	Carami
40	Nisip
41	Piloni
42	Lenta
43	cornier
44	Papuci
45	Hamut
46	Banda
47	Clema
48	Cap ten
49	Manson
50	Metize
51	Vopsea