

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului Sălii de conferințe al IMSP Spitalul Raional Leova,
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)		
		Luna						
		1	2	3	4	5	N	
1.	Organizare de șantier	2-3 Zile						
2.	<p>Obiect 01 Categoria de lucrări: Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile</p> <p>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor</p> <p>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate</p> <p>Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime</p> <p>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</p> <p>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</p> <p>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv</p>	27-30 Zile						

3.	<p>Obiect 02 Categoria de lucrări: Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Cherestea 0.0085m3/m2 Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea minima 0,45mm Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare</p>		27-30 Zile	27-30 Zile		
4	<p>Obiect 03 Categoria de lucrări: Executarea lucarnelor Executarea intrarii in pod Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Streasina infundata, fara console aparente, din tabla palana alba Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</p>			27-30 Zile		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_