

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția unui sector de drum și rigolei pentru evacuarea apelor pluviale din s.Mingir,r-n
Hîncești (denumirea lucrărilor)

№ doc	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect								
				Anul 2024				Anul 2025			
	Organizare de șantier										
	Rigola trapezoidală din beton monolit(tuluz 1:1.5;b=0.6m;h=0.6m					11	12	01	02	03	04
1	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II (în norma este prevăzut transportul la 1 km	100 m3	2.63								
2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	447.10								
	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	M3	29.00								
	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	49.30								
	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu (finisarea manuală a fundului)	100 m3	1.19								
	Finisarea (politura) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu (finisarea manuală a taluzurilor)	100 m2	4.92								
	Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundație din piatră spartă fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100 m2	1.12								
	Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundație din piatră spartă fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100 m2	4.53								
	Material lemnos	M3	0.14								
	Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica în normativ cu norma 1kg) norma aplicativa	kg	10.00								

Semnat: 01.11.24
Nume: Bunduchi Aurel
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: Trame Trans SRL