

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul 2 - Construcția împrejmuirii metalice la L.T. "Dacia", mun. Chișinău.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2023	...	An ul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (solul de la sapatura) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare. Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	2-4 Zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Strat de fundatie din pietris Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3. Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Teava100x100x4mm, L~2.9m) Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Cuprinde: - confectionarea si montarea panourilor din teava 50x30x2mm si 20x20x1.5mm, conform schitei)	8-10 Zile				

4	Obiect 03 Categorie de lucrări: Porti metalice cu rame din profiluri din otel rectangular gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (Poarta similar cu schita imprejmuirii, dimensiuni aproximative 4x2(h)m - 1 buc) Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grundul si vopseua rezistente la actiunea factorilor de mediu - culoare neagra) Broasca aplicata sistem Yalle pentru porti Incarcarea molozului in auto Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	6-8 Zile					
---	---	----------	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_