

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
 (denumirea)

Investitor DETS Botanica
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisului Gradinita nr. 153**

Valoarea lucrarilor executate **355 388 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe 12 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	303,3000	134,78 126,76	40 878,41 38 447,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	285,1020	94,60	26 970,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	121,3200	94,60	11 476,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,3960	66,79	2 430,89
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	303,3000	39,27 6,62	11 909,80 2 008,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,1320	94,60	1 147,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0990	94,60	860,77
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	218,6793	45,00	9 840,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9099	66,79	60,77
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	31,0000	342,38 11,35	10 613,68 351,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4800	94,60	234,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2400	94,60	117,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	22,3510	7,20	160,93
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	108,5620	80,00	8 684,96
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	25,5440	35,00	894,04
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	9,5790	20,00	191,58
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,9300	350,00	325,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0713	66,79	4,76
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat	m2	303,3000	185,89 83,25	56 381,57 25 249,12

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПІІІ 1 strat)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	221,4090	94,60	20 945,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,4950	94,60	4 303,83
	2682132600470 .1strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭПІІІ 1 strat)	m2	367,9787	75,00	27 598,40
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	95,9944	25,00	2 399,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,1650	66,79	1 012,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,0330	40,00	121,32
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКІІ 2 strat)	m2	303,3000	194,39 83,25	58 957,42 25 249,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	221,4090	94,60	20 945,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,4950	94,60	4 303,83
	2682132600470 .2strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКІІ 2 strat)	m2	367,9787	82,00	30 174,25
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	95,9944	25,00	2 399,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,1650	66,79	1 012,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,0330	40,00	121,32
6	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	130,0000	223,62 96,49	29 071,25 12 543,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	100,1000	94,60	9 469,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,5000	94,60	3 074,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	170,6250	44,00	7 507,50
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	45,0450	26,00	1 171,17
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,0950	22,00	90,09
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,0950	54,00	221,13
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	273,0000	3,80	1 037,40
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	13,0000	500,00	6 500,00
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	28,0000	53,65 39,73	1 502,24 1 112,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,8000	94,60	927,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9600	94,60	185,42
	2430226103000	Chit polimeric	kg	4,4310	85,00	376,63
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,2954	37,00	10,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0336	64,78	2,18
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,0000	128,66 128,66	1 029,25 1 029,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8800	94,60	1 029,25
9	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la	t	8,0000	217,05	1 736,40

1	2	3	4	5	6	7
		distanta de 30 km			0,00	0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,4728	500,00	1 736,40
		<i>Total</i>	lei			212 080,02
		<i>Fond social</i>	24 %			25 438,04
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			6 493,15
		<i>Total</i>				244 011,21
		<i>Chelutieli de regie</i>	14,5 %			35 381,63
		<i>Total</i>				279 392,84
		<i>Bneficiu de deviz</i>	6 %			16 763,57
		<i>Total</i>				296 156,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				296 156,41 105 991,84

		Total	lei		296 157
		TVA	20 %		59 231
					355 388
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			105 992

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"


Investitor
DETS Botanica

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

S. Antronisc

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
 (denumirea)

Investitor DETS Botanica
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
 acoperisului Gradinita nr. 142**

Valoarea lucrarilor executate **156 938 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe 12 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	145,0000	134,78 126,76	19 542,93 18 380,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	136,3000	94,60	12 893,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,0000	94,60	5 486,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,4000	66,79	1 162,15
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	145,0000	39,27 6,62	5 693,76 960,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,8000	94,60	548,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3500	94,60	411,51
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	104,5450	45,00	4 704,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4350	66,79	29,05
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	24,2000	342,38 11,35	8 285,53 274,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,9360	94,60	183,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9680	94,60	91,57
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	17,4482	7,20	125,63
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	84,7484	80,00	6 779,87
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	19,9408	35,00	697,93
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	7,4778	20,00	149,56
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7260	350,00	254,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0557	66,79	3,72
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu	m2	145,0000	185,89	26 954,59

1	2	3	4	5	6	7
		flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП 1 strat			83,25	12 070,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	105,8500	94,60	10 013,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,7500	94,60	2 057,55
	2682132600470 .1strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	175,9212	75,00	13 194,09
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	45,8925	25,00	1 147,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,2500	66,79	484,23
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,4500	40,00	58,00
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП 2 strat	m2	145,0000	194,39 83,25	28 186,04 12 070,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	105,8500	94,60	10 013,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,7500	94,60	2 057,55
	2682132600470 .2strat	Membrane bituminoase (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	175,9212	82,00	14 425,54
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	45,8925	25,00	1 147,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,2500	66,79	484,23
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,4500	40,00	58,00
6	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	15,0000	223,63 96,49	3 354,38 1 447,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,5500	94,60	1 092,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	94,60	354,75
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	19,6875	44,00	866,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,1975	26,00	135,13
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,4725	22,00	10,40
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,4725	54,00	25,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	31,5000	3,80	119,70
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,5000	500,00	750,00
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	17,0000	53,65 39,73	912,06 675,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,9500	94,60	562,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1900	94,60	112,57
	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,6902	85,00	228,67
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1793	37,00	6,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0204	64,78	1,32
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,0000	128,66 128,66	257,31 257,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	94,60	257,31
9	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,0000	217,05 0,00	434,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8682	500,00	434,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fond social</i>	24 %			11 073,06
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			3 063,48
		<i>Total</i>				107 757,24
		<i>Cheutieli de regie</i>	14,5 %			15 624,79
		<i>Total</i>				123 382,03
		<i>Bneficiu de deviz</i>	6 %			7 402,92
		<i>Total</i>				130 784,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				130 784,95 46 137,74


		Total	lei	130 782
		TVA	20 %	26 156
				156 938
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		46 137

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor
DETS Botanica

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Handwritten signature]

L.Ș.

Director: [Handwritten signature]