

Antreprenor SRL "Faitec-M"
(denumirea)


Investitor PRIMARIA MUNICIULUI
EDINET
(denumirea)

Obiect **Constructia cararasilor de
acces/trotuarelor de pe str.
Grigore Vieru din mun. Edinet**

Valoarea lucrarilor executate 152 227.11 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Grigore Vieru				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земельного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2	4.16	90.72 0.00	377.38 0.00
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земельного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100 m2	4.16	547.27 520.67	2 276.65 2 165.99
3	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Выемка дорожного полотна для выполнения обрамлений покрытия)	m3	14.50	205.85 205.85	2 984.77 2 984.77
	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100 см для	m	208.00	89.83 17.30	18 684.77 3 597.98



1	2	3	4	5	6	7
		обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание)				
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm, pe fundatie de beton (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30x100 см, по бетонному основанию)	m	205.00	170.73 38.63	35 000.00 7 919.61
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	24.60	279.59 57.08	6 877.85 1 404.25
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 10x20x4cm(sura) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 10x20x4cm(серые), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	246.00	152.36 34.37	37 480.63 8 453.88
Total capitol: Inclusiv salariu						103 682.05 26 526.48

	Прямые затраты	lei	103 682.05
	Asigurarea sociale si medicale	22.50 %	5 968.46
	Total	100.00 +	109 650.51
	Cheltuieli de transport	10.00 %	7 645.79
	Cheltuieli directe	100.00 +	117 296.30
	Cheltuieli de regie	5.00 %	5 864.81
	Total	100.00 +	123 161.11
	Beneficiu de deviz	3.00 %	3 694.82
	Total	100.00 +	126 855.93
	TVA	20.00 %	25 371.18
	Total	100.00 +	152 227.11
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		152 227.11 26 526.48

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Faitec-M"



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
PRIMARIA MUNICIULUI EDINET



(funcția, numele, prenumele, semnătura)