

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
 (denumirea)

Investitor DETS sec. Botanica
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie in cadrul
 Gimnaziul nr.3 ("Pro-Succes")**

Valoarea lucrarilor executate **1 290 390 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	19,00	497,12 124,59	9 445,32 2 367,23
	1	Muncitor	h-om	45,03	52,57	2 367,23
	22555	Распор дюбель 10/6 *60	buc	28,00	1,38	38,64
	25656	BD UN069-12 VE Bara distr cu sup univ 6*9 12 gauri verde	buc	19,00	16,50	313,50
	3669665	BD UN069-12 AL Bara distr cu sup univ 6*9 12 gauri albastra	buc	19,00	16,50	313,50
	56256	Lada metalica 400*300*200 IP 54	buc	1,00	412,50	412,50
	33	Корпус метал ЩРВ-123 275*320*120 IP31	buc	10,00	238,33	2 383,30
	1	Корпус метал ЩРВ-243 405*320*120 IP31	buc	5,00	333,33	1 666,65
	32	Корпус метал ЩРВ-453 550*380*120 IP31	buc	4,00	487,50	1 950,00
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	152,00	149,83 82,01	22 774,61 12 465,40
	1	Muncitor	h-om	237,12	52,57	12 465,40
	56522	АВТ ВЫКЛ. ВА 47-29М 1P 16А 4,5kА	buc	29,00	19,17	555,93
	56565	АВТ ВЫКЛ. ВА 47-29М 1P 10А 4,5kА	buc	75,00	20,42	1 531,50
	55555566	АВДТ 32 С16 30mA Автомат выключ дифер	buc	45,00	178,33	8 024,85

1	2	3	4	5	6	7
		тока				
	56596	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 10А 4,5кА	buc	1,00	65,84	65,84
	25636152	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 25А 4,5кА	buc	1,00	65,84	65,84
	5632366	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 06А 4,5кА	buc	1,00	59,17	59,17
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,08	1,00	6,08
3	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	27,00	242,86 121,96	6 557,17 3 292,98
	1	Muncitor	h-om	62,64	52,57	3 292,98
	225562	Авт выкл. ВА 47-29М 3Р 50А 4,5кА В	buc	1,00	85,83	85,83
	22125302	Авт выкл. ВА 47-29М 3Р 32А 4,5кА В	buc	1,00	64,17	64,17
	2255122	Шина соединит типа PIN 3Р 63А	buc	6,00	183,33	1 099,98
	252532	Авт выкл. ВА 47-29М 3Р 32А 4,5кА С	buc	6,00	67,92	407,52
	52252536	Авт выкл ВА 47-29 М 1Р 32А 4,5кА	buc	1,00	23,59	23,59
	555223	Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 40А 4,5кА	buc	4,00	67,92	271,68
	666	Выключатель нагрузки ВН- 32 3Р 32А	buc	4,00	60,83	243,32
	255252	Выключатель нагрузки ВН- 32 3Р 63А	buc	14,00	75,83	1 061,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,08	1,00	1,08
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,40	1,00	5,40
4	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	78,00	485,06 294,92	37 834,33 23 003,58
	1	Muncitor	h-om	437,58	52,57	23 003,58
	55555696	Tub gofrat cu sonda D-16	m	5 000,00	1,29	6 450,00
	22220658	Tub gofrat cu sonda D-20	m	2 800,00	2,13	5 964,00
	25525225	Sirma arsa 1.2 (5kg)	buc	25,00	96,67	2 416,75
5	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,00	1 020,66 354,32	6 123,93 2 125,93
	1	Muncitor	h-om	40,44	52,57	2 125,93
	152586	Tub gofrat cu sonda D-25	m	600,00	3,33	1 998,00
	15525522	Diblu SM 6*40 montare rapida (200)	set	40,00	50,00	2 000,00
6	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului	100 m	47,45	4 278,71 2 712,61	203 024,76 128 713,44

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	2 448,42	52,57	128 713,44
	554545	Cablu BBГнг LS 5*6	m	75,00	48,75	3 656,25
	2562570	Cablu BBГнг LS 5*70	m	5,00	323,00	1 615,00
	225255555	Cablu BBГнг LS 5*10	m	265,00	78,33	20 757,45
	55552	Cablu BBГнг LS 5*4	m	150,00	34,92	5 238,00
	54552	Cablu BBГнг LS 5*2,5	m	100,00	21,00	2 100,00
	58545	Cablu BBГнг LS 3*2,5	m	1 500,00	12,46	18 690,00
	2562532	Cablu BBГнг LS 3*1,5	m	2 650,00	8,29	21 968,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	286,12	1,00	286,12
7	RpEA07B	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri	buc	518,00	57,00 48,36	29 527,14 25 052,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	476,56	52,57	25 052,76
	222569	Каробка распредел 100*100*50	buc	34,00	19,17	651,78
	558656	Conector farbox 2*6mm	buc	150,00	12,50	1 875,00
	036211	Cutie de distributie inter 100*100*45	buc	204,00	4,50	918,00
	25521456	Conector farbox 2*4mm	buc	130,00	7,92	1 029,60
8	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	2,83	5 510,23 4 000,52	15 593,96 11 321,48
	1	Muncitor	h-om	215,36	52,57	11 321,48
	5541	Rama 2 posturi alb	buc	6,00	4,58	27,48
	21522	Priza 2P+E IP-20 alb	buc	283,00	15,00	4 245,00
9	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,70	3 057,21 1 692,76	2 140,05 1 184,93
	1	Muncitor	h-om	22,54	52,57	1 184,93
	02255	Выключатель 1кл проход. 10А	buc	6,00	17,00	102,00
	254525	Intrerupator 1P IP20 Alb	buc	64,00	13,33	853,12
10	08-03-591-2	Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,62	3 192,42 1 692,42	1 979,30 1 049,30
	1	Muncitor	h-om	19,96	52,57	1 049,30
	5555555	Intrerupator 2P IP20 alb	buc	62,00	15,00	930,00
11	08-03-603-1	Cutie cu transformatiori coboritori	buc	1,00	629,61 75,18	629,61 75,18
	1	Muncitor	h-om	1,43	52,57	75,18
	15552	Ящик ЯТП-0,25 220/12-2 IP-31	buc	1,00	554,17	554,17
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26	1,00	0,26
12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,35	3 335,17 2 002,17	1 167,31 700,76
	1	Muncitor	h-om	13,33	52,57	700,76
	25225	Priza 2P+E IP-20 alb	buc	35,00	13,33	466,55
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	3 630,20 2 081,80	181,51 104,09

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,98	52,57	104,09
	2555	Intrerupator 1P IP-20 alb	m	5,00	15,42	77,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	1,00	0,32
14	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,35	20 176,11 14 246,46	7 061,64 4 986,26
	1	Muncitor	h-om	94,85	52,57	4 986,26
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,75	100,00	2 075,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,38	1,00	0,38
15	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	4,93	4 626,16 4 626,16	22 806,97 22 806,97
	1	Muncitor	h-om	433,84	52,57	22 806,97
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,30	992,57 413,57	297,77 124,07
	1	Muncitor	h-om	2,36	52,57	124,07
	56945	Tub gofrat cu sonda D-32	m	30,00	5,79	173,70
17	08-03-574-2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2	100 fire	1,10	2 848,84 1 824,18	3 133,72 2 006,60
	1	Muncitor	h-om	38,17	52,57	2 006,60
	5255	Сжим У733М	buc	30,00	9,17	275,10
	6524555	Наконечник DT-10	buc	60,00	9,67	580,20
	47745474	Наконечник DT-16	buc	20,00	12,92	258,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	13,42	1,00	13,42
18	08-02-398-4	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 4 *95	100 m	1,50	9 109,63 268,63	13 664,45 402,95
	1	Muncitor	h-om	7,67	52,57	402,95
	632552	Cablu ABBГ 4*95	m	150,00	86,67	13 000,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,28	100,00	228,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	100,00	33,00
19	08-02-398-4	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	3,50	3 922,63 268,63	13 729,21 940,21

1	2	3	4	5	6	7
		4*50				
	1	Muncitor	h-om	17,89	52,57	940,21
	63255280	Cablu ABBГ 4*50	m	150,00	81,20	12 180,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,32	100,00	532,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,77	100,00	77,00
20	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	5,02	6 425,60 1 666,47	32 256,51 8 365,67
	1	Muncitor	h-om	159,13	52,57	8 365,67
	25555	Кронштейн настенный	buc	28,00	25,00	700,00
	5456565	Латок метал перфор. 50*100*3000	m	400,00	35,00	14 000,00
	152525	Латок метал перфор. 50*300*3000	m	102,00	90,00	9 180,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,84	1,00	10,84
21	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	8,00	225,17 72,02	1 801,39 576,17
	1	Muncitor	h-om	10,96	52,57	576,17
	52555	Tube TYT 30/15 verde	m	10,00	22,50	225,00
	562636	Tube TYT 30/15	m	20,00	19,17	383,40
	2525652	Manusa termoret. 120	buc	8,00	75,00	600,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,20	7,35	8,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08	100,00	8,00
22	08-03-574-5	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 95 mm2	100 fire	0,36	4 142,22 3 200,92	1 491,20 1 152,33
	1	Muncitor	h-om	21,92	52,57	1 152,33
	2145512	Papuc de cablu TA-95	buc	36,00	9,21	331,56
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	7,31	1,00	7,31
23	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	4,00	1 159,58 183,47	4 638,32 733,88
	1	Muncitor	h-om	13,96	52,57	733,88

1	2	3	4	5	6	7
	06606	Распор дюбель 10/6*100	buc	20,00	2,08	41,60
	45456565	Комплект шин N (PE)	buc	2,00	930,42	1 860,84
	254555	Комплект силовых шин	buc	2,00	935,00	1 870,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,32	100,00	132,00
24	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	66,00	143,32 61,51	9 458,92 4 059,46
	1	Muncitor	h-om	77,22	52,57	4 059,46
	25151232	Вставка плавкая ППН-35-100А	buc	66,00	81,67	5 390,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,96	1,00	3,96
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,28	1,00	5,28
25	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,25	2 100,52 767,52	525,13 191,88
	1	Muncitor	h-om	3,65	52,57	191,88
	41525252	Металорукав ПВХ покрыт МПГ 26	m	25,00	13,33	333,25
26	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,00	145,32 145,10	290,65 290,19
	1	Muncitor	h-om	5,52	52,57	290,19
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,46	1,00	0,46
27	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,00	407,61 179,79	815,22 359,58
	1	Muncitor	h-om	6,84	52,57	359,58
	2142514255	contactor КМИ -22510 25А	buc	1,00	152,50	152,50
	5556a	Таимер АНС 15А 230В	buc	1,00	302,50	302,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,24	1,00	0,24
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,40	1,00	0,40
28	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,37	26 473,24 3 429,68	9 795,10 1 268,98
	1	Muncitor	h-om	24,14	52,57	1 268,98

1	2	3	4	5	6	7
	552125	Cablu SIP-5 2*25	m	370,00	16,25	6 012,50
	525256	Diblu 14/10*120 cu inel	buc	18,00	20,00	360,00
	5252225	Clama de ancora PA 25	buc	20,00	18,33	366,60
	45555	Clema de conexiune Fidos	buc	30,00	28,33	849,90
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,30	100,00	30,34
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,61	1,00	3,61
	031002	Autohidroascensor	h-ut	9,03	100,00	903,17
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	15,00	420,13 179,26	6 301,96 2 688,96
	1	Muncitor	h-om	51,15	52,57	2 688,96
	32565	Кранштайн КРСТ Д40	buc	15,00	90,00	1 350,00
	06606	Распор дюбель 10/6*100	buc	100,00	2,08	208,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,30	100,00	30,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	19,95	100,00	1 995,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,30	100,00	30,00
30	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	15,00	211,39 120,39	3 170,78 1 805,78
	1	Muncitor	h-om	34,35	52,57	1 805,78
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	12,00	100,00	1 200,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,65	100,00	165,00
31	08-01-066-1	Descarcator cu oxizi metalici 3P 380V	set	1,00	1 143,71 157,71	1 143,71 157,71
	1	Muncitor	h-om	3,00	52,57	157,71
	55555	Descarcator cu oxizi metalici 3P 380V ОПС1-В	buc	1,00	986,00	986,00
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	1 367,33 436,33	410,20 130,90
	1	Muncitor	h-om	2,49	52,57	130,90
	5125222	Electrozi Super Tit	kg	1,20	37,50	45,00
	25125612	Disc abraziv D230	buc	2,00	36,67	73,34
	159556	Otel rotund d16	m	9,00	17,80	160,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,76	1,00	0,76
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,18	2 007,94 998,83	361,43 179,79
	1	Muncitor	h-om	3,42	52,57	179,79
	366253	Otel rotund d12	m	18,00	10,06	181,08
	040502	Instalatii pentru sudare	h-ut	0,56	1,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
		manuala cu arc electric (de curent continuu)				
34	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2 387,88	38,58 38,38	92 115,10 91 637,52
	7122050013400	Zidar	h-om	358,18	52,57	18 829,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 384,97	52,57	72 807,89
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	477,58	1,00	477,58
35	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5 200,00	15,71 12,62	81 688,36 65 607,36
	7122050013400	Zidar	h-om	728,00	52,57	38 270,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	520,00	52,57	27 336,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8 840,00	1,75	15 470,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,60	205,00	533,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	78,00	1,00	78,00
36	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00	45,74 45,74	91,47 91,47
	1	Muncitor	h-om	1,74	52,57	91,47
37	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,00	127,74 127,74	766,47 766,47
	1	Muncitor	h-om	14,58	52,57	766,47
		<i>Total</i>	Lei			644 794,68
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	22,5 %			95 127,35
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	1 %			2 136,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			8 455,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			7 505,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				758 019,60 422 788,22
		2. Lucrari de terasament				
38	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3	3,00	147,20 147,20	441,59 441,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,40	52,57	441,59

1	2	3	4	5	6	7
39	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	3,00	29,96 29,96	89,89 89,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,71	52,57	89,89
40	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,03	236,33 231,33	7,09 6,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,13	52,57	6,94
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,15	1,00	0,15
		Total	Lei			538,57
		Asigurari medicale si sociale	22,5 %			121,14
		Cheltuieli de regie	2 %			13,19
		Beneficiu de deviz	1 %			6,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				679,64 538,42
		3. Utilaj				
41	37	corp de iluminat liniar 1200mm 42W 6500K	buc	380,00	499,17 0,00	189 684,60 0,00
	37	corp de iluminat liniar 1200mm 42W 6500K	buc	380,00	499,17	189 684,60
42	38	Corp de iluminat LED 60cm 24W 6500K	buc	113,00	395,83 0,00	44 728,79 0,00
	38	Corp de iluminat LED 60cm 24W 6500K	buc	113,00	395,83	44 728,79
43	101	Corp de iluminat LED 18W IP22	buc	35,00	626,50 0,00	21 927,50 0,00
	101	Corp de iluminat LED 18W IP22	buc	35,00	626,50	21 927,50
44	96	BZUM DDE-3 tip 7 vru 250-02-12	buc	1,00	12 900,00 0,00	12 900,00 0,00
	777	BZUM DDE-3 tip 7 vru 250-02-12	buc	1,00	12 900,00	12 900,00
45	97	BZUM DDE-3 TIP 10	buc	1,00	5 600,00	5 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		SRS 250-06-47			0,00	0,00
	888	BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-06-47	buc	1,00	5 600,00	5 600,00
46	99	КОРПУС МЕТАЛИЧЕСКИЙ ПР-3-3 74 У2 IP54	buc	2,00	4 346,00 0,00	8 692,00 0,00
	999	КОРПУС МЕТАЛИЧЕСКИЙ ПР-3-3 74 У2 IP54	buc	2,00	4 346,00	8 692,00
47	103	Exit 4,5W cu kit EMG 90min	buc	17,00	116,67 0,00	1 983,39 0,00
	103	Exit 4,5W cu kit EMG 90min	buc	17,00	116,67	1 983,39
48	104	Proiector LED 50W 4000K	buc	2,00	582,50 0,00	1 165,00 0,00
	104	Proiector LED 50W 4000K	buc	2,00	582,50	1 165,00
49	107	Corp de iluminat stradal LED 50W 4000K	buc	15,00	1 582,50 0,00	23 737,50 0,00
	107	Corp de iluminat stradal LED 50W 4000K	buc	15,00	1 582,50	23 737,50
		<i>Total</i>	Lei			310 418,78
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			6 208,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				316 627,16


		Total	Lei	1 075 325
		TVA	20 %	215 065
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 290 390 423 326

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

APROBAT:

Investitor
DETS sec. Botanica

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.