

Renovarea postului teritorial sau voluntar de pompieri si salvatori din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № REP

Valoarea de deviz 260 368,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. constr container modular				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (structura metalica zincata 2,5-3mm)	t	1,400	29 280,29	40 992,41
2	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (grund GF-021)	t	1,400	288,70	404,18
3	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (vopsea pe baza de Email XB-113, RAL 7016 sau 9002)	t	1,400	657,84	920,98
4	CE44A	Acoperis din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. panouri sandwich executate pe loc din tabla zincata 0,5mm, spuma poliuretana 100mm, folie de protectie 100mkr., PAL laminat 18mm	m2	31,500	838,59	26 415,47

1	2	3	4	5	6	7
5	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. panouri sandwich de perete 60mm	m2	60,000	888,06	53 283,84
6	CE44A	pardoseli din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. panouri sandwich executate pe loc din tabla zincata 0.5mm, spuma poliuretana 100mm, folie de protectie 100mkr., OSB-3 18mm	m2	31,500	838,59	26 415,47
7	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	31,500	487,16	15 345,48
		Total constr container modular Inclusiv salariu				163 777,82 25 459,47
		2. timplarie				
8	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitraliu PVC cu usa incorporata 6900x2700mm)	m2	18,630	1 215,50	22 644,77
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră PVC, laminare antracit pe exterior, sticla 24mm/Low-e, 500x500(h) mmx5 buc)	m2	0,250	1 848,20	462,05
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa PVC, 800x2000 (h) mm)	m2	1,600	2 102,03	3 363,24

1	2	3	4	5	6	7
11	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (porti sectionate automate (h)4x3,2m la constructia existenta)	m2	12,800	464,92	5 950,98
		Total timplarie Inclusiv salariu				32 421,03 2 737,80

		Прямые затраты	Lei	196 198,85
		Asigurari sociale	24,00 %	6 767,34
		Transportarea materialelor	7,00 %	11 558,27
		Total	100,00 +	214 524,47
		Cheltuieli de regie	14,50 %	31 106,05
		Total	100,00 +	245 630,52
		Beneficiu de deviz	6,00 %	14 737,83
		Total	100,00 +	260 368,35
		Всего с учётом НДС	Lei	260 368,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		260 368,35

Intocmit

SRL BICE INVEST EUROPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea postului teritorial sau
voluntar de pompieri si salvatori
din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
REP**

Valoarea de deviz 260 368,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№					Valoarea de deviz, lei
---	--	--	--	--	------------------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	54,829	90,00	4 934,64
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,658	90,00	689,22
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,160	90,00	1 094,40
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	124,600	90,00	11 214,00
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	75,000	90,00	6 750,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,856	90,00	2 867,01
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,200	90,00	648,00
		Total manopera				28 197,27

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,038	300,00	11,52
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,250	1 750,00	437,50
3.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,600	1 930,00	3 088,00
4.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	12,800	340,00	4 352,00
5.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	18,630	1 100,00	20 493,00
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,840	49,00	41,16
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140	25,00	3,50
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,091	27,00	2,46
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,268	120,00	3 152,17
10.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,280	57,00	414,96
11.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,732	38,00	179,82
12.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,959	15,00	14,39
13.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,354	95,00	128,63
14.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,558	21,00	53,71
15.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,394	3,50	22,38
16.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	19,183	19,00	364,49
17.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	35,170	135,00	4 747,92
18.	2523116716345	Covor PVC	m2	33,571	185,00	6 210,65
19.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	197,760	23,00	4 548,48
20.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	165,791	25,00	4 144,77
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,386	2,90	64,92
22.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,767	30,00	23,02
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,512	11,00	93,63
24.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,800	21,00	58,80
25.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 428,000	25,00	35 700,00
26.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	128,581	570,00	73 291,28
27.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,630	59,00	37,17
28.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9,100	9,00	81,90
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	184,070	3,00	552,21
30.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	185,400	5,70	1 056,78
31.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	378,180	1,90	718,54
32.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	192,780	5,00	963,90
33.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,100	1,30	11,83
34.	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,100	0,70	6,37
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,583	3,30	44,82
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058	25,00	1,46
		Total materiale de construcții				165 118,15

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,505	30,00	135,14
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,000	450,00	2 700,00

3.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,210	230,00	48,30
Total utilaje de construcții						2 883,44

Прямые затраты	Lei	196 198,85
Asigurari sociale	24,00 %	6 767,34
Transportarea materialelor	7,00 %	11 558,27
Total	100,00 +	214 524,47
Cheltuieli de regie	14,50 %	31 106,05
Total	100,00 +	245 630,52
Beneficiu de deviz	6,00 %	14 737,83
Total	100,00 +	260 368,35
Всего с учётом НДС	Lei	260 368,35

Total deviz: **260 368,35**

Intocmit SRL BICE INVEST EUROPA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Renovarea postului teritorial sau Investitor Primaria Mereni
voluntar de pompieri si salvatori din sat. Mereni,
r-ul Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. constr container modular				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (structura metalica zincata 2,5-3mm)	t			29 280,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	90,00	3 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	90,00	450,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	59,00	26,55
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,30	8,45
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	9,00	58,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,70	4,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	27,00	1,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate în beton	kg	2,0000	21,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,30	1,49
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	230,00	34,50
2	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (grund GF-021)	t			288,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	90,00	148,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	38,00	128,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	49,00	11,76
3	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (vopsea pe baza de Email XB-113, RAL 7016 sau 9002)	t			657,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	90,00	343,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	57,00	296,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	49,00	17,64
4	CE44A	Acoperis din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. panouri sandwich executate pe loc din tabla zincata 0,5mm, spuma poliuretanica 100mm, folie de protectie 100mkr., PAL laminat 18mm	m2			838,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	90,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	90,00	27,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	570,00	593,03
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	25,00	65,79
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	5,00	15,30
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,90	5,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	120,00	22,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
5	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. panouri sandwich de perete 60mm	m2			888,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	90,00	112,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	90,00	10,80
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	570,00	598,84
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	23,00	75,81
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,70	17,61
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,90	5,87
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	120,00	21,63
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
6	CE44A	pardoseli din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. panouri sandwich executate pe loc din tabla zincata 0.5mm, spuma poliuretanica 100mm, folie de protectie 100mkr., OSB-3 18mm	m2			838,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	90,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	90,00	27,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	570,00	593,03
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	25,00	65,79
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	5,00	15,30
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,90	5,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	120,00	22,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
7	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			487,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	90,00	112,50
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	185,00	197,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	15,00	0,46
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	19,00	11,57
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,50	0,71
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	135,00	150,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		2. timplarie				
8	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitraliu PVC cu usa incorporata 6900x2700mm)	m2			1 215,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	90,00	68,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	90,00	3,60
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	120,00	19,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	95,00	5,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,00	4,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,30	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (fereastră PVC, laminare antracit pe exterior, sticla 24mm/Low-e, 500x500(h) mmx5 buc)	m2			1 848,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	90,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	90,00	4,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	120,00	19,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	95,00	11,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,00	4,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,30	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa PVC, 800x2000 (h) mm)	m2			2 102,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	90,00	65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	90,00	7,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 930,00	1 930,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
11	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (porti sectionate automate (h)4x3,2m la constructia existenta)	m2			464,92
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	90,00	85,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	340,00	340,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,45
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	300,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	25,00	0,02

APROBAT:

Intocmit
SRL BICE INVEST EUROPA

Investitor

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta**Renovarea postului teritorial sau
voluntar de pompieri si salvatori
din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
APA****Valoarea de deviz 27 054,07 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. alimentare cu apa				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu ventil de inchidere d20)	buc	1,000	193,25	193,25
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" robinet sub lavoar d15	buc	3,000	193,25	579,75
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 20- 25 mm (teava din polipropilena d20x2,1	m	6,000	188,99	1 133,95
4	1	trecere otel-polipropilena d20x1,2	buc	3,000	78,00	234,00
5	2	teu PPR D20	buc	2,000	90,00	180,00
6	3	cot ppr d20	buc	5,000	63,00	315,00
7	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	6,000	31,30	187,79

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (clema dubla PPR D20)				
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	6,000	14,40	86,40
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	6,000	4,50	27,00
10	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolatie tuburi Armflez AF d20)]	m	6,000	123,24	739,43
		Total alimentare cu apa Inclusiv salariu				3 676,57 919,80
		2. canalizare				
11	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	4 757,70	4 757,70
12	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica)	buc	1,000	3 391,14	3 391,14
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare pu lavoar calitate superioara)	buc	1,000	792,50	792,50

1	2	3	4	5	6	7
14	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (clapeta de aer canalizare d110)	buc	1,000	99,95	99,95
15	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare d110x50)	buc	1,000	99,95	99,95
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90*de canalizare d110	buc	2,000	99,95	199,91
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (dop PP D110)	buc	1,000	99,95	99,95
18	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ramificatie 45* PP D50)	buc	4,000	89,78	359,14
19	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ramificatie 45* PP D110	buc	2,000	99,95	199,91
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara d50mm)	m	1,500	141,79	212,69
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (tub din pp trplustrat pu canalizare interioara d110mm)	m	2,000	150,21	300,41
		Total canalizare Inclusiv salariu				10 513,27 1 125,45

1	2	3	4	5	6	7
		3. obiecte sanitare				
22	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 010,09	2 010,09
23	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (dispenser sapun	buc	1,000	271,29	271,29
24	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (dispenser hirtie igienica	buc	1,000	250,20	250,20
		Total obiecte sanitare Inclusiv salariu				2 531,58 133,20
		4. montare utilaj				
25	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (boiler electric v-50l)	buc	1,000	740,90	740,90
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4	buc	1,000	600,90	600,90
		Total montare utilaj Inclusiv salariu				1 341,80 590,40
		5. utilaj				
27	5	boiler electric v 50l	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
28	7	filtru d20	buc	1,000	230,00	230,00
		Total utilaj Inclusiv salariu				2 330,00

		Прямые затраты	Lei	20 393,22
		Asigurari sociale	24,00 %	664,52
		Transportarea materialelor	7,00 %	1 232,83
		Total	100,00 +	22 290,57
		Cheltuieli de regie	14,50 %	3 232,13
		Total	100,00 +	25 522,71
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 531,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			27 054,07
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Всего с учётом НДС	Lei			27 054,07
		Total deviz: Inclusiv salariu				27 054,07

Intocmit

SRL BICE INVEST ERUOPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea postului teritorial sau voluntar de pompieri si salvatori din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № APA

Valoarea de deviz 27 054,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,885	90,00	2 239,65
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,520	90,00	226,80
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,220	90,00	199,80
4.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,050	90,00	94,50
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,090	90,00	8,10
		Total manopera				2 768,85

Materiale:

1.	1	trecere otel polipropilena d20x1/2	buc	3,000	78,00	234,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,009	250,00	2,30
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	11,00	0,09
4.	2	teu PPR D20	buc	2,000	90,00	180,00
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,321	7,00	2,25

6.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,030	15,00	0,45
7.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	59,00	0,59
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,321	190,00	60,99
9.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,012	110,00	1,32
10.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030	50,00	51,50
11.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	57,00	114,00
12.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,426	15,00	96,39
13.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	3,605	115,00	414,57
14.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,200	57,00	239,40
15.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,700	63,00	170,10
16.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,600	61,00	36,60
17.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,000	40,00	240,00
18.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	11,000	68,00	748,00
19.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030	1 450,00	1 493,79
20.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	1 500,00	1 545,30
21.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040	2 850,00	2 964,86
22.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,030	750,00	772,50
23.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	750,00	772,65
24.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,860	2,90	8,29
25.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	35,00	21,00
26.	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,050	230,00	241,59
27.	2875114201170	Portprosop	buc	1,020	210,00	214,20
28.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	730,00	744,60
29.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	150,00	153,00
30.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030	270,00	278,10
31.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000	75,00	150,00
32.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	80,00	160,00
33.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	110,00	448,80
34.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	6,000	3,90	23,40
35.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	530,00	530,00
36.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	4,060	170,00	690,20
37.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030	130,00	133,90
38.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030	95,00	97,85
39.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,010	390,00	393,90
40.	3	cot ppr d20	buc	5,000	63,00	315,00
41.	3220137315778	Decapant	kg	0,036	31,00	1,12
42.	332051735223	Termoizolatie conducte	m	6,489	79,00	512,63
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,000	3,30	19,80
44.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,111	25,00	2,77
45.	5	boiler electric v 50l	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
46.	7	filtru d 20	buc	1,000	230,00	230,00
Total materiale de constructii						17 611,80

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,251	50,00	12,57
Total utilaje de constructii						12,57

Прямые затраты	Lei	20 393,22
Asigurari sociale	24,00 %	664,52
Transportarea materialelor	7,00 %	1 232,83
Total	100,00 +	22 290,57
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 232,13
Total	100,00 +	25 522,71
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 531,36

Total	100,00 +	27 054,07
Ставка НДС	0,00 %	0,00
Всего с учётом НДС	Lei	27 054,07

Total deviz:

27 054,07

Intocmit

SRL BICE INVEST ERUOPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Renovarea postului teritorial sau
voluntar de pompieri si salvatori din sat. Mereni,
r-ul Anenii Noi**

Investitor Primaria Mereni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. alimentare cu apa				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu ventil de inchidere d20)	buc			193,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	90,00	20,70
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	170,00	172,55
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" robinet sub lavoar d15	buc			193,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	90,00	20,70
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	170,00	172,55
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (teava din polipropilena d20x2,1	m			188,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	90,00	56,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,00	15,30
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	57,00	39,90
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	63,00	28,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	61,00	6,10
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	40,00	40,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	31,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	110,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	50,00	2,10
4	1	trecere otel-polipropilena d20x1,2	buc			78,00
	1	trecere otel polipropilena d20x1/2	buc		78,00	78,00
5	2	teu PPR D20	buc			90,00
	2	teu PPR D20	buc		90,00	90,00
6	3	cot ppr d20	buc			63,00
	3	cot ppr d20	buc		63,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
7	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (clema dubla PPR D20)	buc			31,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	90,00	26,10
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,90	3,90
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,90	0,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,03
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	90,00	14,40
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	90,00	4,50
10	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolatie tuburi Armflex AF d20)]	m			123,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	90,00	37,80
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	79,00	85,44
		2. canalizare				
11	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			4 757,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	90,00	459,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 850,00	2 964,86
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	750,00	772,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	130,00	133,90
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	51,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	270,00	278,10
12	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica)	buc			3 391,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	90,00	171,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 500,00	1 545,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	730,00	744,60
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	150,00	153,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,00	4,59
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	750,00	772,65
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare pu lavoar calitate superioara)	buc			792,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	90,00	148,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	57,00	114,00
14	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (clapeta de aer canalizare d110	buc			99,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	90,00	25,20
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	190,00	6,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
15	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare d110x50	buc			99,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	90,00	25,20
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	190,00	6,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90*de canalizare d110	buc			99,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	90,00	25,20
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	190,00	6,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (dop PP D110)	buc			99,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	90,00	25,20
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	190,00	6,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
18	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ramificatie 45* PP D50	buc			89,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	90,00	19,80
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	190,00	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
19	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ramificatie 45* PP D110	buc			99,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	90,00	25,20
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	190,00	6,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara d50mm)	m			141,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	90,00	22,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	115,00	118,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	190,00	0,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (tub din pp trplustrat pu canalizare interioara d110mm	m			150,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	90,00	28,80
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	115,00	118,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	190,00	2,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
		3. obiecte sanitare				
22	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 010,09

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	90,00	67,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 450,00	1 493,79
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	110,00	448,80
23	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (dispenser sapun	buc			271,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	90,00	29,70
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	230,00	241,59
24	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (dispenser hirtie igienica	buc			250,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	210,00	214,20
		4. montare utilaj				
25	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (boiler electric v-50l)	buc			740,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	90,00	199,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	90,00	81,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	90,00	94,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	90,00	8,10
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	80,00	160,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,30	19,80
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	75,00	150,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	35,00	21,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,90	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	11,00	0,09
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	59,00	0,59
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	25,00	2,63
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4	buc			600,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	90,00	207,00
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	390,00	393,90
		5. utilaj				
27	5	boiler electric v 50l	buc			2 100,00
	5	boiler electric v 50l	buc		2 100,00	2 100,00
28	7	filtru d20	buc			230,00
	7	filtru d 20	buc		230,00	230,00

APROBAT:

Intocmit

SRL BICE INVEST ERUOPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Renovarea postului teritorial sau
voluntar de pompieri si salvatori
din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 22 803,17 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. montare utilaj				
1	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (panou pu intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	1 554,55	1 554,55
2	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	98,00	588,00
3	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1,5mm	m	20,000	32,52	650,37
4	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (cablu din cupru VVG ng LS-0,66 3*2.5mm)	m	20,000	32,52	650,37
5	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 16x22mm	100 m	0,400	2 679,90	1 071,96
6	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (intrerupator cu 2 clape, tip neingropat)	buc	1,000	101,02	101,02
7	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip	buc	2,000	101,02	202,03

1	2	3	4	5	6	7
		1- simbol 0158 intrerupator cu 1 clapa tip neingropat				
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza externa	buc	6,000	125,65	753,91
9	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat LED pu tavane 15w)	buc	6,000	675,20	4 051,20
10	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: convectoare	buc	3,000	234,60	703,80
11	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	2 017,10	2 017,10
		Total montare utilaj Inclusiv salariu				12 344,30 3 389,94
		2. utilaj				
12	8	tablou electric gata echipat (panou pu 12 automate incorporat IP54	buc	1,000	300,00	300,00
13	9	intrerupator automat modular 3-polar, caract C, In 25A, Un 380V, BA47-29/3P/C25A	buc	1,000	100,00	100,00
14	11	intrerupator automat modular, 1 polar caraceristica C, In 6A, Un 230V,, BA 47-29/1P/C6A	buc	1,000	73,00	73,00
15	12	intrerupator automat modular 1 polar caract C In 16A Un 230V BA 47-29/1P/C16A	buc	3,000	50,00	150,00
16	13	intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom 16A (idif 30 mA, 2P, tip C	buc	1,000	85,00	85,00
17	14	Convector electric pe perete Stiebel Eltron CNS 75S, 1.0 kW in complet	buc	3,000	1 100,00	3 300,00

1	2	3	4	5	6	7
18	15	ventilator Vents VKM EC 200E4 N=0,08w, I=0,58 A, n=3250 rot/min	buc	1,000	690,00	690,00
		Total utilaj Inclusiv salariu				4 698,00

		Прямые затраты	Lei	17 042,30
		Asigurari sociale	24,00 %	813,59
		Transportarea materialelor	7,00 %	932,26
		Total	100,00 +	18 788,15
		Cheltuieli de regie	14,50 %	2 724,28
		Total	100,00 +	21 512,43
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 290,75
		Total	100,00 +	22 803,17
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Всего с учётом НДС	Lei	22 803,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		22 803,17

Intocmit

SRL BICE INVEST EUROPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea postului teritorial sau voluntar de pompieri si salvatori din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 22 803,17 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	13,686	90,00	1 231,74
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	90,00	1 039,50
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,430	90,00	1 118,70
		Total manopera				3 389,94

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,400	5,00	2,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,000	2,70	216,00
3.	11	interupator automat, modular, 1 polar, caract C, in 6A, Un 230V BA 47-29/1P C6A	buc	1,000	73,00	73,00
4.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,000	75,00	0,00
5.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,000	50,00	150,00
6.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	50,00	303,00
7.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	1 150,00	1 161,50
8.	12	intrerupator automat, modular, 1 polar, caract C, In 16A, Un 230V BA 47-29/1P/C16A	buc	3,000	50,00	150,00
9.	13	intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom, 16A, (idif 30mA) 2P, tip C	buc	1,000	85,00	85,00
10.	14	convector electric pe perete Stiebel Eltron CNS75S 1.0 kw in complet	buc	3,000	1 100,00	3 300,00
11.	15	ventilator Vents VKM EC 200E4 N 0.08W, I=0.58A, n=3250 rot/min	buc	1,000	690,00	690,00
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	7,00	0,42
13.	2051142950700	Dibluri	buc	12,000	3,50	42,00
14.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,200	2,90	6,38
15.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,600	5,00	3,00
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,153	3,30	3,80
17.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	45,320	23,00	1 042,36
18.	2746167335100	Priza	buc	6,120	65,00	397,80
19.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,000	23,00	345,00
20.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,040	12,00	48,48
21.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	12,000	0,70	8,40
22.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	2,00	16,16
23.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	0,50	4,04
24.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,240	50,00	312,00
25.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,240	570,00	3 556,80
26.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,010	730,00	737,30
27.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,010	230,00	232,30
28.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,240	5,00	31,20
29.	8	tablou electric gata echip (12 aut IP54)	buc	1,000	300,00	300,00
30.	9	intrerupator automat modular 3 polar, C in25 A, un380V, BA47-29/3p/C25A	buc	1,000	100,00	100,00
		Total materiale de constructii				13 317,94

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	230,00	6,90
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,432	30,00	72,96
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	20,00	3,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	20,00	0,40
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	50,00	5,00
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,780	45,00	35,10
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,432	80,00	194,56
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030	550,00	16,50
		Total utilaje de constructii				334,42

Прямые затраты	Lei	17 042,30
Asigurari sociale	24,00 %	813,59
Transportarea materialelor	7,00 %	932,26
Total	100,00 +	18 788,15
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 724,28
Total	100,00 +	21 512,43
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 290,75
Total	100,00 +	22 803,17
Ставка НДС	0,00 %	0,00
Всего с учётом НДС	Lei	22 803,17

Total deviz: **22 803,17**

Intocmit SRL BICE INVEST EUROPA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Renovarea postului teritorial sau voluntar de pompieri si salvatori din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi

Investitor Primaria Mereni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. montare utilaj				
1	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (panou pu intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			1 554,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	90,00	321,30
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	1 150,00	1 161,50
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	2,00	16,16
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	12,00	48,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,30	2,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			98,00

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	90,00	24,30
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	23,00	23,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,30	0,17
3	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1,5mm)	m			32,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	90,00	6,30
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	23,00	26,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,90	0,16
4	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (cablu din cupru VVG ng LS-0,66 3*2.5mm)	m			32,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	90,00	6,30
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	23,00	26,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,90	0,16
5	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 16x22mm	100 m			2 679,90
	1	Muncitor	h-om	16,2900	90,00	1 466,10
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	5,00	5,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	2,70	540,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	75,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	30,00	182,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	80,00	486,40
6	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (intrerupator cu 2 clape, tip neingropat)	buc			101,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	90,00	27,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	23,00	23,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
7	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 intrerupator cu 1 clapa tip neingropat	buc			101,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	90,00	27,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	23,00	23,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic priza externa	buc			125,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	90,00	27,90
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	23,00	23,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,50	7,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,70	1,40
9	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat LED pu tavane 15w)	buc			675,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	90,00	25,20
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	570,00	592,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	50,00	52,00
10	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: convectoare	buc			234,60
	1	Muncitor	h-om	2,3900	90,00	215,10

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	230,00	2,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	45,00	11,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	550,00	5,50
11	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			2 017,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	90,00	1 039,50
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	230,00	232,30
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	730,00	737,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
		2. utilaj				
12	8	tablou electric gata echipat (panou pu 12 automate incorporat IP54	buc			300,00
	8	tablou electric gata echip (12 aut IP54)	buc		300,00	300,00
13	9	intrerupator automat modular 3-polar, caract C, In 25A, Un 380V, BA47-29/3P/C25A	buc			100,00
	9	intrerupator automat modular 3 polar, C in25 A, un380V, BA47-29/3p/C25A	buc		100,00	100,00
14	11	intrerupator automat modular, 1 polar caracteristica C, In 6A, Un 230V,, BA 47-29/1P/C6A	buc			73,00
	11	interupator automat, modular, 1 polar, caract C, in 6A, Un 230V BA 47-29/1P C6A	buc		73,00	73,00
15	12	intrerupator automat modular 1 polar caract C In 16A Un 230V BA 47-29/1P/C16A	buc			50,00
	12	intrerupator automat, modular, 1 polar, caract C, In 16A, Un 230V BA 47-29/1P/C16A	buc		50,00	50,00
16	13	intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom 16A (idif 30 mA, 2P, tip C	buc			85,00
	13	intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20, Inom, 16A, (idif 30mA) 2P, tip C	buc		85,00	85,00
17	14	Convector electric pe perete Stiebel Eltron CNS 75S, 1.0 kW in complet	buc			1 100,00
	14	convector electric pe perete Stiebel Eltron CNS75S 1.0 kw in complet	buc		1 100,00	1 100,00
18	15	ventilator Vents VKM EC 200E4 N=0,08w, I=0,58 A, n=3250 rot/min	buc			690,00
	15	ventilator Vents VKM EC 200E4 N 0.08W, I=0.58A, n=3250 rot/min	buc		690,00	690,00

APROBAT:

Intocmit

SRL BICE INVEST EUROPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Renovarea postului teritorial sau
voluntar de pompieri si salvatori
din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
MOBILIER

Valoarea de deviz 140 774,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	1	masa 1500x600	шт.	4,000	2 500,00	10 000,00
2	3	scaun de birou metalic	шт.	14,000	750,00	10 500,00
3	5	dulap pu haine 700x400x2200	шт.	10,000	8 500,00	85 000,00
4	9	dulap cu polite pu mape	шт.	2,000	1 450,00	2 900,00

	Прямые затраты	Lei	108 400,00
	Transportarea materialelor	7,00 %	7 588,00
	Total	100,00 +	115 988,00
	Cheltuieli de regie	14,50 %	16 818,26
	Total	100,00 +	132 806,26
	Beneficiu de deviz	6,00 %	7 968,38
	Total	100,00 +	140 774,64
	Ставка НДС	0,00 %	0,00
	Всего с учётом НДС	Lei	140 774,64
	Total deviz: Inclusiv salariu		140 774,64

Intocmit

SRL BICE INVEST EUROPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea postului teritorial sau
voluntar de pompieri si salvatori
din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

MOBILIER

Valoarea de deviz 140 774,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	1	masa 1500x600	шт.	4,000	2 500,00	10 000,00
2.	3	scaun de birou metalic	шт.	14,000	750,00	10 500,00
3.	5	dulap pu haine, 700x400x2200	шт.	10,000	8 500,00	85 000,00
4.	9	dulap cu polite pu mape	шт.	2,000	1 450,00	2 900,00
		Total materiale de construcții				108 400,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Прямые затраты	Lei	108 400,00
Transportarea materialelor	7,00 %	7 588,00
Total	100,00 +	115 988,00
Cheltuieli de regie	14,50 %	16 818,26
Total	100,00 +	132 806,26
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 968,38
Total	100,00 +	140 774,64
Ставка НДС	0,00 %	0,00
Всего с учётом НДС	Lei	140 774,64

Total deviz: 140 774,64

Intocmit SRL BICE INVEST EUROPA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Renovarea postului teritorial sau
voluntar de pompieri si salvatori din sat. Mereni,
r-ul Anenii Noi

Investitor Primaria Mereni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	1	masa 1500x600	шт.			2 500,00
	1	masa 1500x600	шт.		2 500,00	2 500,00
2	3	scaun de birou metalic	шт.			750,00
	3	scaun de birou metalic	шт.		750,00	750,00
3	5	dulap pu haine 700x400x2200	шт.			8 500,00
	5	dulap pu haine, 700x400x2200	шт.		8 500,00	8 500,00
4	9	dulap cu polite pu mape	шт.			1 450,00
	9	dulap cu polite pu mape	шт.		1 450,00	1 450,00

APROBAT:

Intocmit

SRL BICE INVEST EUROPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Renovarea postului teritorial sau
voluntar de pompieri si salvatori
din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № MONTARE URILAJ

Valoarea de deviz 59 211,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. montare utilaj				
1	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari	buc	1,000	3 941,63	3 941,63
2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice	buc	1,000	3 749,30	3 749,30

1	2	3	4	5	6	7
		(split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari				
		Total montare utilaj Inclusiv salariu				7 690,93 675,00
		2. utilaj				
3	1	aparat de aer conditionat invertor 24000 BTU	buc	1,000	23 500,00	23 500,00
4	2	aparat de aer conditionat, invertor 12000 BTU	buc	1,000	14 300,00	14 300,00
		Total utilaj Inclusiv salariu				37 800,00

		Прямые затраты	Lei	45 490,93
		Asigurari sociale	24,00 %	162,00
		Transportarea materialelor	7,00 %	3 133,06
		Total	100,00 +	48 785,99
		Cheltuieli de regie	14,50 %	7 073,97
		Total	100,00 +	55 859,95
		Beneficiu de deviz	6,00 %	3 351,60
		Total	100,00 +	59 211,55
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Всего с учётом НДС	Lei	59 211,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		59 211,55

Intocmit

SRL BICE INVEST EUROPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea postului teritorial sau
voluntar de pompieri si salvatori
din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

MONTARE URILAJ

Valoarea de deviz 59 211,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,500	90,00	675,00
Total manopera						675,00

Materiale:

1.	1	aparat de aer cond inverter 24000 BTU	buc	1,000	23 500,00	23 500,00
2.	2	aparat de aer conditionat inverter 12000 BTU	buc	1,000	14 300,00	14 300,00
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	3,00	94,50
4.	2411117322835	Freon	kg	1,890	930,00	1 757,70
5.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,050	23,00	24,15
6.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,200	17,00	71,40
7.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	21,000	19,00	399,00
8.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,500	230,00	2 415,00
9.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,500	150,00	1 575,00
10.	2811236305075	Console	kg	13,650	45,00	614,25
11.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,462	15,00	6,93
Total materiale de construcții						44 757,93

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,760	50,00	38,00
2.	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,280	50,00	14,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	30,00	6,00
Total utilaje de construcții						58,00

Прямые затраты	Lei	45 490,93
Asigurari sociale	24,00 %	162,00
Transportarea materialelor	7,00 %	3 133,06
Total	100,00 +	48 785,99
Cheltuieli de regie	14,50 %	7 073,97
Total	100,00 +	55 859,95
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 351,60
Total	100,00 +	59 211,55
Ставка НДС	0,00 %	0,00
Всего с учётом НДС	Lei	59 211,55

Total deviz:

59 211,55

Intocmit

SRL BICE INVEST EUROPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Renovarea postului teritorial sau
voluntar de pompieri si salvatori din sat. Mereni,
r-ul Anenii Noi**

Investitor Primaria Mereni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. montare utilaj				
1	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari	buc			3 941,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0000	90,00	360,00
	2811236305075	Console	kg	8,0000	45,00	378,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	23,00	12,07
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	17,00	35,70
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	19,00	199,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	3,00	47,25
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	230,00	1 207,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	150,00	787,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	15,00	4,16
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	930,00	878,85
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	50,00	20,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	50,00	7,00
2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			3 749,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	90,00	315,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	45,00	236,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	23,00	12,07
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	17,00	35,70
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	19,00	199,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	3,00	47,25
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	230,00	1 207,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	150,00	787,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	15,00	2,77
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	930,00	878,85
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		2. utilaj				
3	1	aparat de aer conditionat inverter 24000 BTU	buc			23 500,00
	1	aparat de aer cond inverter 24000 BTU	buc		23 500,00	23 500,00
4	2	aparat de aer conditionat, inverter 12000 BTU	buc			14 300,00
	2	aparat de aer conditionat inverter 12000 BTU	buc		14 300,00	14 300,00

APROBAT:

Intocmit
SRL BICE INVEST EUROPA

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.