

Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL
 (denumirea)

Investitor INVEST PRO AGRO SRL
 (denumirea)

Obiect **Ремонт участка дороги по Ул.
 Д. Рашкулёва с. Этулия**

Valoarea lucrarilor executate **1 169 445,25 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Бортовые камни 100x30x15cm				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,7200	1 012,500 0,000	729,000 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	108,0000	10,440 0,000	1 127,520 0,000
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare,	m3	9,2250	649,243 18,000	5 989,266 166,050

1	2	3	4	5	6	7
		fara innoroiire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Фракция 16-32 мм. h-5 cm				
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) BR.100x30x15	m	615,0000	236,240 35,400	145 287,600 21 771,000
		Total	Lei			153 133,386
		Total capitol: Inclusiv salariu				153 133,386 21 937,050
		2. Основание с покрытием из плитки h-8 см.				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	4,5720	2 346,497 0,000	10 728,185 0,000
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	4,5720	877,500 0,000	4 011,930 0,000
7	TsI51A1	Transportarea pamintului	t	685,8000	10,440	7 159,770

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)			0,000	0,000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.	m3	76,2000	502,985 22,200	38 327,457 1 691,640
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) *h-15 cm.	m3	228,6000	749,640 36,000	171 367,704 8 229,600
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно- песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *h- 8 см. вибропрессованная	m2	1 524,0000	292,923 35,760	446 414,652 54 498,240

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			678 009,698
		Total capitol: Inclusiv salariu				678 009,698 64 419,480

		Total	Lei	831 143,07
		Fondul social	24 %	20 725,57
		Total		851 868,64
		Cheltuieli de regie	10 %	85 186,87
		Total		937 055,51
		Beneficiu de deviz	4 %	37 482,21
		Total		974 537,72
		TVA	20 %	194 907,53
				1 169 445,25
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		86 356,53

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
UDS-CONSTRUCT SRL

Investitor
INVEST PRO AGRO SRL

(denumirea)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Borderou de resurse №

Ремонт участка дороги

Valoarea de deviz 1 169 445,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 322,9463	60,00	79 376,778
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,2500	60,00	5 535,000
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,0792	60,00	1 444,752
		Total manopera				86 356,53

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	46,4058	400,00	18 562,320
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	290,3791	400,00	116 151,640
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,9200	285,00	1 402,200
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	99,8982	285,00	28 470,987
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,6200	285,00	2 171,700
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	65,2272	285,00	18 589,752
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 795,8000	2,00	3 591,600
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 438,4000	2,00	4 876,800
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 993,8800	2,00	23 987,760
10.	2661112800655, 1	Placi din beton, pentru trotuare h-8 cm	m2	1 546,8600	220,00	340 309,200
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,6750	1 600,00	44 280,000
12.	2666122800285, 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	618,0750	120,00	74 169,000
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	30,4800	65,00	1 981,200
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,4296	20,00	1 048,592
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,6900	20,00	73,800
		Total materiale de construcții				679 666,55

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	30,1512	650,00	19 598,280
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	72,6485	430,00	31 238,855
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,5354	450,00	4 740,930
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,4162	450,00	8 287,290

5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,2277	240,00	1 254,648
		Total utilaje de construcții				65 119,99

Total	Lei	831 143,07
Fondul social	24 %	20 725,57
Total		851 868,64
Cheltuieli de regie	10 %	85 186,87
Total		937 055,51
Beneficiu de deviz	4 %	37 482,21
Total		974 537,72
TVA	20 %	194 907,53
Total deviz:		1 169 445,25

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт участка дороги по Ул. Д.
Рашкулёва с. Этулия


Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Бортовые камни 100x30x15см				
1	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,440 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
3	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) Фракция 16-32 мм. h-5 cm	m3			649,243 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	430,00	93,74
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) BR.100x30x15	m			236,240 35,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,00	26,40
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,00	5,84
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	285,00	2,28
	2666122800285,1	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		2. Основание с покрытием из плитки h-8 см.				
5	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			2 346,497 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
6	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3			877,500 0,000


1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,440 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.	m3			502,985 22,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	285,00	373,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	430,00	65,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) *h-15 cm.	m3			749,640 36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	430,00	110,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *h-8 cm. вибропрессованная	m2			292,923 35,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2661112800655,1	Placi din beton, pentru trotuare h-8 cm	m2	1,0150	220,00	223,30
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,74
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	285,00	1,43
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	285,00	12,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)