



SRL „ASTRAL-PROIECT” Chișinău,
str. Botanica Veche 45 of. 118
Tel.fax: 069335367
IDNO: 1011600025789
e-mail:astralproiect@gmail.com

Nr. 17/01-01 din: 17.01.2025

Către:
ÎNTRERINDERA MUNICIPALĂ
„DIRECȚIA DE CONSTRUCȚII CAPITALE
COMANDITAR UNIC mun.BĂLȚI”
str.Păcii, 38, et.3 MD-3100, m. Bălți,
Tel/fax: 373 231 26431
Cod fiscal 1002602005237
Cod TVA 1200153
"OTP BANK "S.A. MFO MOBBMD22
IBAN MD93MO225103385697100001
e-mail: uks_ez@mail.ru

Răspuns la demersul Nr. 07-17/13 din 17.01.2025

Conform demers din partea beneficiarului - Primăria mun. Bălți, la obiectul: Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru obiectul ”Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L. Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str.1 Mai”, privind construcția drumului pentru anul 2025, cu un buget de 15.000.000,00 lei, TVA inclus, se propune din partea proiectantului acestui obiect SRL „ASTRAL-PROIECT” următoarele recomandări tehnologice pentru execuția lucrărilor de drum:

Lucrări pe bugetul dat se propun să se execute pe sectorul PC00+00.00-PC14+00.00,

1. Lucrări pregătitoare:

- Lucrări de defrișarea arborilor și arbuștilor, conform Tabelul 9.7 – PC0+60.00-PC13+00.00 partea stînga și partea dreapta;
- Lucrări de demontarea podețului existent, conform Tabelul 9.10 – podețul existent din metal de la PC00+13.70;

2. Lucrări de terasamente:

- Lucrări de decaparea a pămîntului vegetal de pe zonele verzi PC00+00.00-PC07+00.00, hmed=0.80m, conform Tabelul 9.14;
- Lucrări de decaparea covatei drumului/decaparea debleului (pămînt rambleiat existent – sol 1, conform raport geologic), conform Tabelul 9.14;

- Lucrări de amenajarea stratului din piatra bruta fr. 150-300 LA25 conform SM SR EN 13242+A1 cu grosimea de 1,0 m pe platforma drumului în zona cu umiditate sporita PC2+20.00 - PC3+20.00 și cu sol cu proprietăți slabe, PC4+80.00 - PC10+00.00, conform Tabelul 9.14;

3. Lucrări de construcția podețelor:

- Lucrări de construcția și amenajarea podețelor circulare Ø 1.00 m din beton armat, conform Tabelul 9.21:

- Podeț din beton armat Ø1,00m, PC 01+50,00; L=22,68 m;

- Podeț din beton armat Ø1,00m, PC 02+60,00; L=25,20 m;

- Podeț din beton armat Ø1,00m, PC 04+35,00; L=20,17 m;

- Podeț din beton armat Ø1,00m, PC 12+35,00; L=22,68 m;

- Lucrări de construcția și amenajarea podețelor dreptunghiular 1.0x1.0m din beton armat, conform Tabelul 9.22:

- Podeț din beton armat 1.0x1.0m, PC 06+75,00; L=22,00 m;

- Podeț din beton armat 1.0x1.0m, PC 10+05,00; L=19,00 m;

4. Lucrări de terasamente:

După lucrărilor executate stipulate mai sus, pe bugetul rămas, trebuie să fie executate lucrările de rambleiere a corpul drumului pe sectorul dat:

- Lucrări de încărcarea pământului de cat. II $\gamma=1.65$ t/m³, din carieră, inclusiv coef. de compactare, transportare de la distanța medie 15.0 km, descărcarea, așternerea și compactarea sectoarelor de rambleu pe zona drumului, conform Tabelul 9.14.

Toate lucrările trebuie să fie executate conform proiectului!!!

Director SRL „ASTRAL-PROIECT”



BEJAN Ludmila