

Antreprenor SC "APIS-MIELE" SRL
 (denumirea)

Investitor IMSP SCMC "V. Ignatenco"
 (denumirea)

Obiect **Lucrari reparatie cabinet
 radiologic IMSP Spitalul Clinic
 Municipal de Copii Valentin
 Ignatenco str. Grenoble 149,
 Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 280 151,77 lei

Proces-verbal № 02
 de receptie a lucrarilor executate

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		1.2. Evacuare deseuri				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		1.3. Finisare Pereti				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	93,400	5,004 1,802	467,402 168,288
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	93,400	59,143 33,033	5 523,960 3 085,282
36	CN24A	Vopsitorii la invelitori din	m2	4,500	49,820	224,189

1	2	3	4	5	6	7	
		tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual			19,820	89,189	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 215,551 3 342,759	
		1.4. Finisare Tavan					
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	38,000	<u>421,882</u> 132,132	<u>16 031,516</u> 5 021,016	
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	2,500	<u>5,004</u> 1,802	<u>12,511</u> 4,505	
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	2,500	<u>59,143</u> 33,033	<u>147,857</u> 82,582	
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 191,884 5 108,103	
		1.5. Finisare Pardoseli					
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	55,998	<u>100,811</u> 14,055	<u>5 645,235</u> 787,026	
50	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=3,000	m2	-71,000	<u>29,372</u> 4,144	<u>-2 085,381</u> -294,234	
51	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu	m2	46,200	<u>621,795</u> 191,591	<u>28 726,948</u> 8 851,523	

1	2	3	4	5	6	7
		ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,005				
52	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	14,000	425,416 114,655	5 955,824 1 605,164
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	10,000	95,739 30,030	957,387 300,300
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 200,013 11 249,779
		1.6. Timplarie				
56	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu Tabla plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acoperire din placaj MDF 10 mm vopsit)(2100x1100)	m2	2,300	12 502,610 264,264	28 756,002 607,807
57	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,900	12 502,599 264,265	23 754,939 502,103

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu Tabla plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din placa MDF 10 mm vopsit)(2100x900)				
58	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu tabla plumb gr 2 pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF 10 mm vopsit)(1600x1800) obloane la ferestre	m2	5,800	$\frac{11\,567,833}{279,279}$	$\frac{67\,093,429}{1\,619,819}$
59	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile	m2	3,000	$\frac{982,328}{126,126}$	$\frac{2\,946,984}{378,378}$
60	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)	buc	4,000	$\frac{802,250}{150,150}$	$\frac{3\,209,000}{600,600}$
		Total capitol: Inclusiv salariu				125 760,354 3 708,707
		1.7. Retenua de incalzire				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		1.8. Lucrari tehnico sanitare				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		Total	lei			187 367,802

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 618,244	
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			1 632,213	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			5 838,547	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			2 004,567	
		Total capitol: Inclusiv salariu				202 461,373 23 409,348	
		2. Lucrari de montare					
84		Pictograma pe panou	buc	2,000	25,000 0,000	50,000 0,000	
85		Sina PE	buc	2,000	36,700 0,000	73,400 0,000	
86		Sina N	buc	2,000	20,000 0,000	40,000 0,000	
87	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	16,000	68,967 67,267	1 103,475 1 076,275	
88	RpEE05B	Montarea transformatorilor electrici, monofazici sau trifazici, ridicatori de tensiune (autotransformatori) de 1,5-5 kVA instalati pe console (exclusiv consola), pe tablouri de distributie sau pupitru de comanda(material in utilaj) Materiale marunte (grund minium, benzina, etc.) din val. mat.explicitate=1,010	buc	1,000	87,644 69,670	87,644 69,670	
89	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	3,000	183,094 108,108	549,282 324,324	
90	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	2,000	81,747 67,868	163,494 135,736	
91	RpEQ06A	Montarea clemelor CDD-45	buc	34,000	12,012 12,012	408,408 408,408	
106	08-02-147-13	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa l	100 m	0,350	5 216,211 2 228,226	1 825,674 779,879	

1	2	3	4	5	6	7
		m de cablu, pina la: 6 kg (cablu se va preda de catre beneficiar)				
107	pret furnizor	Papuc de cablu 50 mm	buc	10,000	7,900 0,000	79,000 0,000
108	08-02-396- 6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,090	2 960,578 1 765,767	266,452 158,919
109	pret furnizor	Jgheab 100 x 50 x 3000 mm perforat crom metal	m	30,000	41,000 0,000	1 230,000 0,000
110	pret furnizor	Canal poleit 120 x 50 x 2000 mm cu capac sur metal	m	2,000	226,670 0,000	453,340 0,000
111	CK35B aplic	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (element de fixare canal de tavan h=1 m -ancora, filet ,piulite ,saibe set)	buc	40,000	37,012 12,012	1 480,480 480,480
112	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	5,000	29,837 18,018	149,187 90,090
113	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	2,000	73,040 18,018	146,081 36,036
114	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 1 clape	buc	1,000	66,040 18,018	66,040 18,018
115	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	14,000	86,681 26,426	1 213,540 369,970
116	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,000	159,431 18,619	159,431 18,619
117	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	1,000	159,431 18,619	159,431 18,619
118	08-03-593- 5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu	100 buc	0,060	43 715,883 5 609,600	2 622,953 336,576

1	2	3	4	5	6	7
		conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ĀBĪ 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog				
119	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	100 buc	0,010	38 711,200 5 609,600	387,112 56,096
120	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analog,, NU INTRATI ,,	100 buc	0,020	27 215,500 5 609,600	544,310 112,192
121	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	1,000	232,998 73,273	232,998 73,273
		<i>Total</i>	lei			13 491,732
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 095,163
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			75,664
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			439,877
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			151,025
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 253,461 4 563,180
		3. Costul utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
123		Intrerupator automat ÂÂ47-29/1Ð/B10Â	buc	2,000	28,000 0,000	56,000 0,000
124		Intrerupator automat ÂÂ47-29/1Ð/B10Â	buc	5,000	27,500 0,000	137,500 0,000
125		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH- 32	buc	1,000	85,000 0,000	85,000 0,000
126		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 80A, 3P, BH- 32	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
127		Intrerupator automat ÂÂ47-29/3Ð/Ñ40Â	buc	1,000	95,000 0,000	95,000 0,000
128		Panou de distributie cu lacat, 600 x 500 x 250 mm IP65	buc	1,000	1 085,000 0,000	1 085,000 0,000
129		Intreruptor diferential tip Schneider-Electric A9R11491 A 30 mA 100 A 4P 415 V	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
130		Intreruptor diferential tip Schneider-Electric 1P 30m A16 A	buc	2,000	555,000 0,000	1 110,000 0,000
131		Intreruptor diferential tip Schneider-Electric 1P 30m A6 A	buc	1,000	2 215,000 0,000	2 215,000 0,000
132		Contactur 95A tip LC1D95M5	buc	1,000	4 165,000 0,000	4 165,000 0,000
133		Separator de sarcina isv 100A 3 P	buc	1,000	3 250,000 0,000	3 250,000 0,000
134		Siguranta fuzibila 800 mA	buc	1,000	36,000 0,000	36,000 0,000
135		Siguranta fuzibila 1 mA	buc	1,000	33,000 0,000	33,000 0,000
136		Transformator incapsulat 63 VA 230V/24 V	buc	1,000	220,000 0,000	220,000 0,000
137		Contact releu 2P 24 V contact 250V/3A	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000
138		Releu SPDT 24 V contact 250V	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000
139		Cleme 35 mm2	buc	4,000	18,500	74,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
140		Cleme 16 mm2	buc	2,000	4,650	9,300
					0,000	0,000
141		Cleme 4 mm2	buc	26,000	1,900	49,400
					0,000	0,000
142		Buton dublu iluminat	buc	2,000	256,000	512,000
					0,000	0,000
143		Buton stop cu blocare	buc	1,000	90,000	90,000
					0,000	0,000
144		Bec indicator led verde 220V	buc	1,000	22,500	22,500
					0,000	0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 744,700

	Total	lei	233 459,80
	TVA	20,00 %	46 691,95
			280 151,77
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		27 972,55

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "APIS-MIELE" SRL


Investitor
IMSP SCMC "V. Ignatenco"

(denumirea)

(denumirea)

SC "APIS-MIELE" SRL
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

IMSP SCMC "V. Ignatenco"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



D.S.

**Lucrari reparatie cabinet
radiologic IMSP Spitalul Clinic
Municipal de Copii Valentin
Ignatenco str. Grenoble 149,
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Proces-verbal № 02

**Lucrari reparatie cabinet radiologic IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii
Valentin Ignatenco str. Grenoble 149, Chisinau**

Valoarea de deviz 280 151,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	49,617	60,06	2 979,997
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,700	60,06	162,162
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	92,400	60,06	5 549,544
4.	7132010010900	Faianțar	h-om	4,000	60,06	240,240
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,205	60,06	492,792
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,800	60,06	408,408
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,560	60,06	694,295
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,107	60,06	3 429,846
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,900	60,06	114,114
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,550	60,06	333,333
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,560	60,06	2 195,795
12.	7422010060100	Timplar	h-om	95,580	60,06	5 740,535
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,060	60,06	724,324
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,978	60,06	3 301,979
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,726	60,06	1 605,164
Total manopera						27 972,55

Materiale:

1.	000000011111	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,000	85,00	85,000
2.	000000111111	Intrerupator automat BA47-29/3P/C40A	buc	1,000	95,00	95,000
3.	000011111111	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,000	28,00	56,000
4.	0001444452	Jgheab 100 x 50 x 3000 mm perforat crom metal	m	30,000	41,00	1 230,000
5.	0002111111	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	5,000	27,50	137,500
6.	000842111111	Siguranta fuzibila 800 mA	buc	1,000	36,00	36,000
7.	001233336666	Papuc de cablu 50 mm	buc	10,000	7,90	79,000
8.	002220111111	Panou de distributie cu lacat, 600 x 500 x 250 mm IP65	buc	1,000	1 085,00	1 085,000
9.	0124555	Pictograma pe panou	buc	2,000	25,00	50,000
10.	014400111111	Siguranta fuzibila 1 mA	buc	1,000	33,00	33,000
11.	0147889	Sina PE	buc	2,000	36,70	73,400
12.	0214578	Sina N	buc	2,000	20,00	40,000

13.	030000011111	Intrerupator diferential tip Schneider-Electric IP 30m A16 A	buc	2,000	555,00	1 110,000
14.	100000011111	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 80A, 3P, BH-32	buc	1,000	100,00	100,000
15.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	5 000,00	0,000
16.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	15 000,00	0,000
17.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	15 000,00	0,000
18.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	15 000,00	0,000
19.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,004	14,50	0,058
20.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	16 000,00	0,000
21.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,796	45,00	35,820
22.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003	65,00	0,195
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,750	65,00	48,750
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,785	2,50	11,962
25.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,446	1,50	0,668
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,785	12,50	59,812
27.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	55,00	0,990
28.	1019852	Vopsea	kg	0,105	90,00	9,450
29.	11110001000201	Intrerupator 1 clapă	buc	1,000	38,00	38,000
30.	11110001000202	Intrerupator 2 clapă	buc	2,000	45,00	90,000
31.	111114478999	Canal poleit 120 x 50 x 2000 mm cu capac sur metal	m	2,000	226,67	453,340
32.	130000111111	Contact releu 2P 24 V contact 250V/3A	buc	1,000	200,00	200,000
33.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,046	300,00	13,800
34.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,010	36,00	0,360
35.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,885	6,00	29,310
36.	20030000111111	Releu SPDT 24 V contact 250V	buc	1,000	200,00	200,000
37.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	63,000	1,50	94,500
38.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	15 000,00	90,000
39.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	3,000	850,00	2 550,000
40.	2051142950700	Dibluri	buc	13,040	1,20	15,648
41.	21095500011111	Buton stop cu blocare	buc	1,000	90,00	90,000
42.	230000111111	Transformator incapsulat 63 VA 230V/24 V	buc	1,000	220,00	220,000
43.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,450	25,00	11,250
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,385	16,35	235,195
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare	kg	38,360	45,00	1 726,200
46.	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,990	125,00	123,750
47.	24302261000001	Fuga	kg	2,800	20,00	56,000
48.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,290	16,35	119,191
49.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,090	55,00	4,950
50.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,065	27,00	136,755
51.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,965	25,00	174,125
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,050	20,00	21,000
53.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	16,251	96,00	1 560,096
54.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,965	12,00	83,580
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,675	6,50	23,887
56.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	243,763	6,80	1 657,588
57.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	60,200	6,50	391,300
58.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	3,600	15,00	54,000
59.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	51,074	42,00	2 145,108
60.	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	48,753	246,00	11 993,238
61.	2523156720028	Elemente componente tablou distributie	buc	1,010	10,00	10,100

62.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) 10*20 mm	m	5,150	10,00	51,500
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,968	2,38	35,624
64.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	534,620	5,35	2 860,217
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,731	4,50	30,288
66.	2670112202052	Placi de granit ceramic 400*400	m2	14,210	270,00	3 836,700
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	52,950	15,00	794,250
68.	2710503808004	Fir de sudare	m	47,360	40,00	1 894,400
69.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	39,900	180,00	7 182,000
70.	27461673351001	Priza RJ45	buc	1,020	128,00	130,560
71.	27461673351002	Priza RJ11	buc	1,020	128,00	130,560
72.	2746167335101	Priza bipolara	buc	14,000	50,00	700,000
73.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	19,000	7,00	133,000
74.	2812106306000	Obloane la ferestre RENGHEN	m2	5,800	11 250,00	65 250,000
75.	28121063060001	Usi metalice RENGHEN	m2	4,200	12 200,00	51 240,000
76.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,000	650,00	2 600,000
77.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,371	42,00	57,582
78.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	48,000	0,35	16,800
79.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	5,150	0,31	1,597
80.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,000	0,40	1,600
81.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,040	0,42	1,697
82.	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,000	5,20	5,200
83.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	10,710	35,00	374,850
84.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	1,30	1,300
85.	2874136313300	Diblu din metal- (element de fixare canal de tavan h=1 m filet ,piulite ,saibe set)	buc	192,000	25,00	4 800,000
86.	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	1,000	150,00	150,000
87.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,280	25,00	7,000
88.	2995400011111	Cleme 4 mm2	buc	26,000	1,90	49,400
89.	2995500011111	Cleme 35 mm2	buc	4,000	18,50	74,000
90.	2995500011112	Bec indicator led verde 220V	buc	1,000	22,50	22,500
91.	2995556111111	Buton dublu iluminat	buc	2,000	256,00	512,000
92.	2996500011111	Cleme 16 mm2	buc	2,000	4,65	9,300
93.	3110501002001	Transformator...(autotransformator), exclusiv priza si fisa UTILAJ	buc	1,010	0,00	0,000
94.	33366600011111	Separator de sarcina isv 100A 3 P	buc	1,000	3 250,00	3 250,000
95.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,742	6,20	17,000
96.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,202	20,00	4,040
97.	4100126202818	Apa	m3	0,138	20,00	2,760
98.	5009031	Scoabe	10 buc	3,570	11,00	39,270
99.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,183	85,00	15,555
100.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000	2,50	7,500
101.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007	150,00	1,050
102.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,091	75,00	6,825
103.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,033	25,00	0,825
104.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,183	30,00	5,490
105.	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	10,00	0,030
106.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009	50,00	0,450
107.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,087	150,00	13,050
108.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	35,00	0,630
109.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,064	35,00	2,240
110.	7412365555	Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	6,000	350,00	2 100,000
111.	74123655551	Corp de iluminat bactericid cu lampa in	buc	1,000	300,00	300,000

		complet T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20 sau analog				
112.	741236555512	Corp de iluminat NU INTRATI OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analog IP20	buc	2,000	185,00	370,000
113.	777000011111	Contacto 95A tip LC1D95M5	buc	1,000	4 165,00	4 165,000
114.	7777011111	Intreruptor diferential tip Schneider-Electric A9R11491 A 30 mA 100 A 4P 415 V	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,795	15,00	71,925
116.	900000011111	Intreruptor diferential tip Schneider-Electric IP 30m A6 A	buc	1,000	2 215,00	2 215,000
Total materiale de constructii						186 532,63

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,679	50,00	33,950
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,017	150,00	452,550
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,027	150,00	454,050
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,421	35,00	154,735
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,584	75,00	43,800
6.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,200	350,00	70,000
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,624	50,00	31,200
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,947	50,00	47,350
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,510	35,00	52,850
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,554	35,00	19,390
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,500	75,00	37,500
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,638	75,00	47,850
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,000	35,00	105,000
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,074	35,00	2,590
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,240	35,00	323,400
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,424	50,00	121,200
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,679	150,00	101,850
Total utilaje de constructii						2 099,26

Total	lei	233 459,80
TVA	20,00 %	46 691,95

Total deviz:

280 151,77

Intocmit

SC "APIS-MIELE S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCMC "V. Ignatenco"

(functia, semnatura, numele, prenumele)