

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de construcție a drumului din beton pe str. Dealul Șleahului din s. Suruceni, r-ul Ialoveni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL		2025			
		luna					
		30 zile	30 zile				
	1. Lucrari de constructie a drumului						
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	X					
2	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	X					
3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cat. III	X					
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	X					
5	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Pietrisul scarificat)	X					
6	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	X					
7	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	X					



	parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%						
8	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena		X				
9	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x4 mm		X				
10	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile		X				
11	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Beton C20/25 M350 cu prundis)		X				
12	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri		X				
	2. Montarea rigolelor din beton armat						
13	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cat. III	X					
14	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	X					
15	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	X					
16	Strat de fundatie din pietris	X	X				
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Rigola tip L6-8 inclusiv Gratarul pentru rigola	X	X				
	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	X	X				

fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile						
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	X	X				
Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. C20/25.	X	X				

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schibări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **08.04.2025**.

Semnat: **ELECTRONIC**