

4/10/2023

Antreprenor SRL Reform&Construct  
 (denumirea)

Investitor IMSP Centrul de Sanatate Hincesti  
 (denumirea)

Obiect IMSP Centrul de Sanatate Hincesti

Valoarea lucrarilor executate 92 247,95 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |                          |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1       | 2            | 3   | 4    | 5         | 6                                | 7   |                          |
|         |              | <b>1. Reparatia biurourilor</b>   |      |           |                                  |   |                          |
|         |              | <b>1.1. Biuroul 49 Asistenta superioara</b>   |      |           |                                  |   |                          |
|         |              | <b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>   |      |           |                                  |   |                          |
| 1       | RpCK41C      | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc<br>(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)                 | m2   | 17,500    | 52,54<br><hr/> 51,13             | 919,42<br><hr/> 894,75                            |                          |
|         |              | <i>Total</i>  |      |           |                                  | lei   | 919,42                   |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |           |                                  |   | <b>919,42<br/>894,75</b> |
|         |              | <b>1.1.2. Lucrari de reparatie</b>  |      |           |                                  |   |                          |
| 2       | CG17A1       | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile | m2   | 17,500    | 512,69<br><hr/> 214,89           | 8 972,12<br><hr/> 3 760,58                        |                          |

| 1 | 2     | 3  | 4  | 5      | 6                      | 7                            |
|---|-------|--|----|--------|------------------------|------------------------------|
|   |       | <p>umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)</p> |    |        |                        |                              |
| 3 | CG18A | <p>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)</p>   | m  | 17,000 | <p>98,74<br/>62,99</p> | <p>1 678,62<br/>1 070,75</p> |
| 4 | CN53A | <p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)</p>   | m2 | 47,600 | <p>11,52<br/>2,22</p>  | <p>548,49<br/>105,81</p>     |

| 1 | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|---|---------|---|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 5 | CN09A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-винилакриловыми вододисперсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной) | m2  | 47,600 | 74,27<br>44,46   | 3 535,34<br>2 116,30          |
|   |         | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 14 734,57                     |
|   |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>14 734,57<br/>7 053,44</b> |
|   |         | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 15 653,99                     |
|   |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>15 653,99<br/>7 948,19</b> |
|   |         | <b>1.2. Biuroul 56 Medic de familie</b>   |     |        |                  |                               |
|   |         | <b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>   |     |        |                  |                               |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)  | m2  | 15,000 | 52,54<br>51,13   | 788,08<br>766,93              |
|   |         | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 788,08                        |
|   |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>788,08<br/>766,93</b>      |
|   |         | <b>1.2.2. Lucrari de reparatie</b>  |     |        |                  |                               |
| 7 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv   | m2  | 17,500 | 512,69<br>214,89 | 8 972,12<br>3 760,58          |



| 1 | 2     | 3   | 4  | 5      | 6                    | 7                          |
|---|-------|---|----|--------|----------------------|----------------------------|
|   |       | stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) |    |        |                      |                            |
| 8 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)   | m  | 16,000 | 98,74<br><hr/> 62,98 | 1 579,86<br><hr/> 1 007,76 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка  | m2 | 42,000 | 11,52<br><hr/> 2,22  | 483,97<br><hr/> 93,37      |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |         | внутренних поверхностей стен и потолков)  |     |        |                  |                               |
| 10 | CN09A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-винилакриловыми вододисперсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной) | m2  | 42,000 | 74,27<br>44,46   | 3 119,42<br>1 867,32          |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 14 155,37                     |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>14 155,37<br/>6 729,03</b> |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 14 943,45                     |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>14 943,45<br/>7 495,96</b> |
|    |         | <b>1.3. Biuroul 44 Medic de familie</b>   |     |        |                  |                               |
|    |         | <b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>   |     |        |                  |                               |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)  | m2  | 12,000 | 52,54<br>51,13   | 630,47<br>613,55              |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                  | 630,47                        |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>630,47<br/>613,55</b>      |
|    |         | <b>1.3.2. Lucrari de reparatie</b>  |     |        |                  |                               |
| 12 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata   | m2  | 12,000 | 512,69<br>214,89 | 6 152,30<br>2 578,68          |

| 1  | 2     | 3  | 4 | 5      | 6                             | 7                                 |
|----|-------|--|---|--------|-------------------------------|-----------------------------------|
|    |       | <p>placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)</p> |   |        |                               |                                   |
| 13 | CG18A | <p>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)</p>   | m | 14,000 | <p>98,74<br/> <hr/> 62,98</p> | <p>1 382,38<br/> <hr/> 881,79</p> |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6              | 7                             |  |
|----|---------|---|-----|--------|----------------|-------------------------------|--|
| 14 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2  | 39,200 | 11,52<br>2,22  | 451,70<br>87,14               |  |
| 15 | CN09A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-винилакриловыми вододисперсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной) | m2  | 39,200 | 74,27<br>44,46 | 2 911,46<br>1 742,83          |  |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                | 10 897,84                     |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>10 897,84<br/>5 290,44</b> |  |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                | 11 528,31                     |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>11 528,31<br/>5 903,99</b> |  |
|    |         | <b>1.4. Biuroul 42</b>  |     |        |                |                               |  |
|    |         | <b>1.4.1. Lucrari de demolare</b>   |     |        |                |                               |  |
| 16 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)  | m2  | 12,000 | 52,54<br>51,13 | 630,47<br>613,55              |  |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |        |                | 630,47                        |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>630,47<br/>613,55</b>      |  |
|    |         | <b>1.4.2. Lucrari de reparatie</b>  |     |        |                |                               |  |



| 1  | 2      | 3  | 4  | 5      | 6                                 | 7                                     |
|----|--------|--|----|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 17 | CG17A1 | <p>Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)</p> | m2 | 12,000 | <p>512,69</p> <hr/> <p>214,89</p> | <p>6 152,30</p> <hr/> <p>2 578,68</p> |
| 18 | CG18A  | <p>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в</p>  | m  | 14,000 | <p>98,74</p> <hr/> <p>62,98</p>   | <p>1 382,38</p> <hr/> <p>881,79</p>   |



| 1  | 2     | 3   | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|----|-------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
|    |       | помещения площадью более 16 м2)   |     |        |                |                                |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2  | 39,200 | 11,52<br>2,22  | 451,70<br>87,14                |
| 20 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-винилакриловыми вододисперсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной) | m2  | 39,200 | 74,27<br>44,46 | 2 911,46<br>1 742,83           |
|    |       | <i>Total</i>  | lei |        |                | 10 897,84                      |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>10 897,84<br/>5 290,44</b>  |
|    |       | <i>Total</i>  | lei |        |                | 11 528,31                      |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>11 528,31<br/>5 903,99</b>  |
|    |       | <i>Total</i>  | lei |        |                | 53 654,06                      |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>53 654,06<br/>27 252,13</b> |

|  |  |  |        |  |           |
|--|--|--|--------|--|-----------|
|  |  | <i>Total</i>   | lei    |  | 53 654,06 |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %              | 24 %   |  | 6 540,51  |
|  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 %                    | 10 %   |  | 2 619,51  |
|  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %                       | 2 %    |  | 523,90    |
|  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % | 14,5 % |  | 9 184,01  |
|  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu)           | 6 %    |  | 4 351,31  |

| 1 | 2 | 3   | 4    | 5 | 6 | 7         |                  |
|---|---|---|------|---|---|-----------|------------------|
|   |   | +Cheltu) * 6 %  |      |   |   |           |                  |
|   |   | TVA<br>(VR+Asigur+Cheltu+Cheltu<br>+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20 % |   |   | 15 374,65 |                  |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b>          |      |   |   |           | <b>92 247,95</b> |
|   |   |   |      |   |   |           | <b>27 252,13</b> |

*servicii  
764*

*76873,30  
15374,65*

APROBAT: *92247,95*

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Reform&Construct

Investitor  
IMSP Centrul de Sanatate Hincesti

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*