

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
 (denumirea)

Investitor DETS sec.Botanica
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie in cadrul
 Gimnaziul nr.3 ("Pro-Succes")**



Valoarea lucrarilor executate **843 520 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20 18

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|----------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Bloc alimentar | | | | |
| | | 1.1. Tavan | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 67,50 | 7,11 7,10 | 479,63 478,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,10 | 26,28 | 212,87 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,12 | 26,28 | 266,08 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,68 | 1,00 | 0,68 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 67,50 | 11,94 3,68 | 806,07 248,35 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,45 | 26,28 | 248,35 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 28,01 | 19,50 | 546,24 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,38 | 3,40 | 11,48 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 67,50 | 50,52 40,21 | 3 409,91 2 714,07 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 103,28 | 26,28 | 2 714,07 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 481,95 | 1,43 | 689,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,33 | 1,00 | 5,33 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,32 | 1,00 | 1,32 |
| 4 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a | m2 | 67,50 | 20,42 16,29 | 1 378,58 1 099,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|----------------|--------------------|
| | | mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 41,85 | 26,28 | 1 099,82 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 193,05 | 1,43 | 276,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,54 | 1,00 | 0,54 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,16 | 1,00 | 2,16 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 67,50 | 15,61 5,26 | 1 053,88 354,78 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,50 | 26,28 | 354,78 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 74,25 | 7,40 | 549,45 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 10,12 | 14,78 | 149,65 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 67,50 | 19,73 14,45 | 1 331,75 975,65 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 30,38 | 26,28 | 798,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,75 | 26,28 | 177,39 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 71,21 | 5,00 | 356,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 | 1,00 | 0,07 |
| 7 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m | 68,56 | 33,59 13,67 | 2 302,71 936,91 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 35,65 | 26,28 | 936,91 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 71,99 | 18,00 | 1 295,78 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,14 | 15,30 | 2,10 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 1,03 | 36,00 | 37,02 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,41 | 22,50 | 9,26 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,27 | 30,00 | 8,23 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,41 | 32,60 | 13,41 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 67,50 | 2,91 0,79 | 196,32 53,22 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,02 | 26,28 | 53,22 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10,12 | 13,00 | 131,62 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,38 | 3,40 | 11,48 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 67,50 | 27,13 14,45 | 1 831,48 975,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 37,12 | 26,28 | 975,64 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 27,00 | 26,56 | 717,12 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,05 | 1,75 | 7,09 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 33,75 | 3,40 | 114,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|------------------|--------------------------------|
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,38 | 5,00 | 16,88 |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 93,43 | 185,95 57,82 | 17 373,40 5 401,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,01 | 26,28 | 368,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 191,53 | 26,28 | 5 033,45 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 373,72 | 0,53 | 198,07 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 98,10 | 120,00 | 11 772,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,40 | 1,00 | 1,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 163,73 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 30 163,73 13 239,15 |
| | | 1.2. Pereti | | | | |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 75,30 | 42,06 42,05 | 3 167,34 3 166,21 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 60,24 | 26,28 | 1 583,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,24 | 26,28 | 1 583,11 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,13 | 1,00 | 1,13 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 328,10 | 7,11 7,10 | 2 331,35 2 328,07 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 39,37 | 26,28 | 1 034,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,22 | 26,28 | 1 293,37 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,28 | 1,00 | 3,28 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 32,90 | 6,57 6,57 | 216,15 216,15 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,28 | 26,28 | 112,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,95 | 26,28 | 103,75 |
| 14 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 4,00 | 232,73 232,58 | 930,91 930,31 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,80 | 26,28 | 651,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,60 | 26,28 | 278,57 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 319,50 | 3,88 0,79 | 1 240,74 251,89 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,58 | 26,28 | 251,89 |
| | 2416586105303 B | Betoncontact | kg | 47,92 | 19,50 | 934,54 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,98 | 3,40 | 54,32 |
| 16 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm | m2 | 319,50 | 67,09 | 21 435,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|------------------------|-------------------------------|
| | | grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | | | 44,68 | 14 273,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 479,25 | 26,28 | 12 594,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,90 | 26,28 | 1 679,29 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 325,93 | 1,54 | 2 041,92 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 862,65 | 4,00 | 3 450,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,31 | 200,00 | 1 661,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,39 | 1,00 | 6,39 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| 17 | CF02D5 k=6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 319,50 | <u>102,15</u> 66,23 | <u>32 637,31</u> 21 159,08 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 651,78 | 26,28 | 17 128,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 153,36 | 26,28 | 4 030,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 476,09 | 1,54 | 2 273,18 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 629,45 | 4,00 | 6 517,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 13,42 | 200,00 | 2 683,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,58 | 1,00 | 0,58 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,88 | 1,00 | 2,88 |
| 18 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 220,00 | <u>19,38</u> 19,18 | <u>4 264,57</u> 4 220,57 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 33,00 | 26,28 | 867,24 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 127,60 | 26,28 | 3 353,33 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| 19 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 220,00 | <u>9,40</u> 6,31 | <u>2 067,38</u> 1 387,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|------------------------|-----------------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30,80 | 26,28 | 809,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,00 | 26,28 | 578,16 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 374,00 | 1,75 | 654,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,11 | 200,00 | 22,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,30 | 1,00 | 3,30 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 319,50 | <u>12,56</u> 3,68 | <u>4 014,26</u> 1 175,50 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 44,73 | 26,28 | 1 175,50 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 132,59 | 21,00 | 2 784,44 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15,98 | 3,40 | 54,32 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 113,86 | <u>42,37</u> 32,06 | <u>4 823,88</u> 3 650,53 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 138,91 | 26,28 | 3 650,53 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 812,96 | 1,43 | 1 162,53 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,99 | 1,00 | 8,99 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,82 | 1,00 | 1,82 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 113,86 | <u>15,61</u> 5,26 | <u>1 777,70</u> 598,45 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,77 | 26,28 | 598,45 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 125,25 | 7,40 | 926,82 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 17,08 | 14,78 | 252,43 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 113,86 | <u>19,73</u> 14,45 | <u>2 246,39</u> 1 645,73 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 51,24 | 26,28 | 1 346,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,39 | 26,28 | 299,22 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 120,11 | 5,00 | 600,55 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 | 1,00 | 0,11 |
| 24 | CF62A | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" | m2 | 69,82 | <u>121,44</u> 86,86 | <u>8 479,04</u> 6 064,24 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 230,76 | 26,28 | 6 064,24 |
| | 2653102100835 | Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative | kg | 55,86 | 21,20 | 1 184,15 |
| | 2653102100836 | Amestec tip "Vetonit" | kg | 167,57 | 5,40 | 904,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|------------------------|-------------------------------|
| | 2653102100837 | Grund "Suprim-100" | kg | 13,96 | 13,50 | 188,51 |
| | 0126227204644 | Ceara "Waxatine" | l | 3,49 | 32,00 | 111,71 |
| | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 1,23 | 15,60 | 19,17 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,24 | 18,00 | 4,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,99 | 1,00 | 1,99 |
| 25 | CI17B | Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga materiale: a) Foi cant ABS-180 m.l.) | m2 | 46,20 | <u>381,81</u> 65,70 | <u>17 639,66</u> 3 035,34 |
| | 7422010060100 | Timpliar | h-om | 106,26 | 26,28 | 2 792,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,24 | 26,28 | 242,83 |
| | ABS | Foii ABS cant | m | 180,00 | 7,50 | 1 350,00 |
| | 27321036460001 | Placi DSP (MDF laminat) | m2 | 50,82 | 200,00 | 10 164,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,62 | 21,00 | 97,02 |
| | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm | m3 | 0,65 | 4 400,00 | 2 845,92 |
| | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 4,62 | 31,80 | 146,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,46 | 1,00 | 0,46 |
| 26 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 205,66 | <u>188,17</u> 64,39 | <u>38 699,86</u> 13 241,62 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 462,74 | 26,28 | 12 160,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,13 | 26,28 | 1 080,95 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 215,94 | 100,00 | 21 594,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 82,26 | 1,54 | 126,69 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4 113,20 | 0,01 | 41,13 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 67,87 | 18,00 | 1 221,62 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 822,64 | 3,00 | 2 467,92 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,11 | 1,00 | 4,11 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,47 | 1,00 | 2,47 |
| 27 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - откосы внутренние | m | 68,30 | <u>44,92</u> 13,14 | <u>3 067,86</u> 897,46 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 27,32 | 26,28 | 717,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,83 | 26,28 | 179,49 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie | m | 73,15 | 27,00 | 1 975,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-----------------|---------------------------------|
| | | ceramica, gresie portelanata sau faianta | | | | |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 25,10 | 3,00 | 75,30 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 430,29 | 0,01 | 4,30 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 7,17 | 14,80 | 106,14 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 20,49 | 0,30 | 6,15 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3,42 | 1,00 | 3,42 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,07 | 1,00 | 0,07 |
| 28 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 11,00 | 348,59 5,78 | 3 834,51 63,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,42 | 26,28 | 63,60 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 11,00 | 340,00 | 3 740,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 1,65 | 11,00 | 18,15 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,50 | 2,30 | 12,65 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,11 | 1,00 | 0,11 |
| 29 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 2,70 | 234,65 98,03 | 633,55 264,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,32 | 26,28 | 244,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,62 | 26,28 | 16,32 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,14 | 26,28 | 3,55 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 1,00 | 70,00 | 69,93 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 2,56 | 28,00 | 71,82 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1,13 | 21,00 | 23,81 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 135,00 | 0,30 | 40,50 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 78,30 | 0,30 | 23,49 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 7,56 | 18,43 | 139,33 |
| 30 | RpCK28C | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC | m | 52,00 | 40,70 10,25 | 2 116,42 532,96 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,76 | 26,28 | 519,29 |
| | 2940420007680 | Abricht | h-om | 0,52 | 26,28 | 13,67 |
| | 2030112947738 | Plinte din PVC | m | 55,16 | 24,00 | 1 323,88 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm | buc | 216,32 | 1,00 | 216,32 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 216,32 | 0,20 | 43,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 155 624,77 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 155 624,77 79 103,94 |
| | | 1.3. Pardosele | | | | |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din | m2 | 96,40 | 12,12 | 1 168,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|--------|-----------------|-----------------------|
| | | covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | | | 12,09 | 1 165,36 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 22,17 | 26,28 | 582,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,17 | 26,28 | 582,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,89 | 1,00 | 2,89 |
| 32 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 96,40 | 5,81 5,78 | 560,24 557,35 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10,60 | 26,28 | 278,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,60 | 26,28 | 278,67 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,89 | 1,00 | 2,89 |
| 33 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 68,50 | 42,06 42,05 | 2 881,32 2 880,29 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 54,80 | 26,28 | 1 440,14 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,80 | 26,28 | 1 440,14 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,03 | 1,00 | 1,03 |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 68,50 | 20,55 20,50 | 1 407,57 1 404,14 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 26,71 | 26,28 | 702,07 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,71 | 26,28 | 702,07 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,43 | 1,00 | 3,42 |
| 35 | IzF10H | Protectia pardoselei-pelicula | m2 | 96,40 | 8,45 1,31 | 814,97 126,67 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,82 | 26,28 | 126,67 |
| | 25213026029041 | Pelicula | m2 | 98,33 | 7,00 | 688,30 |
| 36 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Polisterenbeton | m2 | 96,40 | 105,76 23,65 | 10 195,07 2 280,05 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 77,12 | 26,28 | 2 026,71 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,64 | 26,28 | 253,34 |
| | 2663102100001. 1 | Polisterolbeton | m3 | 9,88 | 800,00 | 7 904,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,64 | 1,00 | 9,64 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,58 | 1,00 | 0,58 |
| 37 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 183,16 | 16,92 0,79 | 3 098,88 144,40 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,58 | 26,28 | 120,34 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 | 26,28 | 24,07 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 184,99 | 15,50 | 2 867,37 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,92 | 13,00 | 11,91 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,83 | 11,00 | 20,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|-----------------|------------------------|
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,95 | 1,00 | 54,95 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 | 1,00 | 0,11 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 165,51 | 46,86 18,40 | 7 755,46 3 044,72 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 99,31 | 26,28 | 2 609,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,55 | 26,28 | 434,96 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 151,63 | 1,54 | 3 313,51 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,95 | 200,00 | 1 390,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,97 | 1,00 | 4,97 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,99 | 1,00 | 1,99 |
| 39 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1,5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 165,51 | 47,21 18,92 | 7 814,49 3 131,71 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 99,31 | 26,28 | 2 609,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,86 | 26,28 | 521,95 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 135,08 | 1,54 | 3 288,02 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,95 | 200,00 | 1 390,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,98 | 1,00 | 2,98 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,49 | 1,00 | 1,49 |
| 40 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 165,51 | 197,02 76,21 | 32 608,61 12 613,85 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 431,98 | 26,28 | 11 352,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,00 | 26,28 | 1 261,38 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 170,48 | 100,00 | 17 047,53 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 670,32 | 3,00 | 2 010,95 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 49,65 | 18,00 | 893,75 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 310,20 | 0,01 | 33,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,45 | 1,00 | 7,45 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,99 | 1,00 | 1,99 |
| 41 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi | m | 112,00 | 49,16 26,28 | 5 505,92 2 943,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-------|--------|--------------------------|--------------------------------|
| | | cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 100,80 | 26,28 | 2 649,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,20 | 26,28 | 294,34 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 224,00 | 1,54 | 344,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,67 | 200,00 | 134,40 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 114,24 | 18,00 | 2 056,32 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 11,20 | 2,30 | 25,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,12 | 1,00 | 1,12 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73 810,78 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 73 810,78 30 291,90 |
| | | 1.4. Glafuri la Geamuri-Usi | | | | |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 12,75 | <u>11,04</u> 11,04 | <u>140,73</u> 140,73 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,68 | 26,28 | 70,36 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,68 | 26,28 | 70,36 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2 | 12,75 | <u>1 124,65</u> 21,29 | <u>14 339,31</u> 271,41 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om. | 9,31 | 26,28 | 244,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,02 | 26,28 | 26,81 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 12,75 | 1 050,00 | 13 387,50 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 51,00 | 1,00 | 51,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,38 | 78,19 | 498,46 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,23 | 46,91 | 104,67 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,65 | 3,40 | 26,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,26 | 1,00 | 0,26 |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 19,76 | <u>7,11</u> 7,10 | <u>140,41</u> 140,21 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,37 | 26,28 | 62,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------------|----------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,96 | 26,28 | 77,89 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,20 | 1,00 | 0,20 |
| 45 | RpCJ06B k=3 | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 47,40 | 69,29 52,03 | 3 284,25 2 466,43 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 62,57 | 26,28 | 1 644,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,28 | 26,28 | 822,14 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 139,36 | 1,54 | 214,61 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,14 | 3 000,00 | 426,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,88 | 200,00 | 176,33 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,14 | 1,00 | 0,14 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,14 | 1,00 | 0,14 |
| 46 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 14,36 | 53,26 26,04 | 764,76 373,98 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,23 | 26,28 | 373,98 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 4,31 | 19,50 | 84,01 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 205,06 | 1,43 | 293,24 |
| | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 5,03 | 2,60 | 13,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 | 1,00 | 0,04 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,43 | 1,00 | 0,43 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,36 | 15,61 5,26 | 224,21 75,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,87 | 26,28 | 75,48 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 15,80 | 7,40 | 116,89 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,15 | 14,78 | 31,84 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 14,36 | 2,91 0,79 | 41,76 11,32 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,43 | 26,28 | 11,32 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,15 | 13,00 | 28,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,72 | 3,40 | 2,44 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos | m2 | 14,36 | 19,73 14,45 | 283,31 207,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|-------|----------------|----------------------------------|
| | | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | | | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,46 | 26,28 | 169,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,44 | 26,28 | 37,74 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,15 | 5,00 | 75,74 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 1,00 | 0,01 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 14,36 | 2,91 0,79 | 41,76 11,32 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,43 | 26,28 | 11,32 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,15 | 13,00 | 28,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,72 | 3,40 | 2,44 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,36 | 27,13 14,45 | 389,63 207,56 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,90 | 26,28 | 207,56 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,74 | 26,56 | 152,56 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,86 | 1,75 | 1,51 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,18 | 3,40 | 24,41 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,72 | 5,00 | 3,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 650,13 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 19 650,13 3 906,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 279 249,41 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 279 249,41 126 540,99 |
| | | 2. Canalizare | | | | |
| 52 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 7,90 | 81,47 81,47 | 643,60 643,60 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 24,49 | 26,28 | 643,60 |
| 53 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 2,00 | 13,14 13,14 | 26,28 26,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|------|-------|------------------|-------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,06 | 26,28 | 1,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,94 | 26,28 | 24,70 |
| 54 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. | m3 | 0,15 | 390,47 390,27 | 58,57 58,54 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,50 | 26,28 | 39,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 | 26,28 | 19,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 | 1,00 | 0,03 |
| 55 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 14,00 | 20,76 20,76 | 290,66 290,66 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,06 | 26,28 | 290,66 |
| 56 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 9,00 | 111,69 11,04 | 1 005,24 99,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,78 | 26,28 | 99,34 |
| | 2521216720160. 16 | Teava din material plastic pentru canalizare d160 | m | 9,27 | 96,85 | 897,80 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,23 | 21,36 | 5,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,21 | 15,00 | 3,10 |
| 57 | SB09G | Piesa de legatura - Cot - din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 2,00 | 71,50 9,46 | 142,99 18,92 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,72 | 26,28 | 18,92 |
| | 2523156721037. 161 | Cot din material plastic pentru canalizare d=160 | buc | 2,00 | 60,41 | 120,82 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,12 | 21,36 | 2,56 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,05 | 15,00 | 0,69 |
| 58 | SB09G | Piesa de legatura - Mufa - din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 1,00 | 37,77 9,46 | 37,77 9,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,36 | 26,28 | 9,46 |
| | 2523156721037. 162 | Mufa din material plastic pentru canalizare d=160 | buc | 1,00 | 26,68 | 26,68 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,06 | 21,36 | 1,28 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 15,00 | 0,34 |
| 59 | SB09G | Piesa de legatura - Teu - din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 2,00 | 108,08 9,46 | 216,17 18,92 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,72 | 26,28 | 18,92 |
| | 2523156721037. 163 | Teu din material plastic | buc | 2,00 | 97,00 | 194,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-------------------|---|------|--------|-----------------|------------------------------|--|
| | | pentru canalizare d=160 | | | | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,12 | 21,36 | 2,56 | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,05 | 15,00 | 0,69 | |
| 60 | SB09G | Piesa de legatura - Reductie 160/110 - din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc | 2,00 | 44,00 9,46 | 88,01 18,92 | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,72 | 26,28 | 18,92 | |
| | 2523156721037.164 | Reductie 160/110 din material plastic pentru canalizare | buc | 2,00 | 32,92 | 65,84 | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,12 | 21,36 | 2,56 | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,05 | 15,00 | 0,69 | |
| 61 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 1,50 | 344,83 30,22 | 517,25 45,33 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,72 | 26,28 | 45,33 | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,97 | 200,00 | 393,30 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,23 | 320,00 | 73,44 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,03 | 150,00 | 5,18 | |
| 62 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,40 | 8,15 8,15 | 52,14 52,14 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,98 | 26,28 | 52,14 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 078,68 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 3 078,68 1 282,11 | |
| | | 3. Lucrari de terasament | | | | | |
| 63 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 120,00 | 73,58 73,58 | 8 830,08 8 830,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|----------|--------------------|----------------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 336,00 | 26,28 | 8 830,08 |
| 64 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 120,00 | 14,98 14,98 | 1 797,55 1 797,55 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 68,40 | 26,28 | 1 797,55 |
| 65 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 6,00 | 13,14 13,14 | 78,84 78,84 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,18 | 26,28 | 4,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,82 | 26,28 | 74,11 |
| 66 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 30,00 | 344,83 30,22 | 10 344,96 906,66 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 34,50 | 26,28 | 906,66 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 39,33 | 200,00 | 7 866,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,59 | 320,00 | 1 468,80 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,69 | 150,00 | 103,50 |
| 67 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 2,50 | 3 093,08 171,08 | 7 732,71 427,71 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,27 | 26,28 | 427,71 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 250,00 | 3,30 | 4 125,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 10,60 | 150,00 | 1 590,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 10,60 | 150,00 | 1 590,00 |
| 68 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,90 | 120,53 115,63 | 108,48 104,07 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,96 | 26,28 | 104,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------------|--|------|----------|------------------------|--------------------------------|--|
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,41 | 1,00 | 4,41 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28 892,62 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 28 892,62 12 144,91 | |
| | | 4. Acoperisului (основной корпус) | | | | | |
| 69 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 819,30 | <u>162,08</u> 30,22 | <u>132 792,64</u> 24 760,88 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 737,37 | 26,28 | 19 378,08 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 204,82 | 26,28 | 5 382,80 | |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 989,30 | 83,00 | 82 112,29 | |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 430,13 | 25,00 | 10 753,31 | |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 7 742,39 | 0,63 | 4 877,70 | |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 86,03 | 83,30 | 7 166,01 | |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 34,41 | 83,30 | 2 866,40 | |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 43,01 | 5,00 | 215,07 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 40,97 | 1,00 | 40,96 | |
| 70 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 101,56 | <u>244,13</u> 90,40 | <u>24 793,86</u> 9 181,35 | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 349,37 | 26,28 | 9 181,35 | |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 82,06 | 11,00 | 902,67 | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,03 | 20,00 | 20,52 | |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,23 | 21,20 | 26,10 | |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,03 | 6,40 | 6,56 | |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,64 | 8,00 | 13,13 | |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,82 | 5,00 | 4,10 | |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 148,73 | 11,00 | 1 636,08 | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,08 | 10,00 | 30,77 | |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,31 | 14,00 | 4,31 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 615,45 | 0,50 | 307,73 | |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 3,08 | 15,90 | 48,93 | |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 482,11 | 25,00 | 12 052,63 | |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 615,45 | 0,40 | 246,18 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 615,45 | 0,50 | 307,73 | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 5,08 | 1,00 | 5,08 | |
| 71 | CK26D | Opritori de zapada din | m | 320,00 | 91,94 | 29 420,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------------------|--|------|----------|----------------|---------------------------------|--|
| | | aluminium | | | 2,63 | 840,96 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28,80 | 26,28 | 756,86 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,20 | 26,28 | 84,10 | |
| | 27431235114902 7 | Opritori de zapada | m | 320,00 | 83,30 | 26 656,00 | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 920,00 | 1,00 | 1 920,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,20 | 1,00 | 3,20 | |
| 72 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 275,80 | 217,34 7,88 | 59 942,12 2 174,41 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 82,74 | 26,28 | 2 174,41 | |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 298,28 | 86,30 | 25 741,37 | |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 397,70 | 37,50 | 14 913,88 | |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 56,81 | 42,00 | 2 386,22 | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 28,41 | 66,00 | 1 874,89 | |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab - burlan | buc | 56,81 | 101,10 | 5 743,98 | |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 56,81 | 95,00 | 5 397,41 | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 2 840,74 | 0,60 | 1 704,44 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,52 | 1,00 | 5,52 | |
| 73 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 304,00 | 247,83 9,20 | 75 340,09 2 796,19 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 106,40 | 26,28 | 2 796,19 | |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 325,58 | 73,00 | 23 767,63 | |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 155,04 | 67,00 | 10 387,68 | |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 77,52 | 65,30 | 5 062,06 | |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 155,04 | 32,30 | 5 007,79 | |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 77,52 | 227,25 | 17 616,42 | |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 77,52 | 72,00 | 5 581,44 | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 77,52 | 66,00 | 5 116,32 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,56 | 1,00 | 4,56 | |
| 74 | TsH92B | Incarcarea in auto material demonat | t | 90,00 | 29,17 29,17 | 2 625,37 2 625,37 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 99,90 | 26,28 | 2 625,37 | |
| 75 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 90,00 | 11,40 0,00 | 1 026,00 0,00 | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 6,84 | 150,00 | 1 026,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 325 940,24 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 325 940,24 42 379,16 | |
| | | 5. Acoperisul (мастерские) | | | | | |
| 76 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 28,98 | 217,34 7,88 | 6 298,49 228,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--|------|--------|--------|----------------------------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,69 | 26,28 | 228,48 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 31,34 | 86,30 | 2 704,80 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 41,79 | 37,50 | 1 567,09 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 5,97 | 42,00 | 250,74 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 2,98 | 66,00 | 197,01 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab - burlan | buc | 5,97 | 101,10 | 603,55 |
| | 28752740000501 | Cot de jgheab | buc | 5,97 | 95,00 | 567,14 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 298,49 | 0,60 | 179,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,58 | 1,00 | 0,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 298,49 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 6 298,49 228,48 |


| | | | |
|--|--|--------|----------------|
| | Total | lei | 643 456 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 41 079 |
| | Transport | 1 % | 4 548 |
| | Cheltueili de regie | 1 % | 6 891 |
| | Beneficii | 1 % | 6 960 |
| | TVA | 20 % | 140 587 |
| | | | 843 520 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 182 575 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Anreal Cons"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

APROBAT:

Investitor
DETS sec.Botanica

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.