

Antreprenor SRL Acemat-Profil
 (denumirea)

Investitor Primaria sat.Cocieri r-nul
 Dubasari
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 trotuarelor de pe str.Renasterii
 din sat.Cocieri ,r-nul Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate 1 057 799,398 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Renasterii portiunea Orange pina la str.Шахтерская				
		1.1. Demolare				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	500,000	9,975 9,975	4 987,500 4 987,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,000	52,50	4 987,500
2	PJ06B	Darimarea imbracamintei din beton -asfalt 4 cm.	m3	51,000	406,990 309,750	20 756,490 15 797,250
	7111020030200	Miner	h-om	300,900	52,50	15 797,250
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	76,296	25,00	1 907,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	38,148	80,00	3 051,840
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	127,500	28,636 7,507	3 651,080 957,180
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,232	52,50	957,180
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,047	500,00	1 523,500
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,760	285,00	501,600
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,760	380,00	668,800
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	1,880	866,250 0,000	1 628,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,230	385,00	1 628,550
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	301,600	20,556 0,000	6 199,560 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,221	360,00	6 199,560
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 223,180 21 741,930
		1.2. Amenajare trotuar				
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sapatura in pamint sub bordura)	m3	85,000	108,150 108,150	9 192,750 9 192,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	175,100	52,50	9 192,750
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,850	866,024 0,000	736,120 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,912	385,00	736,120
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	119,000	20,556 0,000	2 446,200 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,795	360,00	2 446,200
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a platformelor)	100m2	12,700	439,950 439,950	5 587,365 5 587,365
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,426	52,50	5 587,365
10	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242 +A1 , fr.8-31,3, la trotuare	m2	1 270,000	103,444 13,440	131 373,880 17 068,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	325,120	52,50	17 068,800
	1411122201660 11	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	220,980	478,00	105 628,440
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,400	20,00	508,000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,542	320,00	5 933,440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,985	320,00	2 235,200

1	2	3	4	5	6	7
11	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=5)	m2	-1 270,000	33,928 1,496	-43 089,019 -1 900,237
	9310060019930	Muncitor	h-om	-36,195	52,50	-1 900,237
	1411122201660 11	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	-86,169	478,00	-41 188,782
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=4 cm culoarea si forma la solicitarea beneficiarului)	m2	1 270,000	183,652 31,290	233 238,167 39 738,300
	7129020012800	Pavator	h-om	736,854	52,50	38 684,835
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,066	52,50	1 053,465
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm	m2	1 289,050	108,00	139 217,400
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 032,000	2,43	4 937,760
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 994,900	2,43	24 287,607
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,350	350,00	2 222,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	54,356	350,00	19 024,600
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	25,400	150,00	3 810,000
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100 x 20 x 6 cm, pe fundatie de beton C12/16 ,XF2)	m	1 471,000	109,984 15,750	161 785,876 23 168,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	176,520	52,50	9 267,300
	7129020012800	Pavator	h-om	264,780	52,50	13 900,950
	2663102100001	Beton clasa.C12/16 XF2	m3	70,608	1 030,00	72 726,240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 500,420	2,43	3 646,021
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,413	350,00	1 544,550
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 60 mm	m	1 478,355	41,00	60 612,555
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,413	20,00	88,260
		Total capitol: Inclusiv salariu				501 271,339 92 855,228
		Total capitol: Inclusiv salariu				538 494,519 114 597,158

1	2	3	4	5	6	7
		2. str.Renasterii portiunea Casa de Cultura pina la esire din sat si teritoriul din jurul Primariei				
		2.1. Demolare				
14	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonul asfaltic in lungul bordurii.	m	140,000	85,780 8,400	12 009,200 1 176,000
	7123010010200	Betonist	h-om	22,400	52,50	1 176,000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,490	2 680,00	1 313,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,600	20,00	112,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	22,400	100,00	2 240,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,400	320,00	7 168,000
15	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	200,000	9,975 9,975	1 995,000 1 995,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,000	52,50	1 995,000
16	PJ06B	Darimarea imbracamintei din beton -asfalt 4 cm.	m3	20,200	406,991 309,750	8 221,225 6 256,950
	7111020030200	Miner	h-om	119,180	52,50	6 256,950
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	30,219	25,00	755,475
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	15,110	80,00	1 208,800
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	50,500	28,636 7,507	1 446,108 379,103
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,221	52,50	379,103
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,207	500,00	603,500
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,697	285,00	198,645
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,697	380,00	264,860
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,747	866,379 0,000	647,185 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,681	385,00	647,185
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	119,470	20,557 0,000	2 455,920 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,822	360,00	2 455,920
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 774,638 9 807,053

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Amenajare trotuar				
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sapatura in pamint sub bordura)	m3	23,830	108,150 108,150	2 577,225 2 577,225
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,090	52,50	2 577,
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,240	866,250 0,000	207,900 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,540	385,00	207,
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	33,000	20,553 0,000	678,240 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,884	360,00	678,
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a platformelor)	100m2	5,050	439,950 439,950	2 221,747 2 221,747
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,319	52,50	2 221,
24	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242 +A1 , fr.8-31,3, la trotuare	m2	505,000	103,444 13,440	52 239,060 6 787,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	129,280	52,50	6 787,
	1411122201660 11	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	87,870	478,00	42 001,8
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,100	20,00	202,0
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,373	320,00	2 359,3
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,777	320,00	888,6
25	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=5)	m2	-505,000	33,761 1,496	-17 049,219 -755,633
	9310060019930	Muncitor	h-om	-14,393	52,50	-755,6
	1411122201660 11	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	-34,087	478,00	-16 293,5
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de	m2	555,000	183,652 31,290	101 926,917 17 365,951

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=4 cm culoarea si forma la solicitarea beneficiarului)				
	7129020012800	Pavator	h-om	322,011	52,50	16 905,578
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,769	52,50	460,373
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm	m2	563,325	108,00	60 839,100
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	888,000	2,43	2 157,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 367,850	2,43	10 613,876
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,775	350,00	971,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,754	350,00	8 313,900
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,100	150,00	1 665,000
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100 x 20 x 6 cm, pe fundatie de beton C12/16 ,XF2)	m	370,000	109,984 15,750	40 693,932 5 827,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,400	52,50	2 331,000
	7129020012800	Pavator	h-om	66,600	52,50	3 496,500
	2663102100001	Beton clasa.C12/16 XF2	m3	17,760	1 030,00	18 292,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	377,400	2,43	917,082
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,110	350,00	388,500
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 60 mm	m	371,850	41,00	15 245,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,110	20,00	22,200
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta split fr.8-31,5 mm LA/30 (h=10 cm)	m3	3,500	660,375 51,975	2 311,312 181,912
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,465	52,50	181,912
	1411122201752 22	Piatra sparta LA 30 fr.8-31,5 mm	m3	4,025	478,00	1 923,950
	4100126202818	Apa	m3	0,350	20,00	7,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,735	70,00	51,450
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,470	100,00	147,000
29	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (borduri de dimensiuni 100x30 x15 cm), pe fundatie de beton C12/16 XF2	m	140,000	223,015 35,700	31 222,100 4 998,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,800	52,50	1 249,500
	7129020012800	Pavator	h-om	71,400	52,50	3 748,500

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa.C12/16 XF2	m3	7,420	1 030,00	7 642,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	490,000	2,43	1 190,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,400	350,00	490,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,840	20,00	16,80
	2666122800284 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	140,700	120,00	16 884,00
30		Beton C12/16 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3	-1,220	1 030,000	-1 256,600
	2663102100001	Beton clasa.C12/16 XF2	m3	-1,220	0,000	0,000
					1 030,00	-1 256,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				215 772,614 39 203,902
		Total capitol: Inclusiv salariu				242 547,252 49 010,955

	Total	lei	
	Asigurari sociale	24,00 %	781 041,771
	Transportul materialelor	4,00 %	39 265,947
	Total	100,00 +	22 829,059
	Cheltueli de regie	2,00 %	843 136,777
	Total	100,00 +	16 862,735
	Beneficiu de deviz	2,50 %	859 999,512
	Total	100,00 +	21 499,987
	TVA	20,00 %	881 499,499
			176 299,899
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 057 799,398 163 608,113

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL *Armat-Prof*



Primaria sat.Cocieri r-nul Dubasari

(denumirea)

(denumirea)

Adrian...
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

...
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.