

Antreprenor Buildtrade srl
(denumirea)

Investitor Primaria Slobozia Dusca
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a drumurilor
locale din s.Slobozia-Dusca, raionul
Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate **767 988,00 Lei i**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300 ✓	1 946,00	583,80
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,300 ✓	770,00	231,00
3	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,300 ✓	776,47	232,94
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,000 ✓	13,41	563,01
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	41,750 ✓	92,40	3 857,70
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	41,750 ✓	8 492,26	354 551,85
7	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400 ✓	1 946,00	778,40
8	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3	0,400 ✓	770,00	308,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I				
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,880 ✓	675,93	594,82
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	123,480 ✓	13,41	1 655,26
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,400 ✓	92,40	2 716,56
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,400 ✓	8 492,26	249 672,45

	Total	Lei	615 745,79
	Asigurarea sociala (PI3) * 24 %	24 %	5 483,10
	Total PI3+Asigur		621 228,89
	Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 2 %	2 %	12 424,58
	Total PI3+Asigur+Cheltu		633 653,47
	Beneficiul de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 1 %	1 %	6 336,54
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi		639 990,00
	TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	127 998,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		767 988,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Buildtrade srl

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria Slobozia Dusca

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din s.Slobozia-
Dusca, raionul Criuleni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 767 988,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	351,4810	65,00	22 846,26
Total manopera						22 846,26

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	71,1500	250,00	17 787,50
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	71,1500	300,00	21 345,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 344,7350	300,00	403 420,50
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	106,7250	300,00	32 017,50
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	213,4500	20,00	4 269,00
Total materiale de construcții						478 839,50

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,0961	700,00	10 567,27
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	192,8165	300,00	57 844,95
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	79,6880	317,00	25 261,10
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3880	346,63	827,76
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	18,3567	340,00	6 241,28
6.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	7,5419	300,00	2 262,57
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,3379	350,00	2 218,27
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	29,4561	300,00	8 836,83
Total utilaje de construcții						114 060,03

Total	Lei	615 745,79
Asigurarea sociala (PI3) * 24 %	24 %	5 483,10
Total PI3+Asigur		621 228,89
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 2 %	2 %	12 424,58
Total PI3+Asigur+Cheltu		633 653,47
Beneficiul de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 1 %	1 %	6 336,54
Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi		639 990,00
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %		127 998,00

Total deviz:


767 988,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale Investitor Primaria s,Slobozia-Dusca
din s.Slobozia-Dusca, raionul Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. I	100 m3			1 946,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	700,00	1 946,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			583,80
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			770,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	700,00	770,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			231,00
3	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			776,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2400	346,63	776,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			232,94
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			563,01
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 857,70
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 492,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	340,00	87,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	317,00	355,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			354 551,85
7	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. I	100 m3			1 946,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	700,00	1 946,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			778,40
8	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			770,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC21A1 teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut Lei	1,1000	700,00	770,00 308,00
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			675,93
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut Lei	1,9500	346,63	675,93 594,82
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41
	3410540000007	Autobasculanta-10t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut Lei	0,0383	350,00	13,41 1 655,26
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adancime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			92,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut Lei	0,1320	700,00	92,40 2 716,56
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 492,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	340,00	87,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	317,00	355,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut Lei	0,1060	300,00	31,80 249 672,45

APROBAT:

Intocmit

Investitor

