

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Reparatia capitala a L.T. "A.Mateevici" (salii de
sport,salii festive si bucatariei)

| Nr. d/o | Denumirea lucrarilor | octombrie 2019 | | | | | | | | | noiembrie 2019 | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| , | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsuri tablei recuperabile,Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stili, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sarpanța acoperisului din lemn de rasinoase, avind ferme puternice, cu deschidere de 4-14 m, pentru invelitori executate cu deschidere pînă la 8 m - usoare pentru carton, tabla etc. Astărala le invelitorii sau dolile invelitorilor din tigla, placit tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |