

Antreprenor

Coop. Granit
(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Replanificarea izolatorului de
detentie provizorie a
Inspectoratului de Politie
Comrat, or. Comrat, str.
Tretiacova nr.20**

Valoarea lucrarilor executate 1 500 000 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mart an 20 21

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Fasad						
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	1 495,0000	7,550 6,050	11 287,250 9 044,750
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Fassaden Grund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Fassaden Grund" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	1 495,0000	25,525 6,600	38 159,875 9 867,000
3	IzF18B	Strat suport de egalizare	m2	1 495,0000	68,883	102 980,085

1	2	3	4	5	6	7
		<p>sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm</p> <p>(Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)</p>			13,750	20 556,250
4	IzF55A	<p>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm</p> <p>(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см)</p> <p>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100</p>	m2	1 495,0000	<p>321,116</p> <hr/> <p>116,105</p>	<p>480 069,100</p> <hr/> <p>173 576,975</p>
5	CN54B	<p>Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Fassaden Grund" intr-un</p>	m2	1 495,0000	<p>25,525</p> <hr/> <p>6,600</p>	<p>38 159,875</p> <hr/> <p>9 867,000</p>

1	2	3	4	5	6	
		strat. la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Fassaden Grund" в один слой на наружные стены фасадов)				
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Koroed" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен декоративной силиконовой смесью "Koroed")	m2	1 495,0000	177,714 67,100	265 682,430 100 314,500
7	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия)	m	194,9000	98,648 22,000	19 226,398 4 287,800
		Total				Lei 955 565,013
		Total capitol: Inclusiv salariu				955 565,013 327 514,275

	Total	Lei	
	Fondul social	24 %	955 563
	Cheltuieli de transport	3 %	78 603
	Total		18 731
	Cheltuieli de regie	12 %	1 052 897
	Total		126 348
	Beneficiu de deviz	6 %	1 179 245
	Total		70 755
	TVA	20 %	1 250 000
			250 000
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 500 000 327 514

Antreprenor general (subantreprenor)
Кооператив "Граник"

Investitor
Inspectoratul General al Politiei

(denumirea)
[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Replanificarea izolatorului de
detentie provizorie a
Inspectoratului de Politie
Comrat, or. Comrat, str.
Tretiacova nr.20**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 500 000 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 823,9000	55,00	100 314,500
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	373,7500	55,00	20 556,250
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 720,9000	55,00	149 649,500
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	358,8000	55,00	19 734,000
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	164,4500	55,00	9 044,750
6.	7422010060100	Timplar	h-om	62,3680	55,00	3 430,240
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,5920	55,00	857,560
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	435,0450	55,00	23 927,475
Total manopera						327 514

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	41,8600	385,00	16 116,100
2.	2430226101010	Grund pentru tencuieli decorative Fassaden Grund	kg	1 240,8500	45,00	55 838,250
3.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 692,5115	8,40	47 817,097
4.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 455,7200	8,82	74 579,450
5.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1 238,1590	72,45	89 704,620
6.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	377,4875	142,30	53 716,471
7.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 660,9450	9,00	14 948,505
8.	26511221004022	Ciment M-400	kg	12 961,6500	2,30	29 811,795
9.	26531021008311	Tencuiala decorativa Silikon Koroed	kg	3 438,5000	48,00	165 048,000
10.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	29,9000	1 200,00	35 880,000
11.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	18,5500	5,55	102,953
12.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	194,9000	75,00	14 617,500
13.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	779,6000	0,35	272,860

14.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	9 059,7000	2,50	22 649,25
15.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	448,5000	5,00	2 242,50
16.	4100126202818	Apa	m3	16,4450	16,00	263,12
17.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	149,5000	5,00	747,50
Total materiale de construcții						624 35


Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	37,3750	25,00	934,37
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,9400	25,00	448,50
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	34,3850	35,00	1 203,47
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,0320	24,75	174,04
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,4050	25,00	710,12
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	8,9700	25,00	224,25
Total utilaje de construcții						3 69

Total	Lei	955 563
Fondul social	24 %	78 603
Cheltuieli de transport	3 %	18 731
Total		1 052 897
Cheltuieli de regie	12 %	126 348
Total		1 179 245
Beneficiu de deviz	6 %	70 755
Total		1 250 000
TVA	20 %	250 000
Total deviz:		1 500 000

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)