

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația străzii Florilor, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău”

Nr. crit.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M	Cantitate	Anul 2026			
				Luna			
				I	II	III	IV
1	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	22 175,000	X	X		
2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	887,000	X	X		
3	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	180,000	X	X		
4	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	22 175,000	X	X	X	
5	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	324,000		X	X	
6	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator	m	6 000,000		X	X	
7	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	270,000			X	
8	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(de la demolarea)	m	270,000			X	
9	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	150,000			X	
10	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	60,000			X	
11	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	105,000			X	

12	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	16,480			X	
13	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capac nou)	buc	10,000			X	
14	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	14,413			X	X
15	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	780,000			X	X
16	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2	t	7,761			X	X
17	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (mixtura asfaltica se schimba 0,0974 tn/m2)	m2	22 175,000			X	X
18	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	500,000				X
19	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecheri pietonale culoarea rosie)	m2	200,000				X

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 4 (patru) luni de la semnarea contractului.

Data completării: 04.05.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”