

Antreprenor KVM Cons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria orasului Vatra
 (denumirea)

Obiect **Resistematizarea incaperilor a
 etajului superior destinat pentru
 ateliere, in vederea amplasarii
 unor apartamente situat din str.
 Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
 Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **365 684 lei**

Proces - verbal Nr.06/01

**Deviz local de resurse № 2-1-1 Adaugator
 Lucrari de constructii**

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2021

Valoarea de deviz 365 684 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la foc) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	508,000	157,855 62,648	80 190,312 31 825,184
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	508,000	30,436 24,60	15 461,47 12 496,80
3	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Captuseli din PGK)	m2	65,000	147,305 60,188	9 574,804 3 912,22

		3	4	5	6	7
	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa din fibra de sticla 80g/m2, pentru evitare fisuri	m2	685,000	17,786 6,56	12 183,75 4 493,60
5	CF02A k=1.5	91 Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pereti) Pentru grosime strat 3cm k=1.5	m2	782,000	90,547 59,04	70 808,145 46 169,28
6	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	640,000	95,12 95,12	60 876,80 60 876,80

	Total	lei	249 094
	Asigurari sociale	24,00 %	38 346
	Cheltuieli de transport	3,00 %	2 620
	Cheltuieli directe	100,00 +	290 060
	Cheltuieli de regie	3,00 %	8 702
	Total	100,00 +	298 762
	Beneficiu de deviz	2,00 %	5 975
	Total	100,00 +	304 737
	TVA	20,00 %	60 947
	Total proces-verbal: Inclisiv salariu		365 684 159 774

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL



Investitor
Primaria orasului Vatra

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



semașterizarea incaperilor a
 etajului superior destinat pentru
 ameliorare, în vederea amplasării
 unor apartamente situat din str.
 Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
 Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Adaugator

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 365 684 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 Adaugator:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 630,00	32,80	53 464,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	381,00	32,80	12 496,80
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	234,60	32,80	7 694,88
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 536,00	32,80	50 380,80
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 089,555	32,80	35 737,404
		Total manopera				159 774

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,498	135,00	4 117,23
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,051	2 800,00	142,80
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,152	2 800,00	425,60
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,152	2 800,00	425,60
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,061	3 450,00	210,45
6.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	950,177	1,36	1 292,241
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,716	13,60	77,738
8.	2430226101027	Grund "Beton-contact"	kg	44,672	24,00	1 072,128
9.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	156,059	3,50	546,206
10.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	102,75	12,50	1 284,375
11.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	436,218	4,50	1 962,981
12.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 353,283	9,43	12 761,459
13.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	753,50	8,50	6 404,75
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 694,95	1,40	5 172,93
15.	2652102100737	Var hidratat	kg	4 222,80	3,60	15 202,08
16.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	68,591	22,00	1 509,002

2102701011	Placi ghips-carton (rezistent la foc) 12.5mm	m2	536,067	28,80	15 438,73
210703520284	Profil de ghidaj	m	529,22	8,50	4 498,37
210703520285	Profil de suport	m	1 266,903	10,50	13 302,481
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,524	30,00	45,72
2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 323,255	0,15	1 398,488
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,243	5,00	36,215
Total materiale de construcții					87 327

Utilaje de construcții:

Utilaje de construcții:						
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 286,00	0,75	1 714,50
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,982	10,00	49,82
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,865	15,00	87,975
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	27,217	5,20	141,528
		Total utilaje de construcții				1 993

Total	lei	249 094
Asigurari sociale	24,00 %	38 346
Cheltuieli de transport	3,00 %	2 620
Cheltuieli directe	100,00 +	290 060
Cheltuieli de regie	3,00 %	8 702
Total	100,00 +	298 762
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 975
Total	100,00 +	304 737
TVA	20,00 %	60 947

Total deviz:



365 684

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor KVM Cons SRL
 (denumirea)

Obiect Primaria orasului Vatra
 (denumirea)

Obiect **Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **35 557 lei**

Proces - verbal Nr.06/02

Deviz local de resurse № 2-1-1 Adaugator
Lucrari de constructii

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardosele				
1	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Scari	m2	27,700	218,864 82,00	6 062,525 2 271,40
2	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000	46,528 27,88	1 488,88 892,16
		Total capitol:				7 551,405
		Inclusiv salariu				3 163,56
		2. Finisai interior				

		3	4	5	6	7
	CJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,000	9,206 8,856	736,48 708,48
	CF02A f2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pereti)	m2	80,000	60,365 39,36	4 829,20 3 148,80
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,000	60,77 50,184	4 861,56 4 014,72
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000	3,384 0,984	270,72 78,72
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	27,115 18,04	2 169,216 1 443,20
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,000	146,64 62,648	2 932,798 1 252,96
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,000	22,802 18,04	456,041 360,80
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	3,384 0,984	67,68 19,68
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	20,000	27,115 18,04	542,304 360,80

2	3	4	5	6	7
	in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	Total capitol: Inclusiv salariu				16 865,999 11 388,16

	Total	lei	24 419
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 492
	Cheltuieli de transport	3,00 %	293
	Cheltuieli directe	100,00 +	28 204
	Cheltuieli de regie	3,00 %	846
	Total	100,00 +	29 050
	Beneficiu de deviz	2,00 %	581
	Total	100,00 +	29 631
	TVA	20,00 %	5 926
			35 557
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		14 552

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL

Investitor
Primaria orasului Vatra

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.



Antreprenor KVM Cons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria orasului Vatra
 (denumirea)

Obiect **Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **211 117 lei**

Proces - verbal Nr.5/1

Deviz local de resurse № 2-1-1 Lucrari de constructii

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii (SAC pl.-10)				
1	IzD10A	36 Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,000	571,307 211,232	1 142,614 422,464
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 142,614 422,464
		2. Ferestre				
2	CK23B	54 Ferestre din mase	m2	3,503	1 337,843	4 686,464

1	2	3	4	5	6	7
		plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv			23,942	83,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 686,464 83,87
		3. Usi				
3	CK25A	63 Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /sticla UIG 21-12	m2	-20,160	1 425,214 26,569	-28 732,305 -535,624
		Total capitol: Inclusiv salariu				-28 732,305 -535,624
		4. Pardosele				
4		Tip A	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	CG08A	68 Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	446,570	166,02 36,08	74 139,697 16 112,246
		Total capitol: Inclusiv salariu				74 139,697 16 112,246
		5. Finisai interior				
6	CF52B	88 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	536,900	60,77 50,184	32 627,149 26 943,79
7	CN53A	89 Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	536,900	3,384	1 816,87

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			0,984	528,31
8	CN06A	90 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	539,900	27,115 18,04	14 639,497 9 739,796
9	CN06A	98 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 279,940	27,115 18,04	34 705,829 23 090,118
10	CN06A	103 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri	m2	44,020	27,115 18,04	1 193,611 794,121
11	CN06A	110 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ la glafuri	m2	203,900	27,115 18,04	5 528,79 3 678,356
12	CN06A	114 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,700	27,115 18,04	1 808,582 1 203,268
		Total capitol: Inclusiv salariu				92 320,328 65 977,759
		6. Finisaje exterioare				
13	CF10A	115 Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru	m2	6,500	76,639 52,48	498,155 341,12

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil in cimp continuu				
14	CF30A	116 Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,500	81,508 40,016	529,802 260,104
15	RpCJ06B	117 Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	91,000	25,069 21,648	2 281,30 1 969,968
16	CF50B	118 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,700	50,577 40,016	692,901 548,219
17	CN53A	119 Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,700	3,384 0,984	46,361 13,481
18	CN06A	120 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,700	27,115 18,04	371,476 247,148
19	IzE05A	121 Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Glafuri exterioare-отливЫ)	m	28,680	141,565 39,032	4 060,085 1 119,431
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 480,08 4 499,471

	Total	lei	152 031
	Asigurari sociale	24,00 %	20 774
	Cheltuieli de transport	3,00 %	1 945

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	100,00 +			174 750
		Cheltuieli de regie	3,00 %			5 242
		Total	100,00 +			179 992
		Beneficiu de deviz	2,00 %			3 600
		Total	100,00 +			183 592
		Se Exclue eroarea de calcule	-7661,00 lei			-7 661
		Total	100,00 +			175 931
		TVA	20,00 %			35 186
						211 117
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				86 557

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL


Investitor
Primaria orasului Vatra

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor KVM Cons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria orasului Vatra
(denumirea)

Obiect **Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

Valoarea lucrarilor executate -2 413 lei

Proces - verbal Nr.10/17

Deviz local de resurse № 7-1 Amenajarea teritoriului

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces pietonal				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	-1,130	655,327 371,227	-740,519 -419,486
2	DE10C	6 Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	-94,000	139,802 27,544	-13 141,360 -2 589,108
		Total capitol: Inclusiv salariu				-13 881,879 -3 008,594
		2. Acces auto				
3	DA06A2	13 Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	7,500	260,399 47,277	1 952,994 354,574

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip				
4	DE10C	14 Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	73,260	139,801 27,544	10 241,792 2 017,843
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 194,786 2 372,417

	Total	lei	-1 686
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	-143
	Cheltuieli de transport	3,00 %	-30
	Cheltuieli directe	100,00 +	-1 859
	Cheltuieli de regie	5,00 %	-93
	Total	100,00 +	-1 952
	Beneficiu de deviz	3,00 %	-59
	Total	100,00 +	-2 011
	TVA	20,00 %	-402
			-2 413
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		-635

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL

Investitor
Primaria orasului Vatra

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Diriginte de șantier: Ivan Lozan

Responsabil tehnic: Anatol Haruța



**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz -2 413 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	-2,160	41,11	
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	-13,315	41,11	
		Total manopera				-635

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,187	135,00	
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,832	135,00	1 327,320
3.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	-65,746	1,40	
4.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	-20,844	106,00	
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,610	12,50	7,625
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,124	12,50	
		Total materiale de construcții				-993

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	-1,582	194,00	
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,147	194,00	222,518
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,172	156,00	26,832
		Total utilaje de construcții				-58

Total	lei	-1 686
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	-143
Cheltuieli de transport	3,00 %	-30
Cheltuieli directe	100,00 +	-1 859
Chelruieli de regie	5,00 %	-93
Total	100,00 +	-1 952

Beneficiu de deviz	3,00 %	-59
Total	100,00 +	-2 011
TVA	20,00 %	-402

Total deviz:

-2 413

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S.R. (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Diriginte de șantier: Ivan Lozan

Responsabil tehnic: Anatol Haruța



Antreprenor KVM Cons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria orasului Vatra
(denumirea)

Obiect **Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

Valoarea lucrarilor executate **32 885 lei**

Proces - verbal Nr.08/17

**Deviz local de resurse № 3-1-6
Rețele gaz presiune joasa (195/17-AGD)**

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IC28B	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm	m	2,00	117,47 49,33	234,93 98,66
2	IC28A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm	m	23,00	105,12 63,72	2 417,84 1 465,57
3	IC26C	Teava din otel neagra	m	3,00	79,13	237,39

1	2	3	4	5	6	7
		sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3mm			34,94	104,83
4	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8mm	m	10,00	50,78 24,67	507,8 246,66
5	GD02D	Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 2" (tub de protectie)	m	0,50	203,04 89,62	101,52 44,81
6	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	2,00	179,77 62,08	359,54 124,15
7	ID11A	Robinet cu cep (cana) cu capat pentru racordarea tubului de cauciuc, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" 11B126K	buc	3,00	53,02 16,44	159,05 49,33
8	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" 11B126K	buc	3,00	56,37 27,13	169,1 81,4
9	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" 11C36K	buc	2,00	136,1 69,89	272,21 139,77
10	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu	buc	1,00	147,11 69,89	147,11 69,89

1	2	3	4	5	6	7
		corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/2" 11ч36к				
11	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	13,00	6,55 5,34	85,17 69,48
12	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	4,60	36,78 28,78	169,21 132,37
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	13,00	10,82 4,52	140,69 58,79
14	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	25,00	14,99 6,17	374,66 154,16
15	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	13,00	8,74 3,7	113,62 48,1
16	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	25,00	12,9 5,34	322,61 133,61
		Total	lei			5 812,45
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			679,86
		Cheltuieli de transport	3,00 %			67,0

1	2	3	4	5	6	7
						6 559,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			327,97
		<i>Total</i>	100,00 +			6 887,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			206,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 093,9 3 021,58
		2. Lucrari de montare				
17	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00	44,07 41,11	44,07 41,11
18	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00	591,62 82,22	591,62 82,22
19	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40	buc	1,00	296,87 92,5	296,87 92,5
20	11-03-011-02	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: II	set	1,00	486,69 369,17	486,69 369,17
21	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 32	buc	2,00	57,16 46,05	114,33 92,09
		<i>Total</i>	lei			1 533,58
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			152,35
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			20,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 706,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			169,27
		<i>Total</i>	100,00 +			1 875,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			56,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 931,75 677,09
		3. Utilaj				
22		Contor de gaz BK G-16 cu	buc	1,00	14 166,67	14 166,67

1	2	3	4	5	6	7
		corector electronic			0,0	0,0
23		Ferida metalica pentru contror G16	buc	1,00	75,0 0,0	75,0 0,0
24		Supapa de blocare Dc40 mm, M16/RM	buc	1,00	1 130,8 0,0	1 130,8 0,0
25		Detector de CH4, CO CГБ-1-2E	buc	1,00	806,0 0,0	806,0 0,0
26		Supapa de termoblocare KT3-001 Dc32	buc	2,00	992,5 0,0	1 985,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			18 163,47
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			217,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 381,43

		Total	lei	27 404
		TVA	20,00 %	5 481
				32 885
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 698

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL

Investitor
Primaria orasului Vatra

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Reconstructia cu supraetajare a
cladirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-1-6
Rețele gaz presiune joasa (195/17-AGI)**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 32 885 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	13,47	41,11	553,76
2.	7134050013250	Izolator	h-om	3,02	41,11	124,15
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,58	41,11	23,84
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	67,48	41,11	2 774,10
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,91	41,11	201,85
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,51	41,11	20,97
		Total manopera				3 698

Materiale:

1.	022	Contor de gaz BK G-16 cu corector electronic	buc	1,00	14 166,67	14 166,67
2.	023	Ferida metalica pentru contror G16	buc	1,00	75,00	75,00
3.	024	Supapa de blocare Dc40 mm, M16/RM	buc	1,00	1 130,80	1 130,80
4.	025	Detector de CH4, CO CГБ-1-2E	buc	1,00	806,00	806,00
5.	026	Supapa de termoblocare KT3-001 Dc32	buc	2,00	992,50	1 985,00
6.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,10	64,00	6,40
7.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,68	46,00	31,28
8.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,60	46,00	27,60
9.	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "CT3"	t	0,00	12 000,00	0,00
10.	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	0,66	149,29	98,53
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08	135,00	10,80
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,53	5,20	2,76
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,20	26,00	5,20
14.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,02	3,00	0,06
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,59	14,50	8,56
16.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,38	14,50	5,51
17.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	9,39	12,50	117,38
18.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,38	12,50	17,25

19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,41	24,00	81,84
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,26	24,00	198,24
21.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,91	25,00	22,75
22.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50	55,00	27,50
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,41	24,00	9,84
24.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,16	25,00	4,00
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,58	24,00	13,92
26.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,02	22,00	0,44
27.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,01	22,00	0,22
28.	2521216701000	Teava din otel 50mm	m	2,54	55,83	141,80
29.	2521216701020	Teava din otel 20x2.8mm	m	10,15	22,50	228,38
30.	2521216701032	Teava din otel 32x3mm	m	3,04	38,46	116,92
31.	2521216701057	Teava din otel 57mm	m	23,34	30,45	710,70
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	0,23	8,00	1,84
33.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50	1,40	2,10
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,18	3,00	0,54
35.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,01	12,50	0,12
36.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,17	12,50	2,12
37.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,83	12,50	22,88
38.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,00	460,00	460,00
39.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	3,75	2,60	9,75
40.	28752742044050	Robinet cu cep (cana) 1/2" 11B126k	buc	3,00	36,00	108,00
41.	28752742052040	Robinet de inchidere (cana) 1 1/2" 11c36k	buc	1,00	75,00	75,00
42.	2875274205218	Robinet de inchidere (cana) 3/4" 11B126k	buc	3,00	28,00	84,00
43.	2875274205232	Robinet de inchidere (cana) 1 1/4" 11c36k	buc	2,00	64,00	128,00
44.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00	3,00	9,00
45.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	3,68	32,00	117,76
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	12,50	0,38
Total materiale de constructii						21 072

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,46	190,00	87,40
2.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,42	126,00	556,92
3.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02	25,00	0,50
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,01	25,00	0,25
5.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,46	202,00	92,92
Total utilaje de constructii						7

Total	lei	27 404
TVA	20,00 %	5 481

Total deviz:

32 885

Intocmit

Verificat

Diriginte de santier: Ivan Lozan

Responsabil tehnic: Anatol Haruța



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAA001255890

Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipărit în conformitate cu
Prințipul 1 al Ordinului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		11.11.2019 / 11.11.2019		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата																																																	
1. Furnizor: Поставщик				KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG00000022511618037, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.18 Chisinau, AGRNMD2X441				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																																																			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMARIA ORASULUI VATRA, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Cont MD94TRPDAK319210011182AB, TREZMD2X				c.f./ nr.TVA 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651																																																			
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер		data дата		4. Documente anexate Прилагаемые документы																																																	
5. Punct încărcare Пункт погрузки				Chisianu				6. Punct descărcare Пункт разгрузки																																																			
7. Redirijări Пересадки				proces-verbal nr.01/15, nr.02/15																																																							
<table><thead><tr><th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифар al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.</th><th>10.2 Unitate de măsură Единица измерения</th><th>10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг</th><th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев</th><th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев</th><th>10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %</th><th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев</th><th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев</th><th>10.9 Altă informație Другая информация</th><th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th><th>10.11 Număr locuri Количество мест</th><th>10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lucrari de constructie conform procesului verbal 01/15</td><td></td><td>1</td><td>128410,83</td><td>128410,83</td><td>20</td><td>25682,17</td><td>154093,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lucrari de constructie conform procesului verbal 02/15</td><td></td><td>1</td><td>334125</td><td>334125,00</td><td>20</td><td>66825,00</td><td>400950,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td><td></td><td></td><td></td><td>462535,83</td><td>X</td><td>92507,17</td><td>555043,00</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>												10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифар al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	Lucrari de constructie conform procesului verbal 01/15		1	128410,83	128410,83	20	25682,17	154093,00					Lucrari de constructie conform procesului verbal 02/15		1	334125	334125,00	20	66825,00	400950,00					11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				462535,83	X	92507,17	555043,00	X	X	X	0,00
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифар al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн																																																
Lucrari de constructie conform procesului verbal 01/15		1	128410,83	128410,83	20	25682,17	154093,00																																																				
Lucrari de constructie conform procesului verbal 02/15		1	334125	334125,00	20	66825,00	400950,00																																																				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				462535,83	X	92507,17	555043,00	X	X	X	0,00																																																

12. Permis eliberarea:
разрешил:contabil Elvira Talpa
Sдал товары/активы (услуги)13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Sдал товары/активы (услуги)14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)15. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):
Sдал товары/активы посредник (перевозчик)16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получательAplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografice ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA001156483



Anexa 1 la Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Приложение 1 к приказу Министерства Транспорта Республики Молдова

Data eliberării / data livrării 28.10.2019 / 28.10.2019
Дата выписки / дата поставки

8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator c.f./ nr.TVA /
Перевозчик ф.к./ код НДС

Furnizor: KVM CONS S.R.L., SEC.RISCANI Dumitru Rascanu nr.12 bl.V of.16 Cont MD46AG00000022511618037,
Поставщик BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.18 Chisinau, AGRNMD2X441 ф.к./ код НДС 1010600042392 / ф.к./ код НДС 0607651

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI VATRA, or.Vatra, str.Stefan Voda 5 Cont MD94TRPDAK319210011182AB,
Покупатель/получатель TREZMD2X ф.к./ nr.TVA 1007601009554 / ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegat _____
Доверенность серия номер дата делегированный

4. Documente anexate proces-verbal nr.01/28, nr.02/28, 03/28
Прилагаемые документы

Punct încărcare Chisinau
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Vatra
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
scări de construcție conform procesului verbal /28		1	118198,33	118198,33	20	23639,67	141838,00				
scări de construcție conform procesului verbal /28		1	446948,33	446948,33	20	89389,67	536338,00				
scări de construcție conform procesului verbal /28		1	10714,17	10714,17	20	2142,83	12857,00				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				575860,83	X	115172,17	691033,00	X	X	X	0,0

i. Permis eliberarea: director Vasile Cojocaru
Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Vasile Cojocaru
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

L.Ș. Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iii. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iv. Predat mărfurile/activele intermediarului

transportatorului:
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись


v. Primit mărfurile/activele (serviciile)

cumpărătorului/beneficiarului:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucrarilor executate
in luna octombrie 2019


Investor(beneficiar)	Cod fiscal
Primaria oraşului Vatra	1007601009554
Antreprenor general	
KVM Cons SRL	1010600042392
Subantreprenor	
Contract nr.22 din 04.09.2018	

Denumirea obiectului de executat si adresa

Reconstructia cu supraetajare a cladirii

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre antreprenorul general-

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari		Valoarea lucrarilor executate, lei		
		De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care luna raportata	
			Total:	Inclusiv: lucrari de montare a utilajului
Nr. d/r	A	1	2	3
Reconstructia cu supraetajare a cladirii existente cu anexa, pentru amplasarea Centrului de				
1	2-1-1 Solutii arhitecturale	3 431 506,00	0,00	
2	2-1-2 Constructii din beton armat	983 611,00	0,00	
3	2-1-3 Retele interioare apa si canalizare	0,00	0,00	
4	2-1-4 Retele incalzire, ventilare si conditionare	810 024,00	141 838,00	
5	2-1-5 Automatizarea sistemelor de ventilatie	76 626,00	0,00	
6	2-1-6 Electricitatea	1 207 642,00	536 338,00	
7	2-1-7 Semnalizarea antiincendiu	79 398,00	0,00	
8	3-1-1 Solutii arhitecturale. Anexa.	135 188,00	0,00	
9	3-1-2 Constructii din beton armat. Anexa.	309 083,00	0,00	
10	3-1-3 Solutii termomecanice	335 690,00	0,00	
11	3-1-4 Sistemul de ventilare a cazangeriei	5 892,00	0,00	
12	3-1-5 Automatizarea centralei termice	98 041,00	0,00	
13	3-1-6 Retele gaz presiune joasa	27 156,00	0,00	
14	4-1 Alimentarea cu energie electrica	563 130,00	0,00	
15	6-1 Retele exterioare de apa si canalizare	27 831,00	0,00	
16	6-2 Alimentarea cu gaze. Retele exterioare	8 802,00	0,00	
17	7-1 Amenajarea teritoriului	278 967,00	12 857,00	
18	Additional PV 01 din 08 februarie 2019	0,00	0,00	
19	Additional PV 02 din 11 februarie 2019	432 976,00	0,00	
	Total	8 811 563,00	691 033,00	



L.S.

Antreprenor

L.S.

Investitor(beneficiar)

L.S.

Responsabil Tehnic

L.S.

Diriginte de Şantier



V. Cojocar

D. Danila

A. Haruța

I. Lozan

Antreprenor KVM Cons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria orasului Vatra
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia cu supraetajare a
 cladirii existente cu anexa,
 pentru amplasarea Centrului de
 Sanatate din str. Stefan Voda nr.
 9, or. Vatra. mun. Chisianu**

Valoarea lucrarilor executate **536 338 lei**

Proces - verbal Nr.02/28
 Deviz local de resurse № 2-1-6
 Echipament electric de forta si iluminat interior

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Centrul de sanatate				
1	08-03-594-1	92 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (OWP ECO LED)	100 buc	1,91	3 985,1 3 617,7	7 611,5 6 909,8
2	08-03-594-1	93 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (DS LED)	100 buc	0,12	3 975,8 3 617,5	477,1 434,1
3	08-03-594-1	94 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat,	100 buc	0,27	3 975,6 3 617,8	1 073,4 976,8

1	2	3	4	5	6	7
		1 (CD LED)				
4	08-03-594-1	97 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (ARCTIC)	100 buc	0,02	3 980,0 3 615,0	79,6 72,3
5		98 Corp iluminat luminiscent ARCTIC 1 x 36, IP65	buc	2,0	925,0 0,0	1 850,0 0,0
6	08-03-594-2	99 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,09	5 124,4 4 768,9	461,2 429,2
7		100 Corp iluminat luminiscent BH 2 x 36, IP20	buc	9,0	2 651,0 0,0	23 859,0 0,0
8	08-03-593-5	102 Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (B3Γ)	100 buc	0,01	4 290,0 3 820,0	42,9 38,2
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 454,7 8 860,4
		1.2. Conectarea utilizatorilor existenti				
9	08-03-594-1	156 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(OPL/S LED)	100 buc	0,38	3 974,5 3 617,6	1 510,3 1 374,7
10	08-03-594-1	157 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (CD LED)	100 buc	0,08	3 972,5 3 617,5	317,8 289,4
11	08-03-591-9	158 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,24	1 650,4 1 565,8	396,1 375,8

2	3	4	5	6	7
	Total capitol: Inclusiv salariu				2 224,2 2 039,9
	<i>Total</i>	lei			37 678,9
	<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 452,6
	<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			803,3
	<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			40 934,8
	<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			2 725,1
	<i>Total</i>	100,00 +			43 659,9
	<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 309,8
	Total capitol: Inclusiv salariu				44 969,7 10 900,3
	2. Utilaj				
	2.1. Centrul de sanatate				
12	261 Corp de iluminat OWP ECO LED 35W, IP54	buc	76,0	2 421,0 0,0	183 996,0 0,0
13	262 Corp de iluminat OWP ECO LED 18W, IP20	buc	37,0	1 815,0 0,0	67 155,0 0,0
14	263 Corp de iluminat incorporat DS LED 9W, IP54	buc	12,0	560,0 0,0	6 720,0 0,0
15	264 Corp de iluminat CD LED 18W, IP65	buc	27,0	1 905,0 0,0	51 435,0 0,0
	Total capitol: Inclusiv salariu				309 306,0
	2.2. Conectarea utilizatorilor existenti				
16	290 Corp de iluminat OPL/S LED, 32W, IP20	buc	38,0	1 905,0 0,0	72 390,0 0,0
17	291 Corp de iluminat CD LED 30W, IP65	buc	8,0	1 939,5 0,0	15 516,0 0,0
	Total capitol: Inclusiv salariu				87 906,0
	<i>Total</i>	lei			397 212,0

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			4 766,5
		Total capitol: Inclusiv salariu				401 978,5
		Total	lei			446 948
		TVA	20,00 %			89 390
						536 338
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				10 900

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
KVM Cons SRL

Investitor
Primaria orasului Vatra

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier, I.Loan

Responsabil Tehnic, A.Haruta



**Reconstrucția cu supraetajare a
clădirii existente cu anexa,
pentru amplasarea Centrului de
Sanatate din str. Stefan Voda nr.
9, or. Vatra. mun. Chisianu**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6
Echipament electric de forta si iluminat interior

Valoarea de deviz 536 338 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	265,15	41,11	10 900,31
		Total manopera				10 900

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,01	1 920,00	19,20
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,36	25,00	9,00
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	35,00	1,40
4.	3072	Corp iluminat luminiscent ARCTIC 1 x 36, IP65	buc	2,00	925,00	1 850,00
5.	3073	Corp iluminat luminiscent BH 2 x 36, IP20	buc	9,00	2 651,00	23 859,00
6.	4085	Corp de iluminat OWP ECO LED 35W, IP54	buc	76,00	2 421,00	183 996,00
7.	4086	Corp de iluminat OWP ECO LED 18W, IP20	buc	37,00	1 815,00	67 155,00
8.	4087	Corp de iluminat incorporat DS LED 9W, IP54	buc	12,00	560,00	6 720,00
9.	4088	Corp de iluminat CD LED 18W, IP65	buc	27,00	1 905,00	51 435,00
10.	4102	Corp de iluminat OPL/S LED, 32W, IP20	buc	38,00	1 905,00	72 390,00
11.	4103	Corp de iluminat CD LED 30W, IP65	buc	8,00	1 939,50	15 516,00
12.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,02	5,00	0,10
13.	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,48	0,20	4,90
14.	5009113	Prezoane	buc	585,48	1,00	585,48
15.	5009129	Priza de tavan	100 buc	5,86	12,00	70,32
16.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	8,04	46,00	369,84
17.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,10	64,00	6,40
		Total materiale de construcții				423 988

Utilaje de construcții:

1.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26	12,00	3,12
		Total utilaje de construcții				3

Total	lei
TVA	20,00 %

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Diriginte de santier, I.Lozan

Responsabil Tehnic, A.Haruta



Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 25.08.22

privind lucrarea Lucrări civile la L.T.A. Russo (Deviz 2) executată în cadrul
contractului nr. _____ din 2021 încheiat între Primăria
FISM și AI pentru lucrările de reparație a Lucrări civile la L.T.A. Russo (Deviz 2)

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de Primăria
S. Cojuzna r-nul Strășeni 08.07. 2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu
25 martie 2021 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primarul Chirtoacă Nicolae

Membrii Comisiei:

Președintele AI Donoagă Danie Consultant: Mediu și
Consultant FISM Stanislav Ciobanu social PRIM

Responsabil tehnic Victor Băieșu Mustea Mihail
Specialist Primărie Cojuzna
Contabilul Primăriei Teodor Boțan

3. Au mai participat la recepție:

HVM-Cons director M. Breacu și M. Mihalache diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 25.09 la 11⁰⁰ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

~~Primarul~~

Președinte Chirtoacă Nicolae

Membrii Comisiei:

Presenintele AI

Consultant FISM

Responsabil tehnic

Specialist Primărie

Contabilul Primăriei

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

" " " 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " _____ " este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 25 " _____

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " _____ 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate la SP Nr

4118 PVR a LE Nr 1 din 26/10/2020
 4118 PVR a LE Nr 1 din 26/10/2020
 pe perioada 01/10/2020 22/10/2020

Contractul Nr IFB-W-12081-IDA (MER SP 4118 IFB-W-12081-IDA (MER PVR a LE Nr 1 din 26/10/2020

DEVIZUL

1

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/cumulativ	% executat
----------	--------------------	---------------------------------	-----------	------------	---------------------------------	------------------	--------------------	---------------	---------------------------	------------

Capitolul Nr 1 ARTICOLE DE TIMPLARIE

999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat	0.0000	0.00	326545.81						
Subtotal pe capitolul 1: (neexecutate-				326545.81)						0.00

Capitolul Nr 2 LUCRARI INTERIOARE

1	LUCRARI DE DEMOLARE: - demontarea peretilor din zidarie (49.53m3); - demontarea estradei din elemente din lemn (5.0m3); - demolarea umpluturii golurilor (casa scarii) din blocuri de sticla (6.10m2); Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata. ATENȚIE! CONTRACTORUL VA ASIGURA MUNCITORII CU SALOPEȚE SI RESPIRATOARE IN PERIOADA LUCRARILOR DE DEMONTARE.	set	1.0000	3820.04	3820.04	1.0000	3820.04	1.0000	3820.04	100.00
2	FUNDATII. Demontarea pardoselilor, inclusiv suportul, lucrari de tensament cu incarcarea deseurilor in autobasculanta si transportarea la gunoiste autorizata. Executarea fundatiei sub peretii dispartitori din beton cl.B-15, inclusiv armarea (69.69kg). ATENȚIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile afetente, conform desenele tehnice si normativele in vigoare.	m3	9.5700	8742.67	8742.67	9.5700	8742.67	9.5700	8742.67	100.00
3	HIDROIZOLARE. Executarea hidroizolatiei orizontale din mortar-ciment cu sticla solubila, gr.30mm. ATENȚIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile afetente, conform desenele tehnice si normativele in vigoare.	m2	4.9600	245.42	245.42	4.9600	245.42	4.9600	245.42	100.00
4	ZIDARIE. Executarea peretilor dispartitori in blocurile sanitare, punctul termic, inclusiv umplerea si micșorarea golurilor de usa cu zidarie din caramida armata pe mortar	m3	20.3100	1535.09	31177.68	20.3100	31177.68	20.3100	31177.68	100.00

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Preț, lei	Cost total	Cant. executat/ precedent/ cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Contribuția pe act/ cumulativ
5	ciment. ATENTIE! Constructivul se va executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente, conform desenelor tehnice și normativelor în vigoare.	m3	16.5000	1167.00	19255.50	16.5000	19255.50	100.00
6	ZIDARIE. Executarea peretilor dispartitori, inclusiv umplerea golurilor de usa cu zidarie din blocuri de gazbeton armata pe mortar ciment. ATENTIE! Constructivul se va executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente, conform desenelor tehnice și normativelor în vigoare.	m3	16.5000	1167.00	19255.50	16.5000	19255.50	100.00
10	ROSTURI. Umplerea rosturilor cu vata minerala, gr.30mm, ambalata cu pelicula de polietilena.	m2	4.7000	54.28	255.12	4.7000	255.12	100.00
11	PERETI. Curățirea suprafețelor peretilor de tencuiala existentă cu încălcarea deseurilor în autobasculanta și transportarea la gunoiste autorizată. Grunduirea suprafețelor peretilor cu compoziție specială *Betoncontact*, tencuirea cu mortar-ciment M-50, grosimea nu mai mică de 50mm cu instalarea plasei Bp-I d-4 (150x150), fixată cu agrafe din armatură, cu îndreptarea suprafețelor. ATENTIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, conform desenelor tehnice și normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor.	m2	1300.0000	163.19	212147.00	650.0000	106073.50	50.00
12	PERETI. Curățirea suprafețelor peretilor de tencuiala existentă cu încălcarea deseurilor în autobasculanta și transportarea la gunoiste autorizată. Grunduirea suprafețelor peretilor cu compoziție specială *Betoncontact*, tencuirea cu mortar-ciment M-50, grosimea nu mai mică de 40mm cu instalarea plasei Bp-I d-4 (150x150), fixată cu agrafe din armatură, cu îndreptarea suprafețelor. ATENTIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, conform desenelor tehnice și normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor.	m2	1875.0000	158.13	296493.75	950.0000	150223.50	50.66
12	PERETI. Curățirea suprafețelor peretilor de tencuiala existentă cu încălcarea deseurilor în autobasculanta și transportarea la gunoiste autorizată. Grunduirea suprafețelor peretilor cu compoziție specială *Betoncontact*, tencuirea cu mortar-ciment M-50, grosimea nu mai mică de 30mm cu instalarea plasei Bp-I d-4 (150x150), fixată cu agrafe din armatură, cu îndreptarea suprafețelor. ATENTIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, conform desenelor tehnice și normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor.	m2	1375.0000	155.60	213950.00	750.0000	116700.00	54.54

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Continut pe act/ cumulativ
13	PARETI. Cantitatea suprafețelor peretilor de tencuiala existente cu încărcarea deseurilor în autobasculanta și transportarea la gunoiste autorizată. Grupul de lucru suprafețelor peretilor cu compozitie speciala "Betoncontact", tencuirea cu mortar-ciment M-50, grosimea nu mai mica de 30mm cu îndreptarea suprafețelor. ATENTIE! Lucrarile se vor executa în complet cu toate materialele și lucrările aferente, conform desenelor tehnice și normativelor în vigoare, inclusiv montarea și demontarea schelelor.	m2	590.0000	138.08	81467.20	250.0000	34520.00	250.0000	34520.00	42.37
25	PARDOSELE LINOLEUM (tip-P-1). Demolarea pardoselor existente, inclusiv suportul, cu încărcarea deseurilor în autobasculanta și transportarea la gunoiste autorizată. Strat termoizolator din polistirenbeton, D300 gr.300mm. Executarea sapei din mortar ciment M100, gr.30mm, armata cu plasa d-4 Bp-I (100x100), amorsoarea cu grunt de profunzime, sapa autonivelante de tip "Nivelir", gr.10mm. Executarea pardoselor din linoleum ghetogen de tip "Gerflor", Fatra, Lentex", "Tarkett" gr.2mm, stratul de protecție 0.8mm, greutatea 2400-3000g/m2, categoria de uzura "T", clasa 43, pe clei de tip "Bostik" cu sudarea rosturilor. ATENTIE! Lucrarile se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea și desingul linoleumului se coordonează în prealabil cu Beneficiarul.	m2	450.6000	633.10	285274.86	50.0000	31655.00	50.0000	31655.00	11.09
26	PARDOSELE LINOLEUM (tip-P-2). Demolarea pardoselor existente, inclusiv suportul, cu încărcarea deseurilor în autobasculanta și transportarea la gunoiste autorizată. Strat termoizolator din polistirenbeton, D300 gr.155mm. Executarea sapei din mortar ciment M100, gr.30mm, armata cu plasa D-4 Bp-I (100x100), amorsoarea cu grunt de profunzime, sapa autonivelante de tip "Nivelir", gr.10mm. Executarea pardoselor din linoleum ghetogen de tip "Gerflor", Fatra, Lentex", "Tarkett", gr.2mm, stratul de protecție 0.8mm, greutatea 2400-3000g/m2, categoria de uzura "T", clasa 43, pe clei de tip "Bostik" cu sudarea rosturilor. ATENTIE! Lucrarile se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea și desingul linoleumului se coordonează în prealabil cu Beneficiarul.	m2	566.2000	558.56	316256.67	60.0000	33513.60	60.0000	33513.60	10.59
27	PARDOSELE TERACOTA (tip-P-3). Desfăcerea pardoselor existente, inclusiv suportul, curățirea incaperilor, încărcarea în autobasculante și transportarea deseurilor la gunoiste autorizată. Executarea sapei din mortar-ciment M100, gr.30mm, armata cu plasa d-4 Bp-I	m2	675.8000	380.55	257175.69	70.0000	26638.50	70.0000	26638.50	10.35

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat/ precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ
28	(100x100). Executarea pardoselilor din placi de gresie ceramica pentru pardosea, suprafața antiderapantă, de tip "portelanat" /grosimea nu mai mică de 10,0mm/, calitate superioară/ pe adeziv hidrofob Ceresit CM/5-11mm/cu umplerea rosturilor cu chit. ATENTIE! Constructivul se va îndeplini în complet cu toate lucrările și materialele aferente conform normativelor în vigoare. ATENTIE! Culoarea, calitatea, dimensiunile plăcilor și desingul se coordonează cu Beneficiarul.	m2	141.7000	508.39	72038.86	25419.50	50.0000	25419.50	35.28
29	PARDOSELE LINOLEUM (tip-P-1,14). Demolarea pardoselilor existente, inclusiv suportul, cu încărcarea deseurilor în autobasculante și transportarea la gunoaste autorizată. Executarea sapei din mortar ciment M100, gr.30mm, armată cu plasa Bp-I d-4 (100x100), amorsoarea cu grunt de profunzime, sapa autonivelantă de tip "Nivelir", gr.10mm. Executarea pardoselilor din linoleum ghetogen de tip "Gerflor", Făra, Lentex", "Tarkett", gr.2mm, stratul de protecție 0.8mm, greutatea 2400-3000g/m2, categoria de uzură "I", clasa 43, pe clei de tip "Bostik" cu sudarea rosturilor. ATENTIE! Lucrările se vor executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare. Culoarea și desingul linoleumului se coordonează în prealabil cu Beneficiarul.	m2	122.6000	580.10	71120.26	17403.00	30.0000	17403.00	24.46
30	PARDOSELE TERACOTA (tip-P-6). Desfiacerea pardoselilor existente, inclusiv suportul, curățarea incaperilor, încărcarea în autobasculante și transportarea deseurilor la gunoaste autorizată. Strat termoizolator din polistirenbeton, D300 gr.420mm. Executarea sapei din mortar-ciment M100, gr.30mm, armată cu plasa d-4 Bp-I (100x100). Executarea pardoselilor din placi de gresie ceramica pentru pardosea, suprafața antiderapantă, de tip "Portelanat" /grosimea nu mai mică de 10,0mm/, calitate superioară/ pe adeziv hidrofob Ceresit CM/5-11mm/cu umplerea rosturilor cu chit. ATENTIE! Constructivul se va îndeplini în complet cu toate lucrările și materialele aferente conform normativelor în vigoare. ATENTIE! Culoarea, calitatea, dimensiunile plăcilor și desingul se coordonează cu Beneficiarul.	m2	157.7000	500.16	78875.23	17505.60	35.0000	17505.60	22.19

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/cumulativ
	suprafata antiderapanta, de tip "Portelanat"/ grosimea nu mai mica de 10,0mm/, calitate superioara/ pe adeziv hidrofoab Ceresit CM/5-11mm/cu umplerea rusturilor cu chit. ATENTIE! Constructivul se va indeplini in complet cu toate lucrarile si materialele afetente conform normativelor in vigoare. ATENTIE! Culoarea, calitatea, dimensiunile placilor si desingul se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	261.0000	1169.02	305114.22	46760.80	40.0000	46760.80	15.32
31	PARDOSELE LINOLEUM (tip-P-9). Demolarea pardoselor existente, inclusiv suportul, cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunioste autorizata. Strat termoizolator din polistirenbeton, D300 gr.300mm. Executarea sapei din mortar ciment M100, gr.30mm, armata cu plasa Bp-I d-4 (100x100), amorsarea cu grunt de profunzime, sapa autonivelante de tip "Nivelir", gr.10mm. Executarea pardoselor din materiale rulante de tip PVH: Gerflor "Omniport Reference", Teraflex Sport M.Performance", gr.7mm, stratul de protectie 0.8mm, greutatea 2400-3000g/m2, categoria de uzura "T", clasa 43, pe clei de tip "Bostik" cu sudarea rosturilor. Marcajul limitilor de teren. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea si desingul linoleumului se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul.	m2	200.8000	777.76	156174.21	23332.80	30.0000	23332.80	14.94
32	PARDOSELE TERACOTA (tip-P-10). Demolarea pardoselor existente, inclusiv suportul, cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunioste autorizata. Strat termoizolator din polistirenbeton, D300 gr.300mm. Executarea sapei din mortar ciment M100, gr.30mm, armata cu plasa Bp-I d-4 (100x100), amorsarea cu grunt de profunzime, sapa autonivelante de tip "Nivelir", gr.10mm. Executarea pardoselor din placi de gresie ceramica pentru pardosea, suprafata antiderapanta, de tip "Portelanat"/ grosimea nu mai mica de 10,0mm/, calitate superioara/ pe adeziv hidrofoab Ceresit CM/5-11mm/cu umplerea rusturilor cu chit. ATENTIE! Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Culoarea si desingul se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul.								
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actual dat		0.0000	0.00	1882082.90				
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate- 3598425.05)		4291667.28		693242.23		693242.23	0.00 16.15

Page 6

DEVIZIUL		1	4118	IFB-W-12081-IDA (MERP)	PVR a LE Nr	1	din 26/10/2020	
Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/ cumulativ	Cant. executat pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ
	(50.0ml); d=57x2.5mm (110.0ml); tuburi PBX d=20mm (3950.0ml); d=25mm (1350.0ml); profil pentru montare K108 (5 buc); cutii pentru instalarea prizei/lor si intreruptoarelor (320 buc); cutii KM41005 (550 buc); cutii IP44 KM41237 (25 buc); canal pentru cabluri (40x25)mm, L=2.0m (20 buc); otel rotund d=10mm (40.0kg); furtun ermetic d=20mm (5.0ml); sina din cupru (40x4)mm (1.0ml), etc. Procurarea, instalarea si conectarea la retea a corpurilor de iluminare in complet cu lampi de tip AOT OPL CO LED 600-35W (296 set); OPTIMA ECO LED 1200-30W (5 set); OPTIMA ECO LED 595-30W (95 set); OPTIMA ECO LED 300-18W (1 set); ALS OPL UNI LED 1200-33W (26 set); ALS OPL UNI LED 600-17W (16 set); OLIMPIC LED-72W (25 set); CD LED-12W ip54 (25 set); OD LED-12W IP65 (12 set); proiector CDO1-30D (4 set); corpi de iluminare cu inscriptie *IESIRE*, CCA1001 (42 buc); intreruptoare (134 set); prize (178 set); priza pentru calculatoare (23 set); televiziune (23 set); rame (23 set); uscatoare pentru mini (2 set), etc. Executarea santurilor si matarrea lor dupa pozarea cablurilor, spargerea si matarrea gaurilor, lucrari de demontaj a sistemului de iluminare existent, curatirea incaperilor, evacuarea deseurilor la gunoiste autorizata, etc. Reglarea utilitatului, testarea si punerea in functiune in ansamblu. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform desenele tehnice CQ-C-11666-IDA(MERP)-EEF/IEL, specificatiilor si normativelor in vigoare. ATENTIE: De utilizat utilaj, echipament agrirentat in REPUBLICA MOLDOVA.							
Subtotal pe capitolul 5:		(neexecutate-	648160.00)	810200.00	162040.00		162040.00	0.00 20.00
Capitolul Nr 6 REELE INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE								
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actual dat	0.0000	0.00	409160.00				
Subtotal pe capitolul 6:		(neexecutate-	409160.00)	409160.00				0.00
Capitolul Nr 7 REELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE.								
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actual dat	0.0000	0.00	224404.26				
Subtotal pe capitolul 7:		(neexecutate-	224404.26)	224404.26				0.00
Capitolul Nr 8 SISTEMUL DE VENTILARE								

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. executat precedent/cumulativ	Costul cumulat	Cant. executat pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/cumulativ
2	SISTEMUL DE VENTILARE. Procurarea si instalarea instalatiei de ventilare prin refulare si aspiratie a aerului de tip Systemair, completat conform desenelor tehnice, cu debitul 2905m3/ora, tip TA-4500HW (1 set); cu debitul 3360m3/ora, tip TA-4500HW (1 set); cu debitul 2780m3/ora, tip TA-4500HW (1 set); cu debitul 4105m3/ora, tip Geniox 14.07 (1 set); cu debitul 1920m3/ora, tip TA-3000HW (1 set); cu debitul 3000m3/ora, tip TA-4500HW (1 set); clapeta Systemair tip EFD70-40 (3 buc); tip EFD60-30 (1 set); usa ermetica pentru camera de ventilare (625x1375h) 1 buc. Procurarea si instalarea ventilatorului de canal tip Systemair, completat conform desenelor tehnice L=250m3/ora, tip K150M (1 set); L=950m3/ora, tip KD400XL1 (1 set); L=2400m3/ora, tip KD400XL1 (1 set); L=585m3/ora, tip K200L (1 set); L=2590m3/ora, tip KD450XL3 (1 set); L=300m3/ora, tip K250M (1 set); L=1910m3/ora, tip KD400XL1 (1 set); L=3360m3/ora, tip KD450XL3 (1 set); grile de ventilare tip Systemair PA60-30 (1 buc); PA70-40 (2 buc); atenuator de zgomot: d=150mm L=600mm tip LDC150-600 (1 buc); d=200mm L=900mm tip LDC200-900 (2 buc); d=250mm L=900mm tip LDC250-900 (1 buc); L=950mm tip LDR50-25 (2 buc); tip LDR60-35 (2 buc); tip LDR70-40 (3 buc); tip LDR60-30 (2 buc); grile de ventilare tip P100x100 (9 buc); tip P150x100 (9 buc); tip P200x150 (2 buc); tip P150x150 (7 buc); tip P250x150 (15 buc); tip P350x150 (6 buc); grile de ventilare prin refulare si aspiratie, tip RAG150x100 (3 buc); tip RAG200x100 (2 buc); tip RAG300x100 (4 buc); tip RAG350x100 (1 buc); tip RAG400x100 (2 buc); tip RAG400x150 (2 buc); tip RAG400x200 (5 buc); tip RAG500x100 (5 buc); tip RAG500x150 (7 buc); tip RAG600x100 (4 buc); tip RAG600x150 (22 buc); tip RAG600x200 (10 buc); tip RAG750x100 (6 buc); tip RAG750x150 (7 buc); tip RAG750x300 (4 buc); tip RAG900x100 (4 buc); tip RAG900x150 (6 buc); clapete reversibile 150x100 (1 buc); 200x150 (1 buc); 250x200 (1 buc); 500x250 (1 buc); 600x350 (1 buc); 600x300 (1 buc); d=200 (1 buc); drosel clapeta cu dirijare manuala: 100x100 (5 buc); 150x100 (5 buc); 150x150 (4 buc); 200x150 (10 buc); 200x200 (7 buc); 550x300 (1 buc); 550x400 (1 buc); d=150mm (2 buc); d=250mm (2 buc). Confectionarea si instalarea canalelor de ventilare din tabla zincata, gr.1mm, L=2145mm cu sectiunea (500x450)mm, (1 buc); L=600 (250x200), (1 buc); clapeta cu actiune electrica "BEZA" tip KPY200x150 (1 buc); fereastra LL (20 buc); LB (20 buc); canale de ventilare din tabla zincata, gr.0.5mm: cu sec.100x100 (97.0ml); sec.150x100 (103.0ml); sec.150x150 (97.0ml);	set	1.0000	505000.00	505000.00	0.1000	50500.00	0.1000	50500.00	10.00

DEVIZIUL

1

4118

IFB-W-12081-IDA (MERP)

PVR a LE Nr

1

din 26/10/2020

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Contrib. pe act/ cumulativ
999	sec.250x150 (118.0ml); sec.200x200 (55.0ml); sec.250x200 (12.0ml); sec.250x150 (11.3.0ml); sec.250x250 (1.50ml); gr.0.7mm sec. 300x150 (19.0ml); sec. 300x200 (10.0ml); sec. 300x250 (15.0ml); sec. 350x150 (56.0ml); sec. 300x300 (4.0ml); sec. 400x300 (3.5.0ml); sec. 400x250 (8.0ml); 450x300 (9.0ml); 500x300 (8.0ml); 500x400 (2.0ml); 500x250 (9.0ml) 550x400 (27.0ml); 550x300 (8.0ml); 600x300 (23.0ml); 600x350 (6.0ml); 600x400 (35.0ml); 700x400 (27.0ml); 750x500 (6.0ml); canale de ventilare din tabla zincata, gr.1mm sec. 200x200 (7.0ml); 600x350 (6.0ml); d-150mm (6.0ml); d-200mm (6.0ml); d-250mm (9.0ml); umbrele pentru canale de ventilare cu sec.100x100 (8 buc); 150x100 (8 buc); 150x150 (6.0 buc); 200x150 (2 buc); 250x150 (15 buc); 300x150 (2 buc); 350x150) 5 buc, plasa N10-1.0 (0.91m2)metal pentru fixare (200.0kg), izolarea canalelor cu vata minerala, gr.50mm, (690.0m2), etc. Testarea si punerea in functiune a sistemului de ventilare. Forarea gaurilor, confectionarea si instalarea tuburilor de protectie, astuparea cu mortar a gaurilor dupa terminarea lucrarilor de montare a sistemului de ventilare. Atentie! Sistemul de ventilare se va executa in complet cu toate lucrarile, materialele si accesoriile afectate conform desenei tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare. Pentru sistemul de ventilare se va utiliza utilaj si echipament de calitate superioara, agrementat in REPUBLICA MOLDOVA.	0.0000	0.00	110150.00				
Subtotal pe capitolul 8:		(neexecutate-	564650.00)	615150.00	50500.00	50500.00	0.00	8.21

Capitolul Nr	9	SISTEMUL AUTOMAT DE SEMNALIZARE INCENDIU SI PAZA.						
2	SISTEMUL AUTOMAT DE SEMNALIZARE PAZA. Procurarea, instalarea si conectarea utilajului de paza, inclusiv dispozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585 (3 set); tastatura PC-1555 RKZ (3 set); transformator TR-30VA (3 set); sursa de alimentare de rezerva PIP=7AH (3 set); baterii acumulatori 12V, 7AH 1270BATT (6 set); transmisor radio ATS-100 (1 set); buton de alarma HO-01 (1 set); detector combinat (jeam apart+de miscare) (5 set); detector de contact magnetic (9 set); dispozitiv de alarma optico-sanitar (3 set); etc. Trasarea cablurilor ecranate COR cu capacitatea 6x0.22 (150.0ml); cablu de alimentare VVGhg-FRLS, sec.3x1.5 (15.0ml); tub PVC d-20mm (70.0ml); articole de fixare (2.0kg), etc. Executarea							
		set	1.0000	22094.61	22094.61	22094.61	1.0000	22094.61

Num. rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ
999	redanarea si matura lor dupa pozarea cablurilor, spargerea si matura gaurilor, curatirea incaperilor, evacuarea deseurilor la gunoiste autorizata, etc. Testarea si punerea in functiune conform normativelor in vigoare. ATENTIE! Sistemul se va executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si accesoriile aferente conform desenelor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare. Utilajul si materialele folosite vor fi certificate in RM.	0.0000	0.00	157150.93				
Subtotal pe capitolul 9:		(neexecutate- 157150.93)		179245.54	22094.61		22094.61	0.00 12.33
Capitolul Nr 10 RETELE DE TENSIUNE JOASA								
1	SUPRAVEHERE VIDEO. Procurarea, instalarea si conectarea la retea a utilajului si echipamentului de supraveghere video, inclusiv video registrator 16 porturi POE+ 16 Porturi (1 set); camera video interior tip 3 megapixel, IP+PoE (10 set); router 5x Gigabit Ethernet (1 set); Hard Disk HDD 8Tb SATA-III (2 set); PC cu monitor 42" pentru administrare (1 set); etc. Trasarea cablurilor UTP/CU cat.5 4x2x0.52 POE+ (440.0ml); tub de protectie PVC20 (240.0ml); PVC40 (6.0ml); teava din otel d=50mm (1.0ml), articole de fixare (10 set), cutie de desfacere (110x110x50) IP55 (10 set); conector RJ-45 (10 set), etc. Executarea redanarea si matura lor dupa pozarea cablurilor, spargerea si matura gaurilor, curatirea incaperilor, evacuarea deseurilor la gunoiste autorizata, etc. Reglarea utilajului, testarea si punerea in functiune in ansamblu. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile, echipamentul si materialele aferente conform desenelor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare. ATENTIE: De utilizat utilaj, echipament agrimentat in REPUBLICA MOLDOVA.	set 1.0000	51629.39	51629.39	1.0000	51629.39		100.00
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actual dat	0.0000	0.00	118635.88				
Subtotal pe capitolul 10:		(neexecutate- 118635.88)		170265.27	51629.39		51629.39	0.00 30.32
Capitolul Nr 11 PRODUCEREA APEI CALDE								
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actual dat	0.0000	0.00	265900.00				
Subtotal pe capitolul 11:		(neexecutate- 265900.00)		265900.00				0.00

Num.rand	Denumirea lucrării	Unitatea de masura contractuala	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contributia pe act/ cumulativ
Capitolul Nr 12 CONSTRUCTIA CENTRALEI TERMICE									
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat	0.0000	0.00	218268.10					0.00
Subtotal pe capitolul 12:		(neexecutate- 218268.10)		218268.10					0.00
Capitolul Nr 13 RETELELE INGINERESTII A CENTRALEI TERMICE									
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat	0.0000	0.00	127040.00					0.00
Subtotal pe capitolul 13:		(neexecutate- 127040.00)		127040.00					0.00
Capitolul Nr 14 UTILAJUL TEHNOLOGIC AL CENTRALEI TERMICE									
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat	0.0000	0.00	615650.00					0.00
Subtotal pe capitolul 14:		(neexecutate- 615650.00)		615650.00					0.00
Capitolul Nr 15 RETELE TERMICE EXTERIOARE									
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat	0.0000	0.00	160470.00					0.00
Subtotal pe capitolul 15:		(neexecutate- 160470.00)		160470.00					0.00
Capitolul Nr 16 RETELELE DE GAZ (interioare si exterioare)									
999	Alte lucrari ale capitolului, neimplementate in actul dat	0.0000	0.00	100520.00					0.00
Subtotal pe capitolul 16:		(neexecutate- 100520.00)		100520.00					0.00

Cheluieli si retineri pe actul Nr

IFB-W-12081-IDA (MER

1 din 26/10/2020

Período	22/10/2020
01/10/2020	

22/10/2020

//
garantia expira la

Act Inregistrat

Semnaturile actului

Specialist MTLT

3-W-12081-IDA (MER	pe perioada 01/10/2020
Cheltuieli si retineri	
Costul direct total	
	0.00
Cheltuieli suplimentare:	
- transport 3.00%	29385.19
- regie 6.00%	58770.37
- rentabilitate 3.00%	29385.19
- Energie electr. 1.00%	9795.06
Total: 10861656.02	1106842.04
- TVA 0.00%	0.00
Total cheltuieli	1106842.04

Date despre implementarea contractului:

Cost total direct pe deviz:	9612084.98
Procentul de executare/de timp	10.19 / 6
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	1.69

Date despre anexe si suplimente

Date des pieux et des piquets	<i>La contract -</i>	<i>La buget -</i>
	0	0

Tiparit la 26/10/2020 11:02:38

Pe actele precedente		Pe actul dat	Cumulativ pe actul dat
Retineri			
- garantie de buna executie		0.00	0.00
- Avans 0.00%	0.00		0.00
- garantie 10.00%		110684.20	110684.20
<i>inclusiv</i> -contributie- total			
inclusiv - materiale			
- lucrari			
- echipament			
- penalitati			
- alte retineri			
Retineri total		110684.20	110684.20
- corectie aproximare			
Spre plata	0.00	996157.84	996157.84

Cheltuieli si retineri pe actul Nr

1 din 22/10/2020

garantia expira la / /

IFB-W-12081-IDA (MERP) pe perioada 01/10/2020 22/10/2020

Cheltuieli si retineri	Executat pe actele prece-dente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0,00	979506,23	979506,23	979506,23	979506,23	979506,23	979506,23
Cheltuieli suplimentare:							
- transport 3,00%		29385,19	29385,19	29385,19	29385,19	29385,19	29385,19
- regie 6,00%		58770,37	58770,37	58770,37	58770,37	58770,37	58770,37
- rentabilitate 3,00%		29385,19	29385,19	29385,19	29385,19	29385,19	29385,19
- Energie electr. 1,00%		9795,06	9795,06	9795,06	9795,06	9795,06	9795,06
Total: 10861656,02							
- TVA 0,00%							
Total cheltuieli	0,00	1106842,04	1106842,04	1106842,04	1106842,04	1106842,04	1106842,04
Verificat de:	1	Contractor	Contractor	Responsabilul tehnic	Responsabilul tehnic	Specialist MTLC	Specialist MTLC

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	9612084,98
Procentul de executare/de timp	0,00 / 6
Coefficientul respectarii termenului de indeplinire	0,00

Date despre anexe si suplimente

La contract - 0	La buget - 0
-----------------	--------------

Tiparit la 22/10/2020 11:32:36

Semnaturile actului

Contractorul

(LS)

Responsabilul tehnic

(LS)

Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 1 932 042 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 059,073	32,80	67 537,595
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	697,743	32,80	22 885,97
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 244,717	32,80	73 626,717
4.	7123010010200	Betonist	h-om	255,496	32,80	8 380,269
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,179	32,80	661,871
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	408,60	32,80	13 402,08
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	74,086	32,80	2 430,021
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	586,442	32,80	19 235,298
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	554,625	32,80	18 191,70
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	753,58	32,80	24 717,425
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	87,44	32,80	2 868,032
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	101,986	32,80	3 345,141
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	84,348	32,80	2 766,614
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 284,241	32,80	42 123,106
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	58,861	32,80	1 930,64
16.	7212030022700	Sudor	h-om	86,939	32,80	2 851,598
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	158,809	32,80	5 208,935
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	13,685	32,80	448,868
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	371,305	32,80	12 178,804
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,068	32,80	592,63
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	223,265	32,80	7 323,092
22.	7422010060100	Timplar	h-om	44,628	32,80	1 463,798
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	253,531	32,80	8 315,817
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 536,099	32,80	50 384,051
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	208,84	32,80	6 849,952
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	374,949	32,80	12 298,327

		Total manopera				412 016
<u>Materiale:</u>						
1.	027	Bolt M10	buc	81,00	0,64	51,84
2.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	25,551	1 420,00	36 282,42
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	235,00	1,175
4.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	3,676	235,00	863,86
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,35	135,00	47,25
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	74,476	135,00	10 054,26
7.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60	135,00	81,00
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,00	135,00	540,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	116,32	5,00	581,60
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,53	2 900,00	1 537,00
11.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,015	2 900,00	43,50
12.	2010102906970	Bara de lemn 70 x 100 mm	m3	0,055	2 900,00	159,50
13.	2010102906980	Bara de lemn 80 x 80 mm	m3	0,077	2 900,00	223,30
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,455	2 900,00	1 319,50
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 793,40	0,01	77,934
16.	2010237318750	Distantieri	buc	34,53	1,25	43,163
17.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	57,51	1 250,00	71 887,50
18.	2030112938151	Ferestre din mase plastice GB3.3	m2	3,44	1 250,00	4 300,00
19.	2030112938152	Ferestre din mase plastice GB 1.2.4	m2	48,78	1 250,00	60 975,00
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare/sticla UIG 21-12	m2	42,00	1 330,00	55 860,00
21.	2030112939160	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare UB pu balcon	m2	22,27	1 330,00	29 619,10
22.	2030112939250	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare/inclusiv sticla	m2	39,27	1 330,00	52 229,10
23.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	221,294	0,80	177,035
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep	kg	157,42	0,70	110,194
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,078	700,00	54,60
26.	2320166200676	White spirit	kg	17,822	24,00	427,728
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,93	9,50	407,835
28.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	197,064	9,50	1 872,108
29.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	9,472	24,00	227,328
30.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,634	24,00	135,216
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	13,832	24,00	331,968
32.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,068	15,00	16,02
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	114,521	85,00	9 734,285
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	513,765	15,00	7 706,475
35.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,65	22,00	58,30
36.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	71,292	25,00	1 782,30
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	859,264	18,00	15 466,752
38.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,194	25,00	129,85
39.	24302261000001	Fuga	kg	124,296	15,00	1 864,44
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351	kg	10,878	30,00	326,34
41.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	35,646	24,00	855,504
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,735	13,60	159,596
43.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	13,598	21,00	285,558
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	33,948	125,00	4 243,50
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	36,346	3,50	127,211
46.	2430226109080	Diluant preadez	kg	36,261	18,00	652,698
47.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	5,028	36,00	181,008

48.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	357,84	0,80	286,272
49.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	90,654	15,00	1 359,81
50.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	986,00	2,20	2 169,20
51.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	271,961	2,60	707,099
52.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	47,596	2,20	104,711
53.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	70,70	2,20	155,54
54.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	573,75	2,20	1 262,25
55.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	101,594	4,50	457,173
56.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	453,269	19,02	8 621,176
57.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=250 mm	m	1,428	50,00	71,40
58.	2521106718492	Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=380 mm	m	43,656	76,00	3 317,856
59.	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	2,289	15,00	34,335
60.	25213026020000	Captureala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	28,05	18,00	504,90
61.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr 50mm	m2	3,156	100,50	317,178
62.	2521302602950	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.50mm	m2	10,352	32,00	331,264
63.	2523116716345	Covor PVC	m2	475,932	95,00	45 213,54
64.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	272,348	12,00	3 268,176
65.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	182,738	12,00	2 192,856
66.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	315,175	8,50	2 678,987
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,888	8,00	111,104
68.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	575,24	3,00	1 725,72
69.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci	kg	35,597	1,40	49,836
70.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci	kg	12,257	1,40	17,16
71.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 680,288	1,40	21 952,404
72.	2652102100713	Var pasta	m3	0,353	1 180,00	416,54
73.	2652102100737	Var hidratat	kg	6 039,386	3,60	21 741,79
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	128,853	3,60	463,871
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 716,689	1,92	5 216,042
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 072,661	1,35	14 948,091
77.	26531021008311	Tink	kg	14,95	18,00	269,10
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 635,665	4,50	7 360,493
79.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	49,029	0,50	24,514
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	147,466	116,00	17 106,056
81.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	140,823	22,00	3 098,106
82.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	248,43	132,00	32 792,76
83.	2662102701902	Placi din ipsos Hidrofob	m2	164,71	170,00	28 000,70
84.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,35	650,00	227,50
85.	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	-0,975	880,00	
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	579,838	2,20	1 275,643
87.	2664102102150	Mortar ciment M150	m3	20,405	880,00	17 956,40
88.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	258,825	145,00	37 529,625
89.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	125,021	14,50	1 812,805
90.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	10,878	64,00	696,192
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 187,866	3,00	3 563,598
92.	2682132601636	Carton bitumat - Hidroizol	m2	31,482	19,00	598,158
93.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	130,088	81,00	10 537,128
94.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm -	kg	979,02	24,00	23 496,48

		"Ranila"				
95.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,575	10,50	1 098,038
96.	2710602000080	Armatura A1	kg	59,02	10,00	590,20
97.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,576	10,00	5,76
98.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	4,293	3,00	12,879
99.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	292,991	11,00	3 222,901
100.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	123,254	8,50	1 047,659
101.	2710703520285	Profil de suport	m	295,058	10,50	3 098,109
102.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	24,518	11,00	269,698
103.	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	34,617	82,00	2 838,594
104.	2732103646070	Tabla cutata Placi din oxid magneziu gr. 12.5 mm	m2	141,858	143,00	20 285,694
105.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,486	12,00	29,832
106.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,225	12,00	26,70
107.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,848	30,00	55,44
108.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	4,904	30,00	147,12
109.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,634	12,00	67,608
110.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	34,925	12,00	419,10
111.	2811106301200	Elemente metalice	kg	3 223,20	12,00	38 678,40
112.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 610,00	12,00	19 320,00
113.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	4 086,40	12,00	49 036,80
114.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	86,811	345,00	29 949,795
115.	28112363049031	Panouri "Sandwich" * gr. 80mm	m2	72,245	380,00	27 453,10
116.	2811236832352	Burghiu widia	buc	633,392	25,00	15 834,80
117.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Interioare cu izolare	m2	15,54	1 460,00	22 688,40
118.	2873122000751	Piese forjate	kg	36,32	16,00	581,12
119.	2873122004100	Plase sudate	kg	116,251	16,00	1 860,016
120.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	16,91	16,00	270,56
121.	2873122005420	Polistirolciment gr. 20 mm	m3	0,593	850,00	504,05
122.	2873122005445	Polistirolciment gr. 45 mm	m3	20,904	850,00	17 768,40
123.	2873122005450	Polistirolciment gr. 50 mm	m3	3,214	850,00	2 731,90
124.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,65	15,00	39,75
125.	2873145887002	Cuie	kg	1,816	15,00	27,24
126.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,292	24,00	127,008
127.	2873147300863	Agrafe	kg	44,10	16,00	705,60
128.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,176	30,00	65,28
129.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E	kg	10,277	30,00	308,31
130.	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	1,463	30,00	43,89
131.	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,975	30,00	29,25
132.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	28,59	4,50	128,655
133.	2874115802501	Surub M 20	buc	12,259	4,50	55,166
134.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,855	3,60	6,678
135.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	979,196	0,15	146,88
136.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 171,359	0,15	325,704
137.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	255,327	0,50	127,663
138.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	467,813	0,50	233,906
139.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	212,486	5,50	1 168,673
140.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	12,259	2,50	30,648
141.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,855	1,80	3,339
142.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	28,59	2,50	71,475
143.	2874115883700	Saiba M 20	buc	40,849	1,20	49,019

144.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	357,84	3,60	1 288,224
145.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,855	1,20	2,226
146.	2874125886734	Nituri POP	buc	447,30	0,50	223,65
147.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	75,75	1,50	113,625
148.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,65	16,00	42,40
149.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,848	15,00	27,72
150.	31771	Carton gudronat	m2	27,24	12,00	326,88
151.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 194,372	1,67	3 664,603
152.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	77,811	5,00	389,055
153.	4100126202818	Apa	m3	35,353	5,00	176,765
154.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	171,255	3,00	513,765
Total materiale de constructii						969 644

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,313	190,00	59,47
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	17,60	190,00	3 344,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,382	194,00	74,108
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	7,854	190,00	1 492,26
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,343	10,00	173,43
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	54,322	10,00	543,22
7.	2922140007000	Macara	h-ut	16,985	190,00	3 227,15
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,287	5,20	1,492
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	70,95	15,00	1 064,25
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	181,101	10,00	1 811,01
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	32,444	7,00	227,108
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,449	202,00	90,698
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,015	25,00	0,375
14.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	3,71	16,00	59,36
15.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,382	24,00	9,168
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,357	15,00	320,355
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,603	25,00	40,075
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	13,288	12,00	159,456
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,048	5,20	88,65
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	31,797	36,50	1 160,59
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,855	87,00	770,385
22.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,452	190,00	465,88
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,089	190,00	1 726,91
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	15,769	190,00	2 996,11
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	202,00	0,808
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,503	220,00	9 130,66
Total utilaje de constructii						29 038

Total	lei	1 410 698
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	92 704
Cheltuieli de transport	3,00 %	29 089
Cheltuieli directe	100,00 +	1 532 491
Cheltuieli de regie	3,00 %	45 975
Total	100,00 +	1 578 466

Beneficiu de deviz	2,00 %	31 569
Total	100,00 +	1 610 035
TVA	20,00 %	322 007

Total deviz: 1 932 042

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			13,776
						13,776
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	32,80	6,888
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	32,80	6,888
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			13,776
						13,776
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	32,80	6,888
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	32,80	6,888
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,49
						9,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,80	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,80	4,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
4	IzF11A k=0,8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit gr.40mm)	m3			44,486
						42,246
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,80	42,246
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,24
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			26,333
						25,583
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	32,80	12,791
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	32,80	12,791
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,49
						9,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	32,80	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,80	4,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
7	IzF11A k=0,8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit gr.40mm)	m3			44,505
						42,263
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,80	42,263
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,241
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,206
						8,856
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	32,80	3,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,80	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			130,96

1	2	3	4	5	6	7
		plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				129,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	32,80	14,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	32,80	114,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapetul sub fereastră F-4 H=850mm) SAC, PE-7, not.1	m3			130,967 129,567
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	32,80	14,767
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	32,80	114,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,799
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			43,946 43,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	32,80	43,296
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
12	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (blocuri din ghips)	m2			43,946 43,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	32,80	43,296
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			23,816 23,616
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	32,80	11,808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	32,80	11,808
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
14	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			26,24 26,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	32,80	8,528
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	32,80	17,712
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre- manual	t			36,408 36,408
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	32,80	36,408
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,04 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	220,00	40,04
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			98,339 12,477
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	32,80	12,477
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	235,00	1,098
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	202,00	84,764
		2. Amplasare a golurilor				
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (GO-2 .3.4.5)	m3			1 738,858 159,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	32,80	159,08
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	1 420,00	1 422,817
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,20	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,035
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	2 900,00	1,841
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	18,00	19,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	190,00	83,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	5,20	2,184
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			18,295

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp 150x150				1,476
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	32,80	1,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,80	0,164
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	190,00	0,114
20	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			95,12
						95,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	32,80	16,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	32,80	78,72
21	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida - cu mortar M150	m			55,04
						43,951
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	32,80	17,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	32,80	26,896
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci	kg	1,0500	1,40	1,47
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	15,00	1,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 180,00	0,155
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0024	135,00	0,327
	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	24,00	0,601
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	194,00	4,856
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
22	RCsB21C k=1,33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Gauri pt. bolt gr.40cm)	buc			34,354
						7,416
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	32,80	7,416
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,67	4,342
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	20,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,796
23	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			127,352
						125,952
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	32,80	14,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	32,80	111,192
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
24	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			13,047
						0,656
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	32,80	0,433
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	32,80	0,197
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	32,80	0,026
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	12,00	12,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	30,00	0,036
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	1,67	0,005
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	4,50	0,013
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	2,50	0,007
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	1,20	0,004
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0003	24,00	0,007
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,00045	24,00	0,011
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	12,00	0,084
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	11,00	0,066
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	36,50	0,044
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	190,00	0,114
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			571,312
						211,235
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	32,80	211,235

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	24,00	93,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	36,00	19,804
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,00	46,797
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
26	RCsB21C k=1,33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Gauri pt. bolt gr.40cm)	buc			34,354 7,416
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	32,80	7,416
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,67	4,342
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	20,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,796
27		Bolt M10	buc			0,64 0,00
	027	Bolt M10	buc	1,0000	0,64	0,64
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (cu mortar M150)	m2			147,738 75,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	32,80	54,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	32,80	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,80	9,84
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0170	880,00	14,97
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	12,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,60	6,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	135,00	4,993
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	16,00	6,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,50	24,675
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		3. Peretii (SAC pl.-10)				
29	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (Not 2,3)	m3			1 738,74 159,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	32,80	159,08
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	1 420,00	1 422,867
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,20	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,035
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	2 900,00	1,673
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	18,00	19,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	190,00	83,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	5,20	2,184
30	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (gr. 200mm)	m3			1 738,20 159,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	32,80	159,08
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	1 420,00	1 422,84
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,20	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,036
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	2 900,00	1,16
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	18,00	19,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	190,00	83,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	5,20	2,184
31	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2			161,479 69,24

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Polistiren expandat gr.50mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	32,80	59,696
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	32,80	9,544
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,20	8,377
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,20	12,443
	2521302602950	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.50mm	m2	0,8200	32,00	26,501
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr 50mm	m2	0,2500	100,50	25,374
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,888
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,00	1,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,20	0,119
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	7,00	0,133
32		Ingraditile balcoanelor(SAC pl.28-33)	buc			0,00
						0,00
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm/pentru bolturi hilti	buc			32,31
						5,576
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	32,80	5,576
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,67	4,384
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	21,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
34	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou - cu mortar "HILTI"	buc			66,788
						32,144
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800	32,80	32,144
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	1,40	20,592
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	135,00	5,094
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	5,00	0,048
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	235,00	8,15
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	16,00	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			13 676,009
						1 312,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	32,80	1 148,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	32,80	164,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	12,00	12 240,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E	kg	0,4500	30,00	13,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,50	29,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,20	7,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0650	24,00	1,557
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1000	24,00	2,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	12,00	24,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,67	0,752
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	190,00	28,50
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			571,303
						211,228
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	32,80	211,228
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	24,00	93,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	36,00	19,80
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,00	46,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
37	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de	buc			32,31

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm (Gauri pt. A2)				5,576
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	32,80	5,576
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,67	4,384
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	21,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
38	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (not.2, PE-28) MB15	buc			19,979
						19,024
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	32,80	14,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,80	4,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,40	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	135,00	0,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
39	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. gr. 80mm	m2			488,223
						46,904
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3100	32,80	42,968
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	32,80	3,936
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	345,00	362,457
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	12,00	39,552
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,50	1,545
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,545
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	85,00	15,321
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1100	190,00	20,899
40	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. gr. 80mm	m2			510,682
						49,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	32,80	39,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,80	9,84
	28112363049031	Panouri "Sandwich" * gr. 80mm	m2	1,0200	380,00	395,35
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	12,00	31,579
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	5,50	16,83
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,53
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	85,00	15,693
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			146,64
						62,648
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	32,80	62,648
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,00	23,216
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,851
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,50	23,215
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,50	20,075
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,426
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,953
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,60	1,196
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,327
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,20	0,247
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			144,18
						60,188
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	32,80	60,188
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,00	23,215
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,851
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,50	23,216
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,50	20,075
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,50	3,426
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,953
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,60	1,196
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,327
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,20	0,247
		4. Perete despartitor				
43	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din	100m2			17 440,634

1	2	3	4	5	6	7
		placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				3 176,034
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	32,80	2 952,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	32,80	224,034
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	16,00	128,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	132,00	12 012,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	6,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,00	130,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	5,00	1,202
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	2 900,00	290,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,92	1 094,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	135,00	81,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	190,00	406,677
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	12,00	43,321
44	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Hidrofob)	100m2			20 898,495
						3 176,019
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	32,80	2 952,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	32,80	224,019
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	16,00	128,00
	2662102701902	Placi din ipsos Hidrofob	m2	91,0000	170,00	15 470,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	6,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	72,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,00	130,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	5,00	1,199
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	2 900,00	290,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,92	1 094,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	135,00	81,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	190,00	406,558
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	12,00	43,319
45	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (dubli) strat dublu Pret dublu la material si manopera	100m2			34 431,21
						6 352,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	32,80	5 904,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	32,80	448,04
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	16,00	256,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	132,00	24 024,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	12,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,00	144,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,00	260,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	5,00	2,402
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	2 900,00	580,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,92	2 188,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	135,00	162,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	190,00	406,644
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	12,00	43,324
46	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm /pentru sc-1(SAC pt.-25)	buc			32,31
						5,576
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	32,80	5,576
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,67	4,384
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	21,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
47	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,15
						14,104
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	32,80	10,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,40	0,462
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	135,00	0,135
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 180,00	0,119
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
48	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg/ intarirea peretilor despartitori (C p1.18) (C p1.18)	kg			26,842
						9,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	32,80	9,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0400	24,00	0,962
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci	kg	0,0600	1,40	0,084
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	11,00	11,463

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,00	0,481
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	135,00	0,27
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,0200	24,00	0,481
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	12,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	36,50	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			571,282 211,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	32,80	211,207
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	24,00	93,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	36,00	19,80
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,00	46,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
50	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoasesi din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. Bara de lemn 70 x 100 mm (SAC P1.25)	m3			4 634,70 721,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	32,80	656,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	32,80	65,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2010102906970	Bara de lemn 70 x 100 mm	m3	0,2500	2 900,00	725,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	16,00	80,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	3,60	12,60
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,80	6,30
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,20
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	22,00	110,00
51	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			322,682 67,241
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	32,80	67,241
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	25,00	245,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci	kg	5,0400	1,40	7,059
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	190,00	0,864
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,682
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	202,00	1,836
52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoasesi din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. Bara de lemn 80 x 80 mm (SAC P1.25)	m3			4 630,023 721,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	32,80	656,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	32,80	65,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2010102906980	Bara de lemn 80 x 80 mm	m3	0,2500	2 900,00	720,323
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	16,00	80,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	3,60	12,60
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,80	6,30
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,20	4,20
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	22,00	110,00
53	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			321,884 67,187
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	32,80	67,187
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	25,00	245,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci	kg	5,0400	1,40	7,055
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	190,00	0,613
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,726
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	202,00	1,303
		5. Ferestre				
54	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 337,856 23,944
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	32,80	21,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	32,80	2,296
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	125,00	20,626
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,67	1,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
55	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 300,788 18,366
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	32,80	16,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,80	1,64
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,031
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	125,00	15,372
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,67	1,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv GB3.3	m2			1 337,873 23,942
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	32,80	21,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	32,80	2,298
	2030112938151	Ferestre din mase plastice GB3.3	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,955
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	125,00	20,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,67	1,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,201
57	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp GB 1.2.4	m2			1 300,788 18,368
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	32,80	16,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,80	1,64
	2030112938152	Ferestre din mase plastice GB 1.2.4	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,026
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	125,00	15,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,67	1,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
58	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - latimea 250 mm	m			63,521 11,809
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	32,80	9,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,80	2,624
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=250 mm	m	1,0000	50,00	51,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,612
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - latimea 380 mm	m			90,04 11,808
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	32,80	9,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,80	2,624
	2521106718492	Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=380 mm	m	1,0000	76,00	77,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,612
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		6. Usi				
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - inclusiv armat UO interior metal	m2			1 637,936 144,322
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	32,80	116,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,80	13,12
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	32,80	6,233

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	32,80	8,856
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Interioare cu izolare	m2	1,0000	1 460,00	1 460,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,67	0,468
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	30,00	4,201
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,40	1,96
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	135,00	0,678
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351	kg	0,7000	30,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,005
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	190,00	3,802
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UO	m2			1 425,213 26,567
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	32,80	23,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,80	2,624
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare/sticla UIG 21-12	m2	1,0000	1 330,00	1 330,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,67	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /sticla	m2			1 425,212 26,568
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	32,80	23,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,80	2,624
	2030112939250	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare/inclusiv sticla	m2	1,0000	1 330,00	1 330,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,874
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,67	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /sticla UIG 21-12	m2			1 425,214 26,569
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	32,80	23,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,80	2,624
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare/sticla UIG 21-12	m2	1,0000	1 330,00	1 330,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,67	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UB pentru balcon	m2			1 425,212 26,568
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	32,80	23,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,80	2,625
	2030112939160	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare UB pu balcon	m2	1,0000	1 330,00	1 330,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,874
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,67	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		7. Pardosele				
65		Tip A	m2			0,00 0,00
66	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% monolit polistirolciment gr. 45 mm	m3			939,608 52,808
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,80	52,808
	2873122005445	Polistirolciment gr. 45 mm	m3	1,0400	850,00	884,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - M150	m2			76,40 22,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,80	19,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2664102102150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	880,00	29,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	135,00	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
68	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			166,02 36,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	32,80	32,80
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	95,00	101,246
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,00	0,639
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,60	1,583
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,462
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,711
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,008
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,045
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	64,00	1,559
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	135,00	0,082
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,02	19,305
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
69		Tip B	m2			0,00 0,00
70	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% monolit polistirolciment gr. 20 mm	m3			939,93 52,825
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,80	52,825
	2873122005420	Polistirolciment gr. 20 mm	m3	1,0400	850,00	884,298
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,807
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - M150 (gr. 25 mm)	m2			76,386 22,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,80	19,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2664102102150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	880,00	29,026
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	135,00	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			12,779 3,936
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,80	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,80	0,656
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0055	880,00	4,827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,40	3,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	135,00	0,943
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,023
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Hidroizil	m2			39,259 2,624
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	32,80	2,624
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	14,25
	2682132601636	Carton bitumat - Hidroizol	m2	1,1000	19,00	20,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,50	0,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,342
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,275
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - M150 (gr. 20 mm)	m2			76,386 22,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,80	19,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2664102102150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	880,00	29,026
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	135,00	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
75	CG01A1, k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			25,594 7,872
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,80	6,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,80	1,312
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0055	880,00	9,686
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,40	6,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	135,00	1,892
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,045
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			218,866 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	32,80	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,80	8,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	116,00	119,482
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,00	0,084
77		Tip C	m2			0,00 0,00
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - M150 (gr. 20 mm)	m2			76,40 22,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,80	19,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2664102102150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	880,00	29,039
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	135,00	5,671
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
79	CG01A1, k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			25,581 7,872
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,80	6,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,80	1,312
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0055	880,00	9,674

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,40	6,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	135,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,045
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			218,866 82,001
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	32,80	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,80	8,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	116,00	119,481
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,00	0,084
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			46,527 27,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	32,80	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	135,00	0,809
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,008
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,50	14,79
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci	kg	0,1000	1,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
82		Tip D	m2			0,00 0,00
83	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% monolit polistirolociment gr. 50 mm	m3			939,718 52,809
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	32,80	52,809
	2873122005450	Polistirolociment gr. 50 mm	m3	1,0400	850,00	884,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,799
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - M150 (gr. 20 mm)	m2			76,398 22,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,80	19,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2664102102150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	880,00	29,039
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	135,00	5,669
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
85	CG01A1, k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			25,592 7,872
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	32,80	6,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	32,80	1,312
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0055	880,00	9,684
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,40	6,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	135,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,045
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			218,864 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	32,80	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,80	8,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	116,00	119,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,20	8,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,00	0,084
87	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			46,527 27,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	32,80	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	135,00	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,007
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	14,50	14,79
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci	kg	0,1000	1,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		8. Finisai interior				
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,77 50,184
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	32,80	50,184
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,35	9,639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,00	0,137
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,384 0,984
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,80	0,984
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,115 18,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,80	18,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,92	0,115
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
91	CF02A f2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pereti)	m2			60,365 39,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	32,80	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,80	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,60	12,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	135,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,075
92	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - pereti despartitor din gips	m2			60,365 39,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	32,80	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,80	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,60	12,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	135,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,075
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,384 0,984
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,80	0,984

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - 3 mm	m2			50,577 40,016
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,80	40,016
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,35	9,639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,112
95	CF51B, k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			19,977 15,744
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,80	15,744
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,35	3,861
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	7,00	0,042
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,384 0,984
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,80	0,984
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,802 18,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,80	14,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,115 18,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,80	18,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,92	0,115
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			247,444 80,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	32,80	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,80	6,56
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	145,00	152,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,04
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,20	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	7,00	0,084
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,069 21,648
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	32,80	14,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	32,80	7,216
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,372
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 180,00	1,179
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	135,00	0,837
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,007

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,384 0,984
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,80	0,984
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri	m2			50,577 40,016
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,80	40,016
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,35	9,639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,112
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri	m2			27,115 18,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,80	18,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,92	0,115
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
104		Loje, balcoane la apartamente (nod 1, pl. 18)	m2			0,00 0,00
105	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			60,365 39,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	32,80	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,80	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,60	12,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	135,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,075
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - 3 mm	m2			50,577 40,016
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,80	40,016
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,35	9,639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,112
107	CF51B, k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			19,977 15,744
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	32,80	15,744
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,35	3,861
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	7,00	0,042
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,384 0,984
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,80	0,984
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,802 18,04

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,80	14,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ la glafuri	m2			27,115 18,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,80	18,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,92	0,115
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,77 50,184
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	32,80	50,184
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,35	9,639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	7,00	0,137
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,384 0,984
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,80	0,984
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,802 18,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	32,80	14,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,115 18,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,80	18,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,92	0,115
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		9. Finisaje exterioare				
115	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			76,639 52,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	32,80	45,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,80	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,40	7,98
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,60	11,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	135,00	4,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	5,00	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,025
116	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			81,508 40,016
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,80	40,016
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,00	41,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
117	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,069 21,648

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	32,80	14,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	32,80	7,216
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,372
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 180,00	1,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	135,00	0,837
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			50,577 40,016
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,80	40,016
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,35	9,639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,00	0,112
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,384 0,984
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	32,80	0,984
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,115 18,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,80	18,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,92	0,115
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
121	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Glafuri exterioare-отливы)	m			141,565 39,032
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6300	32,80	20,664
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	32,80	8,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3100	32,80	10,168
	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	1,2070	82,00	98,975
	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	0,0510	30,00	1,53
	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,0340	30,00	1,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0250	24,00	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0170	24,00	0,408
		10. Alte lucrari				
122		Put de aeraj PA-1.2.3 (pl.33)	buc			0,00 0,00
123	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (h=1m)	m3			1 595,127 177,12
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	32,80	146,949
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	32,80	30,171
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	155,822
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 900,00	1,986
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,199
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	190,00	76,00
124	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (400 x 150 mm)	m			491,804 82,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	32,80	65,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	32,80	16,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	15,00	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	1,67	2,104
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	30,00	6,30
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	190,00	380,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	36,50	18,25
125	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si	t			17 301,52

1	2	3	4	5	6	7
		constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura				2 788,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	32,80	1 394,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	32,80	975,81
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	32,80	278,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	32,80	139,41
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,00	12 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E	kg	5,5000	30,00	165,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,50	12,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	4,50	22,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,20	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,4000	24,00	9,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,6000	24,00	14,40
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	87,00	478,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	190,00	1 805,00
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			571,303 211,224
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	32,80	211,224
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	25,00	195,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	24,00	93,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	36,00	19,811
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,00	46,793
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,876
127	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			100,782 2,952
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	32,80	2,952
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	81,00	81,81
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,50	0,157
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	9,50	14,535
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,348
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
128	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placi din oxid magneziu gr. 12.5 mm)	m2			209,92 29,52
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	32,80	29,52
	2732103646070	Tabla cutata Placi din oxid magneziu gr. 12.5 mm	m2	1,1100	143,00	158,73
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	3,60	10,08
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	190,00	7,60
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. "Ranila"	m2			171,156 26,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	32,80	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	32,80	1,64
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm - "Ranila"	kg	5,5500	24,00	139,86
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	24,00	0,756
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 1 932 042 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	77,490	13,776 13,776	1 067,508 1 067,508
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	76,090	13,776 13,776	1 048,222 1 048,222
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	504,240	10,49 9,84	5 289,482 4 961,722
4	IzF11A k=0,8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit gr.40mm)	m3	20,170	44,486 42,246	897,291 852,111
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,860	26,333 25,583	575,635 559,24
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,860	10,49 9,84	229,307 215,102
7	IzF11A k=0,8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30	m3	0,870	44,505 42,263	38,719 36,769

1	2	3	4	5	6	7
		mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit gr.40mm)				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	871,530	9,206 8,856	8 023,334 7 718,299
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,060	130,96 129,56	1 579,379 1 562,494
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapetul sub fereastră F-4 H=850mm) SAC, PE-7, not.1	m3	2,390	130,967 129,567	313,01 309,665
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	30,440	43,946 43,296	1 337,717 1 317,937
12	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (blocuri din ghips)	m2	160,750	43,946 43,296	7 064,317 6 959,832
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	66,440	23,816 23,616	1 582,31 1 569,02
14	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	228,040	26,24 26,24	5 983,77 5 983,77
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre- manual	t	228,040	36,408 36,408	8 302,467 8 302,467
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	228,040	40,04 0,00	9 130,66 0,00
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,070	98,339 12,477	105,223 13,35
		Total Demontare Inclusiv salariu				52 568,351 42 477,508
		2. Amplasare a golurilor				

1	2	3	4	5	6	7
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (GO-2 .3.4.5)	m3	12,600	1 738,858 159,08	21 909,606 2 004,408
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp 150x150	kg	115,100	18,295 1,476	2 105,765 169,904
20	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	15,260	95,12 95,12	1 451,531 1 451,531
21	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida - cu mortar M150	m	15,260	55,04 43,951	839,917 670,694
22	RCsB21C k=1,33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Gauri pt. bolt gr.40cm)	buc	20,000	34,354 7,416	687,072 148,322
23	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	12,200	127,352 125,952	1 553,694 1 536,614
24	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	4 086,400	13,047 0,656	53 316,957 2 680,645
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,090	571,312 211,235	2 336,666 863,952
26	RCsB21C k=1,33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Gauri pt. bolt gr.40cm)	buc	81,000	34,354 7,416	2 782,641 600,699

1	2	3	4	5	6	7
27		Bolt M10	buc	81,000	0,64 0,00	51,84 0,00
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (cu mortar M150)	m2	44,500	147,738 75,44	6 574,363 3 357,08
		Total Amplasare a golurilor Inclusiv salariu				93 610,052 13 483,849
		3. Peretii (SAC pl.-10)				
29	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (Not 2,3)	m3	10,400	1 738,74 159,08	18 082,891 1 654,432
30	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (gr. 200mm)	m3	2,500	1 738,20 159,08	4 345,50 397,70
31	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Polistiren expandat gr.50mm)	m2	12,500	161,479 69,24	2 018,486 865,494
32		Ingraditile balcoanelor(SAC pl.28-33)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm/pentru bolturi hilti	buc	106,000	32,31 5,576	3 424,834 591,056
34	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in	buc	106,000	66,788 32,144	7 079,545 3 407,264

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou - cu mortar "HILTI"				
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	3,160	13 676,009 1 312,00	43 216,187 4 145,92
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,160	571,303 211,228	1 805,317 667,48
37	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Gauri pt. A2)	buc	152,000	32,31 5,576	4 911,082 847,552
38	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (not.2, PE-28) MB15	buc	152,000	19,979 19,024	3 036,808 2 891,648
39	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei peste 12 m: dispuse in fata riglelor. gr. 80mm	m2	82,630	488,223 46,904	40 341,878 3 875,681
40	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. gr. 80mm	m2	69,440	510,682 49,20	35 461,74 3 416,448
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	52,850	146,64 62,648	7 749,906 3 310,963
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete	m2	80,600	144,18 60,188	11 620,888 4 851,153

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate fara izolatie				
		Total Peretii (SAC pl.-10) Inclusiv salariu				183 095,062 30 922,791
		4. Perete despartitor				
43	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,990	17 440,634 3 176,034	17 266,228 3 144,274
44	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Hidrofob)	100m2	1,810	20 898,495 3 176,019	37 826,276 5 748,594
45	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (dubli) strat dublu Pret dublu la material si manopera	100m2	0,870	34 431,21 6 352,04	29 955,153 5 526,275
46	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm /pentru sc-1(SAC pt.-25)	buc	396,000	32,31 5,576	12 794,661 2 208,096
47	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	396,000	15,15 14,104	5 999,476 5 585,184
48	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg/ intarirea peretilor despartitori (C p1.18) (C p1.18)	kg	281,160	26,842 9,84	7 546,794 2 766,614
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,280	571,282 211,207	159,959 59,138
50	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoasesi din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. Bara de lemn 70 x 100 mm (SAC P1.25)	m3	0,220	4 634,70 721,60	1 019,634 158,752

1	2	3	4	5	6	7
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,220	322,682 67,241	70,99 14,793
52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoasesi din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. Bara de lemn 80 x 80 mm (SAC P1.25)	m3	0,310	4 630,023 721,60	1 435,307 223,696
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,310	321,884 67,187	99,784 20,828
		Total Perete despartitor Inclusiv salariu				114 174,262 25 456,244
		5. Ferestre				
54	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	52,070	1 337,856 23,944	69 662,168 1 246,761
55	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,440	1 300,788 18,366	7 076,289 99,909
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv GB3.3	m2	3,440	1 337,873 23,942	4 602,284 82,361
57	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp GB 1.2.4	m2	48,780	1 300,788 18,368	63 452,433 895,997
58	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - latimea 250 mm	m	1,400	63,521 11,809	88,929 16,532
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - latimea 380 mm	m	42,800	90,04 11,808	3 853,712 505,382
		Total Ferestre Inclusiv salariu				148 735,815 2 846,942
		6. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - inclusiv armat UO interior metal	m2	15,540	1 637,936 144,322	25 453,52 2 242,766
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UO	m2	21,840	1 425,213 26,567	31 126,641 580,232
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /sticla	m2	39,270	1 425,212 26,568	55 968,09 1 043,336
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /sticla UIG 2I-12	m2	20,160	1 425,214 26,569	28 732,305 535,624
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UB pentru balcon	m2	22,270	1 425,212 26,568	31 739,469 591,68
		Total Usi Inclusiv salariu				173 020,025 4 993,638
		7. Pardosele				
65		Tip A	m2	0,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
66	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% monolit polistirolciment gr. 45 mm	m3	20,100	939,608 52,808	18 886,121 1 061,441
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - M150	m2	446,570	76,40 22,96	34 118,127 10 253,248
68	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	446,570	166,02 36,08	74 139,697 16 112,246
69		Tip B	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
70	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% monolit polistirolciment gr. 20 mm	m3	0,570	939,93 52,825	535,76 30,11
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - M150 (gr. 25 mm)	m2	28,620	76,386 22,96	2 186,155 657,116
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-28,620	12,779 3,936	-365,732 -112,636
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Hidroizil	m2	28,620	39,259 2,624	1 123,597 75,112
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	28,620	76,386 22,96	2 186,155 657,116

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin - M150 (gr. 20 mm)				
75	CG01A1, k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-28,620	25,594 7,872	-732,51 -225,303
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,620	218,866 82,00	6 263,932 2 346,84
77		Tip C	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - M150 (gr. 20 mm)	m2	52,850	76,40 22,96	4 037,726 1 213,436
79	CG01A1, k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-52,850	25,581 7,872	-1 351,982 -416,035
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	52,850	218,866 82,001	11 567,047 4 333,732
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	56,550	46,527 27,88	2 631,08 1 576,598
82		Tip D	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
83	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% monolit polistirolciment gr. 50 mm	m3	3,090	939,718 52,809	2 903,73 163,18
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	61,700	76,398 22,96	4 713,732 1 416,632

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - M150 (gr. 20 mm)				
85	CG01A1, k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-61,700	25,592 7,872	-1 579,006 -485,702
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	61,700	218,864 82,00	13 503,901 5 059,40
87	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	66,020	46,527 27,88	3 071,722 1 840,638
		Total Pardosele Inclusiv salariu				177 839,252 45 557,169
		8. Finisai interior				
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	536,900	60,77 50,184	32 627,149 26 943,79
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	536,900	3,384 0,984	1 816,87 528,31
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	539,900	27,115 18,04	14 639,497 9 739,796
91	CF02A f2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pereti)	m2	848,700	60,365 39,36	51 231,751 33 404,832
92	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	677,760	60,365	40 913,026

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - pereti despartitor din gips			39,36	26 676,634
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 279,940	3,384 0,984	4 331,31 1 259,454
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - 3 mm	m2	1 279,940	50,577 40,016	64 735,531 51 218,086
95	CF51B, k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-1 279,940	19,977 15,744	-25 569,357 -20 151,369
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 279,940	3,384 0,984	4 331,31 1 259,454
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 279,940	22,802 18,04	29 185,258 23 090,117
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 279,940	27,115 18,04	34 705,829 23 090,118
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	246,500	247,444 80,36	60 994,946 19 808,74

1	2	3	4	5	6	7
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	220,100	25,069 21,648	5 517,727 4 764,725
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,020	3,384 0,984	148,977 43,329
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri	m2	44,020	50,577 40,016	2 226,388 1 761,491
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri	m2	44,020	27,115 18,04	1 193,611 794,121
104		Loje, balcoane la apartamente (nod 1, pl. 18)	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
105	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	123,300	60,365 39,36	7 443,044 4 853,088
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - 3 mm	m2	203,900	50,577 40,016	10 312,648 8 159,262
107	CF51B, k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-203,900	19,977 15,744	-4 073,311 -3 210,202
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	203,900	3,384	689,998

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,984	200,638
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	203,900	22,802 18,04	4 649,339 3 678,356
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ la glafuri	m2	203,900	27,115 18,04	5 528,79 3 678,356
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	66,700	60,77 50,184	4 053,326 3 347,273
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,700	3,384 0,984	225,713 65,633
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	66,700	22,802 18,04	1 520,902 1 203,268
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,700	27,115 18,04	1 808,582 1 203,268
		Total Finisai interior Inclusiv salariu				355 188,854 227 410,568
		9. Finisaje exterioare				
115	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	6,500	76,639 52,48	498,155 341,12
116	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,500	81,508 40,016	529,802 260,104
117	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	91,000	25,069 21,648	2 281,30 1 969,968

1	2	3	4	5	6	7
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,700	50,577 40,016	692,901 548,219
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,700	3,384 0,984	46,361 13,481
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,700	27,115 18,04	371,476 247,148
121	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Glafuri exterioare-отливы)	m	28,680	141,565 39,032	4 060,085 1 119,431
		Total Finisaje exterioare Inclusiv salariu				8 480,08 4 499,471
		10. Alte lucrari				
122		Put de aeraj PA-1.2.3 (pl.33)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
123	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (h=1m)	m3	1,460	1 595,127 177,12	2 328,885 258,595
124	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (400 x 150 mm)	m	8,800	491,804 82,00	4 327,877 721,60
125	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	1,610	17 301,52 2 788,02	27 855,447 4 488,712
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	1,610	571,303 211,224	919,798 340,07

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
127	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	128,800	100,782 2,952	12 980,695 380,218
128	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placi din oxid magneziu gr. 12.5 mm)	m2	127,800	209,92 29,52	26 827,776 3 772,656
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. "Ranila"	m2	168,000	171,156 26,24	28 754,208 4 408,32
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				103 994,686 14 370,171

		Total	lei	1 410 698
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	92 704
		Cheltuieli de transport	3,00 %	29 089
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 532 491
		Cheltuieli de regie	3,00 %	45 975
		Total	100,00 +	1 578 466
		Beneficiu de deviz	2,00 %	31 569
		Total	100,00 +	1 610 035
		TVA	20,00 %	322 007
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 932 042 412 016

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02
Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 72 756 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	293,04	32,80	9 611,71
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	36,75	32,80	1 205,40
		Total manopera				10 817

Materiale:

1.	100	Apometru de apa rece d=15 mm	buc	8,00	380,00	3 040,00
2.	101	Filtru Y de apa rece FI-FI d=15 mm	buc	8,00	36,00	288,00
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	42,00	0,80	33,60
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,99	15,00	74,85
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,59	24,00	38,16
6.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,33	36,00	11,88
7.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,40	15,00	126,00
8.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,00	18,00	396,00
9.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,40	2,40	20,16
10.	2521216717020	Teava PPR d=20 mm	m	127,50	12,50	1 593,75
11.	2521216717025	Teava PPR d=25 mm	m	40,80	21,70	885,36
12.	2521216717050	Teava PPR d=20 mm	m	4,90	12,50	61,25
13.	2521216720110	Teava PP-R d=110 mm	m	97,85	27,50	2 690,88
14.	2521216720160	Teava PP-R d=50 mm	m	20,60	13,75	283,25
15.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	10,22	22,50	229,95
16.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	3,03	52,00	157,56
17.	2523156719420	Cot din material plastic d=20 mm	buc	87,50	2,90	253,75
18.	2523156719421	Teu din material plastic d=20 mm	buc	56,25	4,16	234,00
19.	2523156719422	Reductie din material plastic d=20 mm	buc	12,50	1,25	15,62
20.	2523156719425	Cot din material plastic d=25 mm	buc	28,00	2,90	81,20
21.	2523156719426	Teu din material plastic d=25 mm	buc	18,00	4,50	81,00
22.	2523156719427	Reductie din material plastic d=25 mm	buc	4,00	1,50	6,00
23.	2523156719520	Racord drept M x Fe d=20 mm	buc	125,00	11,70	1 462,50

24.	2523156719525	Racord drept M x Fe d=25 mm	buc	40,00	19,60	784,00
25.	2622102438000	Lavoar	buc	8,24	680,00	5 603,20
26.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,48	1 200,00	10 176,00
27.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,40	380,00	3 192,00
28.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,42	46,00	19,32
29.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,14	46,00	6,44
30.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,40	26,00	218,40
31.	2875114200020	Chiuvea din inox avind teava de scurgere din material de plastic	buc	3,03	671,00	2 033,13
32.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,40	64,00	537,60
33.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,16	68,00	554,88
34.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,19	32,00	358,08
35.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,32	24,00	391,68
36.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,40	85,00	714,00
37.	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	14,00	96,00	1 344,00
38.	2913124201370	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru lavuar , d1/2	buc	8,00	115,00	920,00
39.	2913124201470	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru chiuvea , d1/2	buc	3,00	115,00	345,00
40.	2913124204210	Supapa de sens d=20 mm	buc	8,16	42,00	342,72
41.	2913124503115	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe FI-FI cu sfera d=15 mm	buc	48,72	45,00	2 192,40
42.	2913124503120	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe FI-FI cu sfera d=20 mm	buc	8,12	62,00	503,44
43.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,40	24,00	201,60
44.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,40	24,00	201,60
45.	3220137315778	Decapant	kg	0,99	24,00	23,76
46.	332051735220	Termoizolatie conducte d=20 mm	m	70,30	2,50	175,75
47.	332051735225	Termoizolatie conducte d=25 mm	m	43,26	3,20	138,43
		Total materiale de construcții				43 043

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,64	7,50	27,30
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,91	36,00	248,76
		Total utilaje de construcții				275

Total	lei	60 630
TVA	20,00 %	12 126

Total deviz:

72 756

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau

Investitor Primaria orasului Vatra

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul A1				
		1.1. Tevi si armatura				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m			51,2 20,7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	32,80	20,66
	2521216717020	Teava PPR d=20 mm	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719420	Cot din material plastic d=20 mm	buc	0,7000	2,90	2,03
	2523156719421	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,4500	4,16	1,87
	2523156719422	Reductie din material plastic d=20 mm	buc	0,1000	1,25	0,12
	2523156719520	Racord drept M x Fe d=20 mm	buc	1,0000	11,70	11,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	36,00	1,51
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm PPR	m			68,6 20,7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	32,80	20,66
	2521216717025	Teava PPR d=25 mm	m	1,0200	21,70	22,13
	2523156719425	Cot din material plastic d=25 mm	buc	0,7000	2,90	2,03
	2523156719426	Teu din material plastic d=25 mm	buc	0,4500	4,50	2,02
	2523156719427	Reductie din material plastic d=25 mm	buc	0,1000	1,50	0,15
	2523156719525	Racord drept M x Fe d=25 mm	buc	1,0000	19,60	19,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	36,00	1,51
3	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=15 mm)	buc			53,2 7,5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	32,80	7,54
	2913124503115	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe FI-FI cu sfera d=15 mm	buc	1,0000	45,00	45,67
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=20 mm)	buc			70,5 7,5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	32,80	7,54
	2913124503120	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe FI-FI cu sfera d=20 mm	buc	1,0000	62,00	62,93
5	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (supapa de sens d=20 mm)	buc			48,7 5,9
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	32,80	5,90
	2913124204210	Supapa de sens d=20 mm	buc	1,0000	42,00	42,84
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din	m			5,2

1	2	3	4	5	6	7
		teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				5,2
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	32,80	5,25
7	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			3,6 3,6
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	32,80	3,62
8	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			1,6 1,6
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	32,80	1,64
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul d=20 mm -ΠΘΠ	m			14,2 11,5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	32,80	11,48
	332051735220	Termoizolatie conducte d=20 mm	m	1,0300	2,50	2,70
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul d=25 mm -ΠΘΠ	m			14,9 11,5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	32,80	11,48
	332051735225	Termoizolatie conducte d=25 mm	m	1,0300	3,20	3,46
		1.2. Utilaj				
11		Apometru de apa rece d=15 mm	buc			380,0 0,0
	100	Apometru de apa rece d=15 mm	buc	1,0000	380,00	380,00
12		Filtru Y de apa rece FI-FI d=20 mm	buc			36,0 0,0
	101	Filtru Y de apa rece FI-FI d=15 mm	buc	1,0000	36,00	36,00
		1.3. Lucrari de montarea				
13	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			8,2 8,2
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	32,80	8,20
14	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			75,4 75,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	32,80	75,44
		2. Sistemul T3				
		2.1. Tevi si armatura				
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m			51,2 20,7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	32,80	20,66
	2521216717020	Teava PPR d=20 mm	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719420	Cot din material plastic d=20 mm	buc	0,7000	2,90	2,03
	2523156719421	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,4500	4,16	1,87
	2523156719422	Reducție din material plastic d=20 mm	buc	0,1000	1,25	0,13
	2523156719520	Racord drept M x Fe d=20 mm	buc	1,0000	11,70	11,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	36,00	1,51
16	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=15 mm)	buc			53,2 7,5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	32,80	7,54
	2913124503115	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe FI-FI cu sfera d=15 mm	buc	1,0000	45,00	45,67
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din	m			5,2

1	2	3	4	5	6	7
		teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				5,2
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	32,80	5,25
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			3,6 3,6
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	32,80	3,61
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			1,6 1,6
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	32,80	1,64
		3. Sistemul C1				
		3.1. Tevi si armatura				
20	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PP-R d=50 mm)	m			23,7 9,2
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	32,80	9,18
	2521216720160	Teava PP-R d=50 mm	m	1,0300	13,75	14,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	24,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	15,00	0,20
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP-R d=110 mm)	m			39,4 10,5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	32,80	10,50
	2521216720110	Teava PP-R d=110 mm	m	1,0300	27,50	28,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 101,2 154,2
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	32,80	154,16
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 272,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	380,00	399,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	25,20
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	26,00	27,30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,50	23,63
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	64,00	67,20
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	85,00	89,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,40	2,52
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			919,7 60,7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	32,80	60,68
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	680,00	700,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	68,00	69,36
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,64
	2521216717050	Teava PPR d=20 mm	m	0,6000	12,50	7,66
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru lavuar indiferent de modul de inchidere inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2	buc			205,1 54,1
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	32,80	54,12
	2913124201370	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru lavuar , d1/2	buc	1,0000	115,00	115,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	18,00	36,00
25	SC05B	Chiuvea din inox avind teava de scurgere din material de plastic montat pe pereti din zidarie de beton	buc			823,8 47,6
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	32,80	47,56

1	2	3	4	5	6	7
	2875114200020	Chiuveta din inox avind teava de scurgere din material de plastic	buc	1,0000	671,00	677,71
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	52,00	52,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,00	32,32
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	22,50	13,65
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru chiuveta indiferent de modul de inchidere inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2	buc			205,1 54,1
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	32,80	54,12
	2913124201470	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru chiuveta , d1/2	buc	1,0000	115,00	115,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	18,00	36,00
27	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			118,6 16,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	32,80	16,40
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	96,00	96,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	46,00	1,38
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	46,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	7,50	1,95

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02
Instalatii apa si canalizare

Valoarea de deviz 72 756 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul A1				
		1.1. Tevi si armatura				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m	65,0	51,2 20,7	3 325,6 1 343,2
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm PPR	m	40,0	68,6 20,7	2 745,3 826,6
3	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=15 mm)	buc	32,0	53,2 7,5	1 703,0 241,4
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=20	buc	8,0	70,5 7,5	563,8 60,4

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
5	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (supapa de sens d=20 mm)	buc	8,0	48,7 5,9	389,9 47,2
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	105,0	5,2 5,2	551,0 551,0
7	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	10,5	3,6 3,6	38,0 38,0
8	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	105,0	1,6 1,6	172,2 172,2
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul d=20 mm -ΠΘΠ	m	65,0	14,2 11,5	922,0 746,2
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul d=25 mm -ΠΘΠ	m	40,0	14,9 11,5	597,6 459,2
		<i>Total</i>	lei			11 008,4
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 009,2
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			190,9
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			12 208,5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			366,3
		<i>Total</i>	100,00 +			12 574,8
		<i>Beneficii de deviz</i>	2,00 %			251,5
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				12 826,3 4 485,4
		1.2. Utilaj				
11		Apometru de apa rece d=15 mm	buc	8,0	380,0	3 040,0

1	2	3	4	5	6	7
					0,0	0,0
12		Filtru Y de apa rece FI-FI d=20 mm	buc	8,0	36,0 0,0	288,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			3 328,0
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			39,9
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 367,9
		1.3. Lucrari de montarea				
13	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	8,0	8,2 8,2	65,6 65,6
14	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	8,0	75,4 75,4	603,5 603,5
		<i>Total</i>	lei			669,1
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			150,5
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			819,6
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15,00 %			100,4
		<i>Total</i>	100,00 +			920,0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			18,4
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				938,4 669,1
		Total Sistemul A1 Inclusiv salariu				17 132,6 5 154,5
		2. Sistemul T3				
		2.1. Tevi si armatura				
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m	60,0	51,2 20,7	3 069,8 1 239,8
16	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (FI-FI cu sfera d=15 mm)	buc	16,0	53,2 7,5	851,5 120,7
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la	m	60,0	5,2	314,9

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm			5,2	314,9
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	6,0	3,6 3,6	21,6 21,6
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	60,0	1,6 1,6	98,4 98,4
		<i>Total</i>	lei			4 356,2
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			404,0
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			74,1
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			4 834,3
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			145,0
		<i>Total</i>	100,00 +			4 979,3
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			99,6
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				5 078,9 1 795,4
		Total Sistemul T3 Inclusiv salariu				5 078,9 1 795,4
		3. Sistemul C1				
		3.1. Tevi si armatura				
20	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm (PP-R d=50 mm)	m	20,0	23,7 9,2	474,7 183,7
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP-R d=110 mm)	m	95,0	39,4 10,5	3 743,8 997,1
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	8,0	2 101,2 154,2	16 809,7 1 233,3

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,0	919,7 60,7	7 357,5 485,4
24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru lavuar indiferent de modul de inchidere inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2	buc	8,0	205,1 54,1	1 641,0 433,0
25	SC05B	Chiuveta din inox avind teava de scurgere din material de plastic montat pe pereti din zidarie de beton	buc	3,0	823,8 47,6	2 471,3 142,7
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru chiuveta indiferent de modul de inchidere inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2	buc	3,0	205,1 54,1	615,4 162,4
27	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	14,0	118,6 16,4	1 660,3 229,6
		<i>Total</i>	lei			34 773,7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			870,1
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			926,4
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			36 570,2
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			1 097,1
		<i>Total</i>	100,00 +			37 667,3
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			753,3
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				38 420,6 3 867,2
		Total Sistemul C1 Inclusiv salariu				38 420,6 3 867,2
		Total	lei			60 630

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			12 126
		Total deviz:				72 756
		Inclisiv salariu				10 817

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 03
Nod de evidenta

Valoarea de deviz 65 048 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	13,31	32,80	436,56
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,05	32,80	132,84
3.	7134050013250	Izolator	h-om	1,79	32,80	58,71
4.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,78	32,80	25,58
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,95	32,80	293,56
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	45,22	32,80	1 483,22
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,41	32,80	79,05
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,04	32,80	1,31
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,37	32,80	536,93
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,04	32,80	1,31
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	32,80	11,81
		Total manopera				3 060

Materiale:

1.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,20	218,00	43,60
2.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,20	46,00	9,20
3.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,01	46,00	46,46
4.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04	64,00	2,56
5.	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	3,30	157,00	518,10
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00	150,00	0,00
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,03	15,00	0,45
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,30	5,00	1,50
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,24	24,00	5,76
10.	200	Aparatul de evidenta a energiei termice Ultraflow54 d=25 mm-l buc, Multical 602,PT-500-2 buc(in complet	buc	1,00	1 502,00	1 502,00

11.	201	Regulator de presiune diferentiala p/t ventilareAVP, d=20 mm	buc	1,00	18 432,00	18 432,00
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	14 000,00	140,00
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,19	24,00	4,56
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,92	24,00	46,08
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,50	24,00	108,00
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,38	36,00	13,68
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	24,00	0,24
18.	2430116104161	Email PF-115	kg	0,73	25,00	18,25
19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,47	24,00	11,28
20.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,19	24,00	4,56
21.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,73	21,00	15,33
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,03	18,00	0,54
23.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,07	28,00	1,96
24.	2521216701025	Teava din otel 25 x 2,0 mm	m	0,51	32,50	16,57
25.	2521216701032	Teava din otel 32 x 2,0 mm	m	1,01	38,40	38,78
26.	2521216701057	Teava din otel 57 x 3,0 mm	m	14,21	32,50	461,83
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,32	1,40	0,45
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	1 180,00	0,00
29.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	64,00	0,00
30.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	3,93	26,70	104,93
31.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	29,49	14,00	412,86
32.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	50,00	18,00	900,00
33.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,04	31,60	1,26
34.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,32	24,20	7,74
35.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,30	28,00	8,40
36.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,06	7,80	0,46
37.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,04	26,20	1,04
38.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	2,00	15,60	31,20
39.	2722103306021	Teava din otel, 21,3 x 2,8 mm (pt evacuare aer)	m	1,04	40,90	42,54
40.	2722103306033	Teava din otel, 33.5 x 3.2 mm (pt drenare)	m	1,03	89,65	92,34
41.	2722103310032	Teava instalatie (d32x2.0,L=0.6m)	m	0,60	34,60	20,76
42.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,07	12,00	0,84
43.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,22	12,00	2,64
44.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,25	12,00	3,00
45.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,17	12,00	2,04
46.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,23	12,00	2,76
47.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,15	30,00	4,50
48.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,97	12,00	11,64
49.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,45	16,00	23,20
50.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	235,40	0,50	117,70
51.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,80	2,30	6,44
52.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	10,00	2,30	23,00
53.	2875274205150	Robinet sferic, DN15 mm (pt evacuare aer)	buc	2,00	679,00	1 358,00
54.	2875274205151	Robinet sferic, DN25 mm (pt scurgerea apei)	buc	2,00	1 045,00	2 090,00
55.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,32	60,00	79,20
56.	300	Filtru plasa DN25, tip Y222 P	buc	1,00	579,00	579,00
57.	301	Filtru plasa DN50, tip Y333 P	buc	1,00	2 560,00	2 560,00
58.	302	Robinetcu sfera DN50, X34448	buc	5,00	3 500,00	17 500,00

59.	303	Manometru OBM1 -100	buc	6,00	105,00	630,00
60.	304	Termometru (0 -100*С)	buc	3,00	150,00	450,00
61.	305	Кран трехходовой Ду-15 11 Б1 86к	buc	6,00	50,00	300,00
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,77	1,67	1,29
63.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	5,00	0,00
64.	500	Трубка кольцевая. для манометра из стальной бесшовной трубы д=14 x 2,0 мм	m	3,00	8,54	25,62
Total materiale de construcții						48 840

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	126,00	1,26
2.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,04	87,00	3,48
3.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,20	202,00	242,40
Total utilaje de construcții						247

Total	lei	54 207
TVA	20,00 %	10 841

Total deviz:

65 048

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau

Investitor Primaria orasului Vatra

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Karnstrup Energi	Aparatul de evidenta a energiei termice Ultraflow 54 d=25 mm-1 buc, Multical 602,PT-500-2 buc(in complet)	buc			1 502,0 0,0
	200	Aparatul de evidenta a energiei termice Ultraflow54 d=25 mm-1 buc, Multical 602,PT-500-2 buc(in complet)	buc	1,0000	1 502,00	1 502,00
2	Danfoss	Regulator de presiune diferentiala p/t ventilare AVP, d=20 mm	buc			18 432,0 0,0
	201	Regulator de presiune diferentiala p/t ventilareAVP, d=20 mm	buc	1,0000	18 432,00	18 432,00
3	Danfoss	Filtru plasa DN25, tip Y222 P	buc			579,0 0,0
	300	Filtru plasa DN25, tip Y222 P	buc	1,0000	579,00	579,00
4	Danfoss	Filtru plasa DN50, tip Y333 P	buc			2 560,0 0,0
	301	Filtru plasa DN50, tip Y333 P	buc	1,0000	2 560,00	2 560,00
5	Danfoss	Robinetcu sfera DN50, X34448	buc			3 500,0 0,0
	302	Robinetcu sfera DN50, X34448	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
6		Manometru OBM1 -100	buc			105,0 0,0
	303	Manometru OBM1 -100	buc	1,0000	105,00	105,00
7		Termometru (0- 100°C)	buc			150,0 0,0
	304	Termometru (0 -100°C)	buc	1,0000	150,00	150,00
		2. Lucrari de montarea				
8	11-02-022-01	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)	buc			33,8 33,8
	1	Muncitor	h-om	1,0300	32,80	33,78
9	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa , kg, pina la 1,5 (regulator)	buc			36,4 33,8
	1	Muncitor	h-om	1,0300	32,80	33,78
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	64,00	2,56
10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			75,4 75,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	32,80	75,44

1	2	3	4	5	6	7
11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			75,4 75,4
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	32,80	75,44
12	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 50	buc			237,0 73,8
	1	Muncitor	h-om	2,2500	32,80	73,80
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0400	46,00	1,84
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	46,00	9,29
	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	0,6600	157,00	103,62
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2400	202,00	48,48
13	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			13,6 13,1
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	32,80	13,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	24,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	24,00	0,28
14		Кран трехходовой Ду- 15 11 Б1 86к	buc			50,0 0,0
	305	Кран трехходовой Ду-15 11 Б1 86к	buc	1,0000	50,00	50,00
15		Трубка кольцевая. для манометра из стальной бесшовной трубы д=14 x 2,0 мм	m			8,5 0,0
	500	Трубка кольцевая. для манометра из стальной бесшовной трубы д=14 x 2,0 мм	m	1,0000	8,54	8,54
16	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			5,2 4,6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	32,80	4,59
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0100	15,00	0,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	24,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	24,00	0,32
17	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (отборные устройства)	buc			44,3 34,4
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	32,80	34,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	24,00	2,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	24,00	1,10
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	12,00	0,24
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	15,60	3,12
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	2,30	2,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	24,00	0,29
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,58
		3. Lucrari tehnico-sanitare				
		3.1. Tevi si armatura				
18	ID04A	Robinet sferic, avind diamehul nominal de 15 mm (pt evacuare aer)	buc			685,0 4,9
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	32,80	4,92
	2875274205150	Robinet sferic, DN15 mm (pt evacuare aer)	buc	1,0000	679,00	679,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,72
19	ID04A	Robinet sferic, avind diamehul nominal de 25 mm (p/t scurgerea apei)	buc			1 051,0 4,9
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	32,80	4,92
	2875274205151	Robinet sferic, DN25 mm (pt scurgerea apei)	buc	1,0000	1 045,00	1 045,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,72
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2.0 mm	m			51,0 15,8
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	32,80	15,74

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701025	Teava din otel 25 x 2.0 mm	m	1,0150	32,50	33,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	24,00	1,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,00	0,24
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,00	0,48
21	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 x 2,0 mm	m			60,5 18,4
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	32,80	18,37
	2521216701032	Teava din otel 32 x 2,0 mm	m	1,0150	38,40	38,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	24,00	2,16
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	12,00	0,24
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	24,00	0,96
22	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m			88,5 45,9
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000	32,80	45,92
	2521216701057	Teava din otel 57 x 3,0 mm	m	1,0150	32,50	32,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0990	24,00	2,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2460	24,00	5,90
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0690	12,00	0,83
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,2000	2,30	0,46
23	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 21,3 x 2,8 mm (pt evacuare aer)	m			66,8 14,8
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	32,80	14,76
	2722103306021	Teava din otel, 21,3 x 2,8 mm (pt evacuare aer)	m	1,0100	40,90	42,54
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	28,00	4,20
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	24,20	3,87
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	7,80	0,23
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	26,20	0,52
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	31,60	0,63
24	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5 x 3.2 mm (pt drenare)	m			123,1 21,3
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	32,80	21,32
	2722103306033	Teava din otel, 33.5 x 3.2 mm (pt drenare)	m	1,0100	89,65	92,34
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	28,00	4,20
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	24,20	3,87
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	7,80	0,23
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	26,20	0,52
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	31,60	0,63
25	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			24,9 6,9
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	32,80	6,89
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	18,00	18,00
26	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (reazem mobile pentru conducte D50 ОПБ - 6 buc)	kg			175,1 2,0
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	32,80	0,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	32,80	0,99
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	60,00	60,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	30,00	3,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	64,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	14 000,00	106,06
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	87,00	2,64
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	126,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
27	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,9 4,9
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	32,80	4,91
28	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,0 2,0
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	32,80	1,97
29	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (d32x2.0,L=0.6m)	buc			35,3 13,1
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	32,80	13,12
	2722103310032	Teava instalatie (d32x2.0,L=0.6m)	m	0,6000	34,60	20,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	24,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0090	24,00	0,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,00	0,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0.0-7.0 mm	m3	0,0018	150,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	5,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 180,00	0,00
		3.2. Lucrari de izolarea				
30	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal PF-115	m2			27,5 19,4
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	32,80	5,27
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	32,80	14,13
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	21,00	3,16
	2430116104161	Email PF-115	kg	0,1500	25,00	3,76
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,0150	28,00	0,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	24,00	0,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
31	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de; 30; 40mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2			69,6 34,8
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	32,80	34,77
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	26,70	27,47
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	16,00	6,07
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	12,00	0,79
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	12,00	0,53
32	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			614,2 371,1
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	32,80	309,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	32,80	62,16
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	218,00	229,47
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	12,00	13,89
33	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			56,0 17,3
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5270	32,80	17,29
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata 0.5mm	kg	2,7560	14,00	38,59
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	1,67	0,12
34	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			43,9 32,9
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	32,80	32,89

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,50	11,00
35	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			634,0 210,0
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4900	32,80	210,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,5000	36,00	273,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,7500	24,00	91,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5300	18,00	10,80
	2320166200676	White spirit	kg	1,8800	24,00	43,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9400	5,00	5,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03
Nod de evidenta

Valoarea de deviz 65 048 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Karnstrup Energi	Aparatul de evidenta a energiei termice Ultraflow 54 d=25 mm-1 buc, Multical 602,PT-500-2 buc(in complex)	buc	1,0	1 502,0 0,0	1 502,0 0,0
2	Danfoss	Regulator de presiune diferentiala p/t ventilare AVP, d=20 mm	buc	1,0	18 432,0 0,0	18 432,0 0,0
3	Danfoss	Filtru plasa DN25, tip Y222 P	buc	1,0	579,0 0,0	579,0 0,0
4	Danfoss	Filtru plasa DN50, tip Y333 P	buc	1,0	2 560,0 0,0	2 560,0 0,0
5	Danfoss	Robinetcu sfera DN50, X34448	buc	5,0	3 500,0 0,0	17 500,0 0,0
6		Manometru OBM1 -100	buc	6,0	105,0 0,0	630,0 0,0
7		Termometru (0- 100°C)	buc	3,0	150,0 0,0	450,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			41 653,0
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			499,8
		Total Utilaj				42 152,8

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montarea				
8	11-02-022-01	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)	buc	1,0	33,8 33,8	33,8 33,8
9	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa , kg, pina la 1,5 (regulator)	buc	1,0	36,4 33,8	36,4 33,8
10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,0	75,4 75,4	75,4 75,4
11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,0	75,4 75,4	75,4 75,4
12	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 50	buc	5,0	237,0 73,8	1 185,2 369,0
13	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	6,0	13,6 13,1	81,3 78,7
14		Кран трехходовой Ду- 15 11 Б1 8бк	buc	6,0	50,0 0,0	300,0 0,0
15		Трубка кольцевая. для манометра из стальной бесшовной трубы д=14 x 2,0 мм	m	3,0	8,5 0,0	25,6 0,0
16	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	3,0	5,2 4,6	15,7 13,8
17	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (отборные устройства)	buc	10,0	44,3 34,4	443,0 344,4
		<i>Total</i>	lei			2 271,8

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			230,5
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			30,2
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			2 532,5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15,00 %			153,6
		<i>Total</i>	100,00 +			2 686,1
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			53,7
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				2 739,8 1 024,3
		3. Lucrari tehnico-sanitare				
		3.1. Tevi si armatura				
18	ID04A	Robinet sferic, avind diamehul nominal de 15 mm (pt evacuare aer)	buc	2,0	685,0 4,9	1 370,0 9,8
19	ID04A	Robinet sferic, avind diamehul nominal de 25 mm (p/t scurgerea apei)	buc	2,0	1 051,0 4,9	2 102,0 9,8
20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2.0 mm	m	0,5	51,0 15,8	25,5 7,9
21	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 x 2,0 mm	m	1,0	60,5 18,4	60,5 18,4
22	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m	14,0	88,5 45,9	1 239,6 642,9
23	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 21,3 x 2,8 mm (pt evacuare	m	1,0	66,8 14,8	66,8 14,8

1	2	3	4	5	6	7
		aer)				
24	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5 x 3.2 mm (pt drenare)	m	1,0	123,1 21,3	123,1 21,3
25	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	50,0	24,9 6,9	1 244,4 344,4
26	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (reazem mobile pentru conducte D50 ОПБ - 6 buc)	kg	1,32	175,1 2,0	231,1 2,6
27	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,5	4,9 4,9	76,1 76,1
28	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,5	2,0 2,0	30,5 30,5
29	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (d32x2.0,L=0.6m)	buc	1,0	35,3 13,1	35,3 13,1
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				6 604,9 1 191,6
		3.2. Lucrari de izolarea				
30	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal PF-115	m2	4,85	27,5 19,4	133,2 94,1
31	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de; 30; 40mm, la	m2	3,82	69,6 34,8	266,0 132,8

1	2	3	4	5	6	7
		conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv				
32	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,19	614,2 371,1	116,7 70,5
33	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	10,7	56,0 17,3	599,1 185,0
34	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	10,7	43,9 32,9	469,6 351,9
35	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,05	634,0 210,0	31,7 10,5
		Total Lucrari de izolarea Inklusiv salariu				1 616,3 844,8
		<i>Total</i>	lei			8 221,2
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			458,2
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			185,4
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			8 864,8
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			265,9
		<i>Total</i>	100,00 +			9 130,7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			182,6
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				9 313,3 2 036,4

		Total	lei	54 207
		TVA	20,00 %	10 841
		65 048		

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				3 060

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 04
Incalzirea**

Valoarea de deviz 633 742 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 04:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	87,50	32,80	2 870,00
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 088,46	32,80	35 701,48
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	326,20	32,80	10 699,36
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	65,24	32,80	2 139,87
Total manopera						51 415

Materiale:

1.	001	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d65mm , Danfoss	buc	1,00	6 664,00	6 664,00
2.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	1,80	46,00	82,80
3.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	12,46	46,00	573,16
4.	1012043	Saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,00	46,00	0,00
5.	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "CT3"	t	0,01	12 000,00	120,00
6.	1012229	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "CT3"	100 kg	0,05	1 000,00	50,00
7.	1012230	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "CT3"	100 kg	0,06	1 000,00	60,00
8.	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	8,86	157,00	1 391,02
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	9,19	24,00	220,56
10.	201	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=65MM , Danfoss	buc	1,00	10 918,00	10 918,00
11.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,07	64,00	4,48
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	34,08	24,00	817,92
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	76,34	24,00	1 832,16
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	18,67	24,00	448,08
15.	2521216701015	Teava din otel 15 mm	m	148,19	16,08	2 382,90

16.	2521216701020	Teava din otel 20mm	m	247,66	20,75	5 138,94
17.	2521216701025	Teava din otel 25 x 2,0 mm	m	231,42	32,50	7 521,15
18.	2521216701032	Teava din otel 32 x 2,0 mm	m	64,96	38,40	2 494,46
19.	2521216701040	Teava din otel 40mm	m	24,36	47,20	1 149,79
20.	2521216701050	Teava din otel 50mm	m	168,49	56,40	9 502,84
21.	2521216701065	Teava din otel 65mm	m	60,90	70,00	4 263,00
22.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	8,00	36,00	288,00
23.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	820,00	16,00	13 120,00
24.	2710700002000	Suporti fix S.F 1,2,3,4	kg	400,00	16,00	6 400,00
25.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	2,79	12,00	33,48
26.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	20,74	12,00	248,88
27.	28221157000011	Radiatoare unite si sectiune eliptica(0,291m2x762sectii)	m2	223,96	481,00	107 724,76
28.	2875274202732	Robinet cu dublu reglaj (tur) (MSV-S D32 (1 1/4"))	buc	8,00	1 207,00	9 656,00
29.	2875274202733	Robinet cu dublu reglaj (tur) " (MSV-S D15 (1/2"))	buc	18,00	438,00	7 884,00
30.	2875274202734	Robinet cu dublu reglaj (tur) (MSV-S D20 3/4"))	buc	12,00	524,00	6 288,00
31.	2875274202750	Robinet cu dublu reglaj (tur) " (MSV-S D25 (1"))	buc	12,00	1 947,00	23 364,00
32.	2875274203915	Stut pentru furtun 1 de 1/2"	buc	8,00	37,00	296,00
33.	2875274205108	Ventil de unghi D1/2" RL-5 ' HERZ	buc	22,00	228,00	5 016,00
34.	2875274205109	Ventil de unghi D3/4" RL-5 , HERZ	buc	34,00	235,00	7 990,00
35.	2875274205115	Robinet sferic, DN15 mm " (HERZ)	buc	88,00	96,50	8 492,00
36.	29131345000020	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8"	buc	24,00	36,00	864,00
37.	29131345000100	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	56,00	92,00	5 152,00
38.	29131346260001	Separator termostatic "DESICH",HERZ	buc	8,00	265,00	2 120,00
39.	29131346260002	Separator termostatic 3/4", "HERZ-TS- 90"	buc	34,00	400,00	13 600,00
40.	29131346260003	Separator termostatic 1/2", "HERZ-TS- 90"	buc	22,00	263,00	5 786,00
41.	300	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur).D.=50MM , Danfoss	buc	4,00	3 505,00	14 020,00
42.	301	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=50MM , Danfoss	buc	4,00	4 246,00	16 984,00
43.	302	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur).D.=40MM , Danfoss	buc	2,00	2 478,00	4 956,00
44.	303	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=40MM , Danfoss	buc	2,00	3 077,00	6 154,00
45.	304	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=32MM , Danfoss	buc	8,00	2 458,00	19 664,00
46.	308	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=25MM , Danfoss	buc	12,00	1 948,00	23 376,00
47.	309	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d20mm , Danfoss	buc	12,00	1 726,00	20 712,00
48.	310	Supapa de balansare manuala MSV-BD(retur).D.=15MM, Danfoss	buc	18,00	1 586,00	28 548,00
49.	332	Furtun pit drenaj L=20m-4buc.	m	80,00	13,40	1 072,00
50.	332051735215	Termoizolatie conducte diametrul cilindru =22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm	m	157,90	3,40	536,86
51.	332051735224	Termoizolatie conducte diametrul cilindru =28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK"	m	263,89	5,42	1 430,28
52.	332051735225	Termoizolatie conducte cilindru =35mm si grosimea b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK"	m	246,58	6,40	1 578,11
53.	332051735232	Termoizolatie conducte cilindru =48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm	m	69,22	8,10	560,68

		"TERMOROCK"				
54.	332051735240	Termoizolatie conducte avind diametrul cilindru =54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm "TERMOROCK"	m	25,96	12,40	321,90
55.	332051735250	Termoizolatie conducte avind diametrul cilindru =60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm "TERMOROCK"	m	179,53	30,83	5 534,91
56.	332051735265	Termoizolatie conducte avind diametrul cilindru =89mm si grosimea b=50mm pentru teava D=65 mm "TERMOROCK"	m	64,89	40,20	2 608,58
57.	4100116202820	Apa potabila	m3	2,33	5,00	11,65
		Total materiale de construcții				428 026

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	13,36	190,00	2 538,40
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	8,39	126,00	1 057,14
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	40,42	64,00	2 586,88
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	13,36	202,00	2 698,72
		Total utilaje de construcții				8 881

Total	lei	528 118
TVA	20,00 %	105 624

Total deviz:

633 742

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau

Investitor Primaria orasului Vatra

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d65mm , Danfoss	buc			6 664,0 0,0
	001	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d65mm , Danfoss	buc	1,0000	6 664,00	6 664,00
2	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=65MM , Danfoss	buc			10 918,0 0,0
	201	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=65MM , Danfoss	buc	1,0000	10 918,00	10 918,00
3	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur).D.=50MM , Danfoss	buc			3 505,0 0,0
	300	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur).D.=50MM , Danfoss	buc	1,0000	3 505,00	3 505,00
4	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=50MM , Danfoss	buc			4 246,0 0,0
	301	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=50MM , Danfoss	buc	1,0000	4 246,00	4 246,00
5	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur).D.=40MM , Danfoss	buc			2 478,0 0,0
	302	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur).D.=40MM , Danfoss	buc	1,0000	2 478,00	2 478,00
6	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=40MM , Danfoss	buc			3 077,0 0,0
	303	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=40MM , Danfoss	buc	1,0000	3 077,00	3 077,00
7	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=32MM , Danfoss	buc			2 458,0 0,0
	304	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=32MM , Danfoss	buc	1,0000	2 458,00	2 458,00
8	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) .D.=25MM , Danfoss	buc			1 948,0 0,0
	308	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=25MM , Danfoss	buc	1,0000	1 948,00	1 948,00
9	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d20mm , Danfoss	buc			1 726,0 0,0
	309	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d20mm , Danfoss	buc	1,0000	1 726,00	1 726,00
10	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD(retur) D.=15MM, Danfoss	buc			1 586,0 0,0
	310	Supapa de balansare manuala MSV-BD(retur).D.=15MM, Danfoss	buc	1,0000	1 586,00	1 586,00
		2. Lucrari de montarea				

1	2	3	4	5	6	7
11	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20	buc			127,0 36,7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	32,80	36,74
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0200	46,00	0,92
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	46,00	9,25
	1012229	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Cr3"	100 kg	0,0017	1 000,00	1,67
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2000	190,00	38,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2000	202,00	40,40
12	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32	buc			128,8 36,7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	32,80	36,74
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0300	46,00	1,38
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	46,00	9,25
	1012230	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Cr3"	100 kg	0,0032	1 000,00	3,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2000	190,00	38,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2000	202,00	40,40
13	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50	buc			292,6 73,8
	1	Muncitor	h-om	2,2500	32,80	73,80
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0400	46,00	1,84
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2010	46,00	9,24
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"	t	0,0005	12 000,00	10,00
	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	0,6600	157,00	103,62
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	190,00	45,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2400	202,00	48,48
14	11-02-042-05	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65,	buc			244,4 73,8
	1	Muncitor	h-om	2,2500	32,80	73,80
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0600	46,00	2,76
	1012043	Saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,0020	46,00	0,00
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"	t	0,0005	12 000,00	0,00
	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	0,4700	157,00	73,79
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2400	190,00	45,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2400	202,00	48,48
		3. Lucrari tehnico-sanitare				
		3.1. Tevi si armatura				
15	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (0,291m2x762sectii)	m2			500,6 13,1
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	32,80	13,12
	28221157000011	Radiatoare unite si sectiune eliptica(0,291m2x762sectii)	m2	1,0100	481,00	485,82
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	64,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	24,00	0,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	24,00	1,10
16	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" "DESICH",HERZ	buc			280,9 14,8
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	32,80	14,76
	29131346260001	Separator termostatic "DESICH",HERZ	buc	1,0000	265,00	265,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	24,00	0,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,78
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil de unghi	buc			241,1

1	2	3	4	5	6	7
		D3/4" RL-5 , HERZ)				4,9
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	32,80	4,92
	2875274205109	Ventil de unghi D3/4" RL-5 , HERZ	buc	1,0000	235,00	235,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil de unghi D1/2" RL-5 'HERZ)	buc			234,0 4,9
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	32,80	4,92
	2875274205108	Ventil de unghi D1/2" RL-5 ' HERZ	buc	1,0000	228,00	228,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,76
19	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 3/4", "HERZ-TS- 90"	buc			415,9 14,8
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	32,80	14,76
	29131346260002	Separator termostatic 3/4", "HERZ-TS- 90"	buc	1,0000	400,00	400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	24,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
20	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2", "HERZ-TS- 90"	buc			278,9 14,8
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	32,80	14,76
	29131346260003	Separator termostatic 1/2", "HERZ-TS- 90"	buc	1,0000	263,00	263,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	24,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,76
21	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			98,9 3,3
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	32,80	3,28
	29131345000100	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,0000	92,00	92,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	36,00	3,60
22	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			42,9 3,3
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	32,80	3,28
	29131345000020	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8"	buc	1,0000	36,00	36,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	36,00	3,60
23	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15 mm	m			29,1 11,5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	32,80	11,48
	2521216701015	Teava din otel 15 mm	m	1,0150	16,08	16,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	24,00	0,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	24,00	0,34
24	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m			36,7 13,1
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	32,80	13,12
	2521216701020	Teava din otel 20mm	m	1,0150	20,75	21,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	24,00	1,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,00	0,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,00	0,72
25	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm	m			51,2 15,7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	32,80	15,74
	2521216701025	Teava din otel 25 x 2.0 mm	m	1,0150	32,50	32,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	24,00	1,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,00	0,72
26	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm	m			60,6 18,4
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	32,80	18,37
	2521216701032	Teava din otel 32 x 2,0 mm	m	1,0150	38,40	38,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	24,00	2,06
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	12,00	0,29
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	24,00	0,91
27	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm	m			72,4 20,3
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	32,80	20,34
	2521216701040	Teava din otel 40mm	m	1,0150	47,20	47,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	24,00	2,52
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	24,00	1,20
28	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm	m			87,4 24,6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	32,80	24,60
	2521216701050	Teava din otel 50mm	m	1,0150	56,40	57,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	24,00	3,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	12,00	0,52
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	24,00	1,51
29	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 65mm	m			101,2 24,6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	32,80	24,60
	2521216701065	Teava din otel 65mm	m	1,0150	70,00	71,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	24,00	3,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	12,00	0,52
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	24,00	1,51
30	ID04A	Robinet sferic, avind diamehul nominal de 1/2" " (HERZ)	buc			102,5 4,9
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	32,80	4,92
	2875274205115	Robinet sferic, DN15 mm " (HERZ)	buc	1,0000	96,50	96,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
31	IC51A	Stut pentru furtun 1 de 1/2"	buc			38,6 1,6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0500	32,80	1,64
	2875274203915	Stut pentru furtun 1 de 1/2"	buc	1,0000	37,00	37,00
32	Danfoss	Furtun pit drenaj L=20m-4buc.	m			13,4 0,0
	332	Furtun pit drenaj L=20m-4buc.	m	1,0000	13,40	13,40
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (MSV-S D15 (1/2"))	buc			444,8 5,9
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	32,80	5,90
	2875274202733	Robinet cu dublu reglaj (tur) " (MSV-S D15 (1/2"))	buc	1,0000	438,00	438,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	24,00	0,29
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(MSV-S D20 3/4")	buc			533,0 7,5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	32,80	7,54
	2875274202734	Robinet cu dublu reglaj (tur) (MSV-S D20 3/4")	buc	1,0000	524,00	524,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	24,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96
35	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D25 (1"))	buc			1 956,0 7,5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	32,80	7,54
	2875274202750	Robinet cu dublu reglaj (tur) (MSV-S D25 (1"))	buc	1,0000	1 947,00	1 947,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	24,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96
36	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (MSV-S D32 (1 1/4"))	buc			1 218,1 9,2
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	32,80	9,18
	2875274202732	Robinet cu dublu reglaj (tur) (MSV-S D32 (1 1/4"))	buc	1,0000	1 207,00	1 207,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	24,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	24,00	1,26
37	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15 mm	m			29,1 11,5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	32,80	11,48
	2521216701015	Teava din otel 15 mm	m	1,0150	16,08	16,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	24,00	0,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	24,00	0,34
38	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m			36,7 13,1
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	32,80	13,12
	2521216701020	Teava din otel 20mm	m	1,0150	20,75	21,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	24,00	1,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,00	0,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,00	0,72
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,5 3,0
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	32,80	2,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	64,00	2,56
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,8 3,6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	32,80	3,61
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	64,00	3,20
41	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,6 2,6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	32,80	2,62
42	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			3,3 3,3
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	32,80	3,28

1	2	3	4	5	6	7
43	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			3,4 2,3
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	32,80	2,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	5,00	0,01
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	126,00	1,13
44	IC42A	Suporti fix S.F 1,2,3,4 de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata,	kg			23,5 7,5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	32,80	7,54
	2710700002000	Suporti fix S.F 1,2,3,4	kg	1,0000	16,00	16,00
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23,5 7,5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	32,80	7,54
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	16,00	16,00
		3.2. Lucrari de izolare				
46	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm "TERMOROCK"	m			15,2 11,5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	32,80	11,48
	332051735215	Termoizolatatie conductediametrul cilindru =22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm	m	1,0300	3,40	3,68
47	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK"	m			17,3 11,5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	32,80	11,48
	332051735224	Termoizolatatie conducte diametrul cilindru =28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK"	m	1,0300	5,42	5,86
48	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =35mm si grosimea b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK"	m			18,4 11,5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	32,80	11,48
	332051735225	Termoizolatatie conducte cilindru =35mm si grosimea b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK"	m	1,0300	6,40	6,92
49	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm "TERMOROCK"	m			20,2 11,5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	32,80	11,48
	332051735232	Termoizolatatie conducte cilindru =48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm "TERMOROCK"	m	1,0300	8,10	8,76
50	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm "TERMOROCK"	m			24,9 11,5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	32,80	11,48
	332051735240	Termoizolatatie conducte avind diametrul cilindru =54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm "TERMOROCK"	m	1,0300	12,40	13,41
51	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm "TERMOROCK"	m			44,8 11,5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	32,80	11,48
	332051735250	Termoizolatatie conducte avind diametrul cilindru =60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm "TERMOROCK"	m	1,0300	30,83	33,34
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =89mm si grosimea	m			55,0

1	2	3	4	5	6	7
		b=50mm pentru teava D=65 mm "TERMOROCK"				11,5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	32,80	11,48
	332051735265	Termoizolatie conducte avind diametrul cilindru =89mm si grosimea b=50mm pentru teava D=65 mm "TERMOROCK"	m	1,0300	40,20	43,48

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04
Incalzirea

Valoarea de deviz 633 742 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur) d65mm , Danfoss	buc	1,0	6 664,0 0,0	6 664,0 0,0
2	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=65MM , Danfoss	buc	1,0	10 918,0 0,0	10 918,0 0,0
3	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur).D.=50MM , Danfoss	buc	4,0	3 505,0 0,0	14 020,0 0,0
4	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=50MM , Danfoss	buc	4,0	4 246,0 0,0	16 984,0 0,0
5	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-S (tur).D.=40MM , Danfoss	buc	2,0	2 478,0 0,0	4 956,0 0,0
6	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=40MM , Danfoss	buc	2,0	3 077,0 0,0	6 154,0 0,0
7	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur).D.=32MM , Danfoss	buc	8,0	2 458,0 0,0	19 664,0 0,0
8	Danfoss	Supapa de balansare manuala	buc	12,0	1 948,0	23 376,0

1	2	3	4	5	6	7
		MSV-BD (retur) .D,=25MM , Danfoss			0,0	0,0
9	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD (retur) d20mm , Danfoss	buc	12,0	1 726,0 0,0	20 712,0 0,0
10	Danfoss	Supapa de balansare manuala MSV-BD(retur) D,=15MM, Danfoss	buc	18,0	1 586,0 0,0	28 548,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			151 996,0
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			1 824,0
		Total Utilaj Inclusiv salariu				153 820,0
		2. Lucrari de montarea				
11	11-02-042-02	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20	buc	30,0	127,0 36,7	3 809,1 1 102,1
12	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32	buc	20,0	128,8 36,7	2 575,2 734,7
13	11-02-042-04	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50	buc	12,0	292,6 73,8	3 511,0 885,6
14	11-02-042-05	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65,	buc	2,0	244,4 73,8	488,9 147,6
		<i>Total</i>	lei			10 384,2
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			645,8
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			68,3
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			11 098,3
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15,00 %			430,5
		<i>Total</i>	100,00 +			11 528,8
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			230,6
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				11 759,4 2 870,0

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari tehnico-sanitare				
		3.1. Tevi si armatura				
15	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (0,291m2x762sectii)	m2	221,74	500,6 13,1	111 005,8 2 909,4
16	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" "DESICH",HERZ	buc	8,0	280,9 14,8	2 247,5 118,1
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil de unghi D3/4" RL-5 , HERZ)	buc	34,0	241,1 4,9	8 195,7 167,3
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil de unghi D1/2" RL-5 'HERZ)	buc	22,0	234,0 4,9	5 148,9 108,2
19	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 3/4", "HERZ-TS- 90"	buc	34,0	415,9 14,8	14 140,9 501,8
20	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2", "HERZ-TS- 90"	buc	22,0	278,9 14,8	6 135,9 324,7
21	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	56,0	98,9 3,3	5 537,3 183,7
22	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	24,0	42,9 3,3	1 029,1 78,7
23	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15 mm	m	122,0	29,1 11,5	3 547,1 1 400,6
24	IC11B	Teava din otel neagra sudata	m	204,0	36,7	7 482,3

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm			13,1	2 676,5
25	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm	m	228,0	51,2 15,7	11 679,8 3 589,6
26	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm	m	64,0	60,6 18,4	3 881,0 1 175,5
27	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm	m	24,0	72,4 20,3	1 736,6 488,1
28	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm	m	166,0	87,4 24,6	14 510,9 4 083,6
29	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 65mm	m	60,0	101,2 24,6	6 073,1 1 476,0
30	ID04A	Robinet sferic, avind diamehul nominal de 1/2" " (HERZ)	buc	88,0	102,5 4,9	9 024,4 433,0
31	IC51A	Stut pentru furtun 1 de 1/2"	buc	8,0	38,6 1,6	309,1 13,1
32	Danfoss	Furtun pit drenaj L=20m-4buc.	m	80,0	13,4 0,0	1 072,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (MSV-S D15 (1/2"))	buc	18,0	444,8 5,9	8 005,9 106,3
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(MSV-S D20 3/4")	buc	12,0	533,0 7,5	6 395,8 90,5
35	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (MSV-S D25 (1"))	buc	12,0	1 956,0 7,5	23 471,8 90,5
36	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (MSV-S D32 (1 1/4"))	buc	8,0	1 218,1 9,2	9 744,6 73,5
37	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15 mm	m	24,0	29,1 11,5	697,8 275,5
38	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m	40,0	36,7 13,1	1 467,1 524,8
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	618,0	5,5 3,0	3 406,4 1 824,3
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	314,0	6,8 3,6	2 137,7 1 132,9
41	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m	618,0	2,6 2,6	1 621,6 1 621,6

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
42	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	314,0	3,3 3,3	1 029,9 1 029,9
43	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	932,0	3,4 2,3	3 208,7 2 139,9
44	IC42A	Suporti fix S.F 1,2,3,4 de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata,	kg	400,0	23,5 7,5	9 417,6 3 017,6
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	820,0	23,5 7,5	19 306,1 6 186,1
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				302 668,4 37 841,3
		3.2. Lucrari de izolare				
46	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =22mm si grosimea b=30mm pentru teava D=15 mm "TERMOROCK"	m	146,0	15,2 11,5	2 213,0 1 676,1
47	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =28mm si grosimea b=30mm pentru teava D=20 mm "TERMOROCK"	m	244,0	17,3 11,5	4 231,4 2 801,1
48	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =35mm si grosimea b=30mm pentru teava D=25 mm "TERMOROCK"	m	228,0	18,4 11,5	4 195,5 2 617,4
49	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane	m	64,0	20,2	1 295,4

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =48mm si grosimea b=40mm pentru teava D=32 mm "TERMOROCK"			11,5	734,7
50	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =54mm si grosimea b=40mm pentru teava D=40 mm "TERMOROCK"	m	24,0	24,9 11,5	597,4 275,5
51	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =60mm si grosimea b=40mm pentru teava D=50 mm "TERMOROCK"	m	166,0	44,8 11,5	7 440,6 1 905,7
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru =89mm si grosimea b=50mm pentru teava D=65 mm "TERMOROCK"	m	60,0	55,0 11,5	3 297,4 688,8
		Total Lucrari de izolare Inclusiv salariu				23 270,7 10 699,3
		<i>Total</i>	lei			325 939,1
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			10 921,6
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			8 212,6
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			345 073,3
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			10 352,2
		<i>Total</i>	100,00 +			355 425,5
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			7 108,5
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				362 534,0 48 540,6
		Total	lei			528 118
		TVA	20,00 %			105 624
		Total deviz: Inclusiv salariu				633 742 51 415

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 05
Ventilare

Valoarea de deviz 112 800 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 05:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	21,62	32,80	709,136
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,272	32,80	2 960,922
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	620,078	32,80	20 338,558
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,38	32,80	45,264
Total manopera						24 053

Materiale:

1.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,825	24,00	163,80
2.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,989	14,00	13,846
3.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	5,351	24,00	128,424
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,783	24,00	42,792
5.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,232	24,00	149,568
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,00	1,40	32,20
7.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	177,94	24,60	4 377,324
8.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	255,531	14,00	3 577,434
9.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	892,856	14,00	12 499,984
10.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	245,637	11,00	2 702,007
11.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	43,495	11,00	478,445
12.	272008	Clapeta de inchidere Air-BOX "Comfort"	m	32,00	208,00	6 656,00
13.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,389	12,00	16,668
14.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	19,79	12,00	237,48
15.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,591	12,00	79,092
16.	2811236306150	Grila ventilatie , GSV I 50x300	buc	8,00	433,00	3 464,00
17.	2811236306160	Grile de refulare IGC D160	buc	14,00	733,00	10 262,00
18.	28112363062001	Grila ventilatie GAR200x!OO	buc	16,00	383,00	6 128,00
19.	2811236306400	Grila ventilatie ,GAR400x150	buc	8,00	617,00	4 936,00
20.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 310,335	0,15	346,55

21.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 310,335	0,30	693,10
22.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,403	0,15	0,211
23.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 310,335	0,50	1 155,166
24.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,783	3,00	5,349
		Total materiale de construcții				58 145

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,926	10,00	119,26
		Total utilaje de construcții				119

Total	lei	82 317
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	5 412
Cheltuieli de transport	3,00 %	1 744
Cheltuieli directe	100,00 +	89 473
Cheltuieli de regie	3,00 %	2 684
Total	100,00 +	92 157
Beneficiu de deviz	2,00 %	1 843
Total	100,00 +	94 000
TVA	20,00 %	18 800

Total deviz:

112 800

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea incaperilor a etajului
superior destinat pentru ateliere, in vederea
amplasarii unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			221,954 123,986
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	32,80	123,986
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,00	8,888
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,239
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	24,00	0,287
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	24,00	0,415
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	11,00	13,887
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,00	0,726
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	14,00	0,423
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	12,00	0,363
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,00	66,456
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,15	0,909
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,498
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			212,631 112,832
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	32,80	112,832
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,00	8,888
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,242
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	24,00	0,291
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	24,00	0,388
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	0,15	0,001
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	11,00	16,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,00	0,727
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	14,00	0,042
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	12,00	0,364
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,00	66,458
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,15	0,909
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
3	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			217,371 80,688
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	32,80	80,688
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,242
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	24,00	1,091
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	24,00	1,163
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	0,15	0,001
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	11,00	14,999
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,00	0,727
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,085
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	12,00	0,485
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,00	101,808
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,15	2,424
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie , GSV I 50x300	buc			450,10 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	32,80	15,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	32,80	0,984
	2811236306150	Grila ventilatie , GSV I 50x300	buc	1,0000	433,00	433,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele nereglabile , GAR200x100	buc			400,10 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	32,80	15,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	32,80	0,984
	28112363062001	Grila ventilatie GAR200x100	buc	1,0000	383,00	383,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele nereglabile ,GAR400x150	buc			634,10 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	32,80	15,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	32,80	0,984
	2811236306400	Grila ventilatie ,GAR400x150	buc	1,0000	617,00	617,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
7	CL20A	Grile de refulare IGC D160	buc			750,10 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	32,80	15,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	32,80	0,984
	2811236306160	Grile de refulare IGC D160	buc	1,0000	733,00	733,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
8	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Air-BOX "Comfort"	buc			343,336 135,136
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1200	32,80	135,136
	272008	Clapeta de inchidere Air-BOX "Comfort"	m	1,0000	208,00	208,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
9	IzH15A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de; 100mm, la volume de format simplu	m2			43,735 17,056
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	32,80	17,056
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0250	24,60	25,215
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0080	12,00	0,096
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1140	12,00	1,368

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05
Ventilare

Valoarea de deviz 112 800 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,010	221,954 123,986	668,082 373,198
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	50,820	212,631 112,832	10 805,887 5 734,129
3	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	122,780	217,371 80,688	26 688,865 9 906,879
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie , GSV 1	buc	8,000	450,10 16,40	3 600,80 131,20

1	2	3	4	5	6	7
		50x300				
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele nereglabile , GAR200x100	buc	16,000	400,10 16,40	6 401,60 262,40
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele nereglabile ,GAR400x150	buc	8,000	634,10 16,40	5 072,80 131,20
7	CL20A	Grile de refulare IGC D160	buc	14,000	750,10 16,40	10 501,40 229,60
8	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Air-BOX "Comfort"	buc	32,000	343,336 135,136	10 986,752 4 324,352
9	IzH15A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de; 100mm, la volume de format simplu	m2	173,600	43,735 17,056	7 592,394 2 960,922
		Total Lucrari de constructie Inclisiv salariu				82 318,58 24 053,88

		Total	lei	82 317
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	5 412
		Cheltuieli de transport	3,00 %	1 744
		Cheltuieli directe	100,00 +	89 473
		Cheltuieli de regie	3,00 %	2 684
		Total	100,00 +	92 157
		Beneficiu de deviz	2,00 %	1 843
		Total	100,00 +	94 000
		TVA	20,00 %	18 800
		Total deviz: Inclisiv salariu		112 800 24 053

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06
Retele interioare de gaze

Valoarea de deviz 40 382 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,04	32,80	296,51
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	217,50	32,80	7 134,00
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	29,10	32,80	954,48
		Total manopera				8 384

Materiale:

1.	001	Detector de gaz (CH4) si (CO)	buc	8,00	1 015,00	8 120,00
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,48	46,00	22,08
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,03	0,15	0,00
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	9,70	15,00	145,50
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,70	5,00	48,50
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,23	24,00	5,52
7.	2320116200573	Benzina auto	l	1,94	14,00	27,16
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,88	24,00	285,12
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	25,28	24,00	606,72
10.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	5,82	15,00	87,30
11.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,08	24,00	1,92
12.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	2,91	36,00	104,76
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,44	24,00	10,56
14.	2430226101260	Grund minium	kg	2,91	24,00	69,84
15.	2521216701015	Teava din otel 15x2,8mm	m	24,36	16,05	390,98
16.	2521216701020	Teava din otel 20x2,8mm	m	40,60	20,75	842,45
17.	2521216701025	Teava din otel 25 x3.2 mm	m	60,90	32,50	1 979,25
18.	2521216701032	Teava din otel 32 x 3.2 mm	m	71,05	38,40	2 728,32
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,49	1,40	6,29
20.	2722103310040	Teava instalatie 40mm L=0.5m	m	7,00	42,60	298,20
21.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,58	12,00	6,96
22.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,22	12,00	62,64
23.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	90,00	0,80	72,00

24.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	90,00	0,85	76,50
25.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,00	0,50	45,00
26.	2875274204000	Bratara fixare	buc	90,00	8,30	747,00
27.	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) 116126κ d15MM	buc	8,00	28,00	224,00
28.	2875274205220	Robinet de inchidere (cana) 20mm 116126κ	buc	8,00	67,00	536,00
29.	2875274205232	Robinet de inchidere (cana) 32mm 116126κ	buc	1,00	85,00	85,00
30.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	9,70	3,00	29,10
31.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	5,00	0,05
32.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,16	120,00	19,20
		Total materiale de construcții				17 683

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,32	190,00	60,80
2.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,26	194,00	3 930,44
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,39	10,00	3,90
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,32	202,00	64,64
		Total utilaje de construcții				4 060

Total	lei	33 652
TVA	20,00 %	6 730

Total deviz:

40 382

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau

Investitor Primaria orasului Vatra

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Karnstrup Energi	Detector de gaz (CH4) si (CO)	buc			1 015,0 0,0
	001	Detector de gaz (CH4) si (CO)	buc	1,0000	1 015,00	1 015,00
		2. Lucrari de montare				
2	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (detector), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			57,9 37,1
	1	Muncitor	h-om	1,1300	32,80	37,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	46,00	2,76
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	190,00	7,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	202,00	8,08
		3. Tevi si armaturi				
3	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8mm	m			41,4 21,3
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	32,80	21,32
	2521216701015	Teava din otel 15x2,8mm	m	1,0150	16,05	16,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	24,00	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	24,00	2,30
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	12,00	0,27
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
4	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm	m			46,1 21,3
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	32,80	21,32
	2521216701020	Teava din otel 20x2,8mm	m	1,0150	20,75	21,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	24,00	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	24,00	2,30
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	12,00	0,26
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
5	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2mm	m			62,5 24,6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	32,80	24,60
	2521216701025	Teava din otel 25 x3.2 mm	m	1,0150	32,50	32,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	24,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1290	24,00	3,10
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0250	12,00	0,30
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
6	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal	m			74,5

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,2mm				29,5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	32,80	29,52
	2521216701032	Teava din otel 32 x 3.2 mm	m	1,0150	38,40	38,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0710	24,00	1,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1610	24,00	3,86
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0330	12,00	0,40
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.5m	buc			35,6 13,1
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	32,80	13,12
	2722103310040	Teava instalatie 40mm L=0.5m	m	0,5000	42,60	21,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	24,00	0,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	24,00	0,22
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	24,00	0,14
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	0,15	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	5,00	0,00
8	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corm infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze avind diametrul nominal de 15mm 116126κ	buc			43,6 14,8
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	32,80	14,76
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) 116126κ d15MM	buc	1,0000	28,00	28,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	24,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,57
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corm infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze avind diametrul nominal de 20mm 116126κ	buc			82,6 14,8
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	32,80	14,76
	2875274205220	Robinet de inchidere (cana) 20mm 116126κ	buc	1,0000	67,00	67,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	24,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	24,00	0,57
10	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corm infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze avind diametrul nominal de 32mm 116126κ	buc			143,0 55,8
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	32,80	55,76
	2875274205232	Robinet de inchidere (cana) 32mm 116126κ	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	24,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	24,00	1,44
11	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			13,7 3,3
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	32,80	3,28
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	8,30	8,30
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,80	0,80
12	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			13,3 3,6
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	32,80	3,61
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	194,00	9,70
13	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			18,5 4,9
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	32,80	4,92
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	194,00	13,58
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			10,7 3,0
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	32,80	2,95

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	194,00	7,76
15	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			15,9 4,3
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	32,80	4,26
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	194,00	11,64
16	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			7,6 4,9
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	32,80	4,92
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	15,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	14,00	0,14
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	36,00	0,54
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	15,00	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	10,00	0,02

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06
Retele interioare de gaze

Valoarea de deviz 40 382 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Karnstrup Energi	Detector de gaz (CH4) si (CO)	buc	8,0	1 015,0 0,0	8 120,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			8 120,0
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			97,4
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 217,4
		2. Lucrari de montare				
2	08-01-081- 1	Aparat de comanda si semnalizare (detector), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	8,0	57,9 37,1	463,2 296,5
		<i>Total</i>	lei			463,2
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			66,7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1,2
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			531,1
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15,00 %			44,5
		<i>Total</i>	100,00 +			575,6

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			11,5
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				587,1 296,5
		3. Tevi si armaturi				
3	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8mm	m	24,0	41,4 21,3	992,7 511,7
4	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8mm	m	40,0	46,1 21,3	1 845,5 852,8
5	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2mm	m	60,0	62,5 24,6	3 747,6 1 476,0
6	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,2mm	m	70,0	74,5 29,5	5 214,7 2 066,4
7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.5m	buc	14,0	35,6 13,1	499,0 183,7
8	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corm infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze avind diametrul nominal de 15mm 116126κ	buc	8,0	43,6 14,8	349,1 118,1
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corm infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze	buc	8,0	82,6 14,8	661,1 118,1

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 20mm 116126к				
10	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corm infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze avind diametrul nominal de 32mm 116126к	buc	1,0	143,0 55,8	143,0 55,8
11	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	90,0	13,7 3,3	1 235,7 295,2
12	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	124,0	13,3 3,6	1 650,2 447,4
13	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	70,0	18,5 4,9	1 295,0 344,4
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	124,0	10,7 3,0	1 328,3 366,1
15	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	70,0	15,9 4,3	1 113,3 298,5
16	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	194,0	7,6 4,9	1 470,6 954,5
		<i>Total</i>	lei			21 545,8
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 820,0
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			285,7
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			23 651,5

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			709,5
		<i>Total</i>	100,00 +			24 361,0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			487,2
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				24 848,2 8 088,7

		Total	lei	33 652
		TVA	20,00 %	6 730
		40 382		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		8 384		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3412 2-1-3
Echipament electric de forta si iluminat interior

Valoarea de deviz 173 281 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3412 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	874,30	32,80	28 677,06
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,72	32,80	23,62
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,44	32,80	309,63
		Total manopera				29 012

Materiale:

1.	002	Sonerie electrica cu buton	buc	8,00	34,50	276,00
2.	004	Siguranta IIB-2 250A	buc	3,00	107,08	321,24
3.	006	Siguranta fIH-2 250A	buc	6,00	106,92	641,52
4.	008	Держатель предохранителя ПН-2 250А	buc	3,00	11,25	33,75
5.	0089	Держатель предохранителя ПН-2 100А	buc	6,00	51,60	309,60
6.	012	Intrerupatorde sarcina BH-63 /1P/B40	buc	16,00	57,62	921,92
7.	016	Intrerupatorde sarcina BH-63 /2P/40A	buc	8,00	46,34	370,72
8.	016	Teava PVC d16mm	m	110,00	5,67	623,70
9.	017	Intrernpatorautomat BA47-63/1 P/B6	buc	8,00	25,00	200,00
10.	017	Teava PVC d20mm	m	540,00	6,17	3 331,80
11.	018	Intrerupatora utomat BA47-63/I P/B10	buc	8,00	25,00	200,00
12.	018	Teava PVC d25mm	m	970,00	6,70	6 499,00
13.	019	Intreruptor utomat diferential ABDT-63M 25A/10 tip A	buc	24,00	332,62	7 982,88
14.	019	Teava PVC d32mm	m	90,00	10,92	982,80
15.	02	Corp de iluminat HIII 2603 A60	buc	20,00	68,08	1 361,60
16.	020	Intreruptor utomat diferential ABDT-63/1 P+N/ 25A/30 tip A	buc	16,00	235,54	3 768,64
17.	020	Teava PVC d40mm	m	20,00	14,00	280,00
18.	022	Canal 60*40 L=-2000	buc	18,00	186,67	3 360,06
19.	023	Наконечник силовой JG-10-6-5	buc	10,00	3,50	35,00
20.	024	Наконечник силовой JG-16-8-6	buc	10,00	5,30	53,00
21.	025	Наконечник силовой DL-50-10-9	buc	24,00	5,04	120,96
22.	038	Corp de ilum ina t LP0-1 x 18	buc	2,00	170,25	340,50

23.	040	Corp de iluminat LPO-2x18	buc	2,00	200,00	400,00
24.	043	Corp de iluminat НББ-64-60	buc	28,00	145,60	4 076,80
25.	044	Bec L 18W D26mm	buc	6,00	18,00	108,00
26.	045	Starter 220V	buc	6,00	9,62	57,72
27.	046	Bec incandescent:6220-230-60	buc	48,00	3,73	179,04
28.	048	Intreruplor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	36,00	36,80	1 324,80
29.	050	Intreruplor cu 2 clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	46,00	48,60	2 235,60
30.	057	Cutie de cleme, cantita te cleme, pina la 24x24(CB-3-2.5 /220Y3)	buc	46,00	3,86	177,56
31.	058	Cutie pentru prize la instalatie inchisa a prizelor si intrerupatoarelorKMT-010-033	buc	230,00	11,50	2 645,00
32.	059	Cutie pentru prize la instalatie inchisa a prizelor si intrerupatoarelorKMT-010-033	buc	80,00	11,50	920,00
33.	060	Крюк для подвешивания светильника	buc	46,00	4,50	207,00
34.	061	Колдка клемная	buc	8,00	28,60	228,80
35.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,46	30,00	73,80
36.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,64	25,00	116,00
37.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,20	12,00	26,40
38.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	232,13	1,50	348,19
39.	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
40.	302	Dulie suspendata LCH-E2 7-s	buc	26,00	4,35	113,10
41.	3028	Cablu ВВГнг - LS 3 x 6 mm2	m	80,00	29,20	2 336,00
42.	3053	Cablu ВВГнг LS-4 x 1.5 mm2	m	150,00	13,45	2 017,50
43.	3063	Cablu КВВГнг 5 x 1.5 mm2	m	25,00	19,56	489,00
44.	3080	Priza cu o clapa EER 16-028-100	buc	124,00	33,20	4 116,80
45.	3081	Priza cu 2 clape EER 16-128-100	buc	8,00	45,00	360,00
46.	30854	Priza cu o clapa EER 16-029-10	buc	24,00	35,00	840,00
47.	4000	Dulap BZUM DDE-1 TF-03-204	buc	2,00	3 850,00	7 700,00
48.	4005	Contorde energie activa 10-40A	buc	4,00	650,00	2 600,00
49.	4023	Dulap ИПВ -II-15	buc	8,00	225,80	1 806,40
50.	5005	Cablu ВВГ нгLS 2*1.5	m	135,00	5,92	799,20
51.	5006	Cablu ВВГ нгLS 3*1.5	m	400,00	8,13	3 252,00
52.	5007	Cablu ВВГ нгLS 3*2.5	m	1 060,00	12,46	13 207,60
53.	5008	Cablu , ВВГ нгLS 5*10	m	25,00	76,80	1 920,00
54.	5009	Cablu ВВГ нгLS 5*16	m	55,00	118,35	6 509,25
55.	5009030	Flanse	10 buc	17,30	1,20	20,76
56.	5009031	Scoabe	10 buc	116,54	1,20	139,85
57.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,29	2,20	2,84
58.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,62	0,25	0,40
59.	5009061	Fisa de izolatie	buc	566,36	0,15	84,96
60.	5009070	Racordari	10 buc	31,14	0,50	15,57
61.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	2,40	3,60	8,64
62.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,14	120,00	16,80
63.	5009109	Cirlig	buc	26,52	7,50	198,90
64.	5009113	Prezoane	buc	4,08	1,00	4,08
65.	5009127	Priza de lemn	100 buc	0,16	12,00	1,92
66.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,31	12,00	3,72
67.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	15,00	0,75
68.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,07	126,00	8,82
69.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,06	46,00	2,76
70.	5009361	Clema de lustra	buc	53,04	2,50	132,60
71.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	22,00	1,20	26,40
72.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,12	120,00	14,40
73.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,16	120,00	19,20
74.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,22	25,00	5,50

75.	5034	ConductorPV 1x2.5mm2	m	120,00	3,15	378,00
76.	5036	ConductorAPV 1x50mm2	m	10,00	10,45	104,50
77.	5079001	Conductor	m	3,20	3,20	10,24
78.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,20	126,00	25,20
79.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	8,01	126,00	1 009,26
80.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,93	46,00	42,78
		Total materiale de construcții				95 492

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,14	24,00	99,36
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,89	36,00	32,04
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,00	15,00	15,00
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	16,79	5,20	87,31
5.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,02	5,20	0,10
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	86,07	7,50	645,52
		Total utilaje de construcții				878

Total	lei	144 401
TVA	20,00 %	28 880

Total deviz:

173 281

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau

Investitor Primaria orasului Vatra

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare retele electrice				
		1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi			2 798,8 2 508,8
	1	Muncitor	h-om	76,5000	32,80	2 509,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,0600	12,00	36,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000	0,25	2,50
	5009127	Priza de lemn	100 buc	2,0600	12,00	24,00
	5079001	Conductor	m	40,0000	3,20	128,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19,2000	5,20	100,13
2		Sonerie electrica cu buton	buc			34,5 0,0
	002	Sonerie electrica cu buton	buc	1,0000	34,50	34,50
3	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc			45,8 40,3
	1	Muncitor	h-om	1,2300	32,80	40,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	25,00	5,17
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	5,20	0,31
4		Siguranta IIB-2 250A	buc			107,1 0,0
	004	Siguranta IIB-2 250A	buc	1,0000	107,08	107,08
5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			42,7 38,4
	1	Muncitor	h-om	1,1700	32,80	38,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	25,00	3,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	5,20	0,31
6		Siguranta fIH-2 250A	buc			106,9 0,0
	006	Siguranta fIH-2 250A	buc	1,0000	106,92	106,92
7	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			1 541,1 1 541,1
	1	Muncitor	h-om	47,0000	32,80	1 541,56
8		Держатель предохранителя ПН-2 250А	buc			11,3 0,0
	008	Держатель предохранителя ПН-2 250А	buc	1,0000	11,25	11,25
9		Держатель предохранителя ПН-2 100А	buc			51,6 0,0
	0089	Держатель предохранителя ПН-2 100А	buc	1,0000	51,60	51,60
10	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc			80,2

1	2	3	4	5	6	7
		900x600x500 / BZUM-TF-03-204 DDE				77,8
	1	Muncitor	h-om	2,3700	32,80	77,73
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			37,2
						36,7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	32,80	36,74
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
12		Intrerupatorde sarcina BH-63 /2P/40A	buc			57,6
						0,0
	012	Intrerupatorde sarcina BH-63 /1P/B40	buc	1,0000	57,62	57,62
13		Intrerupatorde sarcina BH-63 /1P/B40	buc			57,6
						0,0
	012	Intrerupatorde sarcina BH-63 /1P/B40	buc	1,0000	57,62	57,62
14	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,2
						11,2
	1	Muncitor	h-om	0,3400	32,80	11,15
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PB-TT-15)	buc			77,7
						77,7
	1	Muncitor	h-om	2,3700	32,80	77,74
16		Intrerupatorde sarcina BH-63 /2P/40A	buc			46,3
						0,0
	016	Intrerupatorde sarcina BH-63 /2P/40A	buc	1,0000	46,34	46,34
17		Intrerupatora utomat BA47-63/I P/B10	buc			25,0
						0,0
	018	Intrerupatora utomat BA47-63/I P/B10	buc	1,0000	25,00	25,00
18		Intrernpatorautomat BA47-63/I P/B6	buc			25,0
						0,0
	017	Intrernpatorautomat BA47-63/I P/B6	buc	1,0000	25,00	25,00
19		Intrerruptor utomat diferential ABDT-63/1 P+N/ 1 6A/30 tip A	buc			332,6
						0,0
	019	Intrerruptor utomat diferential ABDT-63M 25A/10 tip A	buc	1,0000	332,62	332,62
20		Intrerruptor utomat diferential ABDT-63/1 P+N/ 25A/30 tip A	buc			235,5
						0,0
	020	Intrerruptor utomat diferential ABDT-63/1 P+N/ 25A/30 tip A	buc	1,0000	235,54	235,54
21		Intrerruptor utomat diferential ABDT-63M 25A/10 tip A	buc			332,6
						0,0
	019	Intrerruptor utomat diferential ABDT-63M 25A/10 tip A	buc	1,0000	332,62	332,62
22	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			5,9
						5,9
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	32,80	5,91
23	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			432,3
						380,6
	1	Muncitor	h-om	11,6000	32,80	380,49
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	1,20	2,17
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	120,00	3,43
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	120,00	10,29
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	120,00	3,43
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	126,00	32,40
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			472,3
						406,7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	32,80	406,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,98
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,45
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	126,00	63,00
25		Cablu BBГ нГLS 2*1.5	m			5,9
						0,0
	5005	Cablu BBГ нГLS 2*1.5	m	1,0000	5,92	5,92
26		Cablu BBГ нГLS 3*1.5	m			8,1
						0,0
	5006	Cablu BBГ нГLS 3*1.5	m	1,0000	8,13	8,13
27		Cablu BBГ нГLS 3*2.5	m			12,5
						0,0
	5007	Cablu BBГ нГLS 3*2.5	m	1,0000	12,46	12,46
28		Cablu BBГ нГ - LS 3 x 6	m			29,2
						0,0
	3028	Cablu BBГ нГ - LS 3 x 6 mm2	m	1,0000	29,20	29,20
29		Cablu BBГ нГ LS-4 x 1.5	m			13,4
						0,0
	3053	Cablu BBГ нГ LS-4 x 1.5 mm2	m	1,0000	13,45	13,45
30		Cablu KBBГ нГ 5 x 1.5	m			19,6
						0,0
	3063	Cablu KBBГ нГ 5 x 1.5 mm2	m	1,0000	19,56	19,56
31		Cablu , BBГ нГLS 5*10	m			76,8
						0,0
	5008	Cablu , BBГ нГLS 5*10	m	1,0000	76,80	76,80
32		Cablu BBГ нГLS 5*16	m			118,3
						0,0
	5009	Cablu BBГ нГLS 5*16	m	1,0000	118,35	118,35
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			197,7
						184,0
	1	Muncitor	h-om	5,6100	32,80	184,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,20	0,68
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,25	0,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	46,00	7,36
34		ConductorPV 1x2.5mm2	m			3,1
						0,0
	5034	ConductorPV 1x2.5mm2	m	1,0000	3,15	3,15
35	08-02-405-3	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2	100 m			1 982,0
						1 528,0
	1	Muncitor	h-om	46,6000	32,80	1 528,50
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	25,00	2,50
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,6600	126,00	88,20
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	1,20	264,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	120,00	12,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	25,00	55,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	5,20	31,70
36		ConductorAPV 1x50mm2	m			10,4
						0,0
	5036	ConductorAPV 1x50mm2	m	1,0000	10,45	10,45
37	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 250,0
						2 885,0
	1	Muncitor	h-om	88,0000	32,80	2 886,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	46,00	138,00
38		Corp de ilum ina t LP0-1 x 18	buc			170,2
						0,0
	038	Corp de ilum ina t LP0-1 x 18	buc	1,0000	170,25	170,25
39	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			9 635,0
						8 890,0
	1	Muncitor	h-om	271,0000	32,80	8 889,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	25,00	262,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	1,50	23,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,60	432,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	46,00	23,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,20	5,00
40		Corp de iluminat LPO-2x18	buc			200,0
						0,0
	040	Corp de iluminat LPO-2x18	buc	1,0000	200,00	200,00
41	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 36W)	100 buc			3 082,7
						2 896,0
	1	Muncitor	h-om	88,3000	32,80	2 895,96
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	12,00	49,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	2,20	4,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,20	133,15
42		Corp de iluminat HПП 2603 A60	buc			68,1
						0,0
	02	Corp de iluminat HПП 2603 A60	buc	1,0000	68,08	68,08
43		Corp de iluminat HББ-64-60	buc			145,6
						0,0
	043	Corp de iluminat HББ-64-60	buc	1,0000	145,60	145,60
44		Bec L 18W D26mm	buc			18,0
						0,0
	044	Bec L 18W D26mm	buc	1,0000	18,00	18,00
45		Starter 220V	buc			9,6
						0,0
	045	Starter 220V	buc	1,0000	9,62	9,62
46		Bec incandescent:6220-230-60	buc			3,7
						0,0
	046	Bec incandescent:6220-230-60	buc	1,0000	3,73	3,73
47	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 071,1
						1 055,8
	1	Muncitor	h-om	32,2000	32,80	1 055,97
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,31
48		Intreruplor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			36,8
						0,0
	048	Intreruplor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	36,80	36,80
49	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 091,1
						1 075,9
	1	Muncitor	h-om	32,8000	32,80	1 075,98
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,30
50		Intreruplor cu вщгы clapy, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc			48,6
						0,0
	050	Intreruplor cu 2 clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000	48,60	48,60
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 322,0

1	2	3	4	5	6	7
						1 249,7
	1	Muncitor	h-om	38,1000	32,80	1 249,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,15	15,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	46,00	19,46
52		Priza cu o clapa EER 16-028-100	buc			33,2
						0,0
	3080	Priza cu o clapa EER 16-028-100	buc	1,0000	33,20	33,20
53		Priza cu 2 clape EER 16-128-100	buc			45,0
						0,0
	3081	Priza cu 2 clape EER 16-128-100	buc	1,0000	45,00	45,00
54		Priza cu o clapa EER 16-029-10	buc			35,0
						0,0
	30854	Priza cu o clapa EER 16-029-10	buc	1,0000	35,00	35,00
55	08-03-592-2	Dulie: suspendata	100 buc			3 221,9
						1 898,5
	1	Muncitor	h-om	57,9000	32,80	1 898,62
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	7,50	765,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	12,00	12,46
	5009361	Clema de lustra	buc	204,0000	2,50	510,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,9600	5,20	36,19
56		Dulie suspendata LCH-E2 7-s	buc			4,3
						0,0
	302	Dulie suspendata LCH-E2 7-s	buc	1,0000	4,35	4,35
57	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24 (CB-3-2 .5/220Y3)	buc			750,0
						685,2
	1	Muncitor	h-om	20,9000	32,80	685,24
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,4300	126,00	54,78
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	46,00	10,00
58		Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24(CB-3-2.5 /220Y3)	buc			3,9
						0,0
	057	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24(CB-3-2.5 /220Y3)	buc	1,0000	3,86	3,86
59		Cutie pentru prize la instalatie inchisa a prizelor si intrerupatoarelor KMT-010-033	buc			11,5
						0,0
	058	Cutie pentru prize la instalatie inchisa a prizelor si intrerupatoarelor KMT-010-033	buc	1,0000	11,50	11,50
60		Cutie pentru prize la instalatie inchisa a prizelor si intrerupatoarelor KMT-010-033	buc			11,5
						0,0
	059	Cutie pentru prize la instalatie inchisa a prizelor si intrerupatoarelor KMT-010-033	buc	1,0000	11,50	11,50
61		Крюк для подвешивания светильника	buc			4,5
						0,0
	060	Крюк для подвешивания светильника	buc	1,0000	4,50	4,50
62		Колдка клемная	buc			28,6
						0,0
	061	Колдка клемная	buc	1,0000	28,60	28,60
63	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			849,9
						780,6
	1	Muncitor	h-om	23,8000	32,80	780,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,50	36,30

1	2	3	4	5	6	7
64	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 213,5 1 128,4
	1	Muncitor	h-om	34,4000	32,80	1 128,32
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,10
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,50	0,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	7,50	52,23
65		Teava PVC d16mm	m			5,7 0,0
	016	Teava PVC d16mm	m	1,0000	5,67	5,67
66		Teava PVC d20mm	m			6,2 0,0
	017	Teava PVC d20mm	m	1,0000	6,17	6,17
67		Teava PVC d25mm	m			6,7 0,0
	018	Teava PVC d25mm	m	1,0000	6,70	6,70
68		Teava PVC d32mm	m			10,9 0,0
	019	Teava PVC d32mm	m	1,0000	10,92	10,92
69		Teava PVC d40mm	m			14,0 0,0
	020	Teava PVC d40mm	m	1,0000	14,00	14,00
70	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			1 803,6 1 233,6
	1	Muncitor	h-om	37,6000	32,80	1 233,64
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	24,00	276,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	36,00	89,00
71		Canal 60*40 L=-2000	buc			186,7 0,0
	022	Canal 60*40 L=-2000	buc	1,0000	186,67	186,67
72		Наконечник силовой JG-10-6-5	buc			3,5 0,0
	023	Наконечник силовой JG-10-6-5	buc	1,0000	3,50	3,50
73		Наконечник силовой JG-16-8-6	buc			5,3 0,0
	024	Наконечник силовой JG-16-8-6	buc	1,0000	5,30	5,30
74		Наконечник силовой DL-50-10-9	buc			5,0 0,0
	025	Наконечник силовой DL-50-10-9	buc	1,0000	5,04	5,04
		1.2. Lucrari de demontare				
75	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,0 2,0
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	32,80	1,97
76	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,0 2,0
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	32,80	1,97
77	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			28,5 28,5
	1	Muncitor	h-om	0,8700	32,80	28,54

1	2	3	4	5	6	7
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,2 7,2
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	32,80	7,22
79	RpED18E	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m			10,7 9,2
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	32,80	9,18
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		2. Utilaj				
80		Dulap BZUM DDE-1 TF-03-204	buc			3 850,0 0,0
	4000	Dulap BZUM DDE-1 TF-03-204	buc	1,0000	3 850,00	3 850,00
81		Contorde energie activa 10-40A	buc			650,0 0,0
	4005	Contorde energie activa 10-40A	buc	1,0000	650,00	650,00
82		Dulap IIIPB -II-15	buc			225,8 0,0
	4023	Dulap IIIPB -II-15	buc	1,0000	225,80	225,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Resistematizarea incaperilor a
etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii
unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3412 2-1-3
Echipament electric de forta si iluminat interior

Valoarea de deviz 173 281 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare retele electrice				
		1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-604- 1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,08	2 798,8 2 508,8	223,9 200,7
2		Sonerie electrica cu buton	buc	8,0	34,5 0,0	276,0 0,0
3	08-03-523- 2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,0	45,8 40,3	137,4 121,0
4		Siguranta IIB-2 250A	buc	3,0	107,1 0,0	321,2 0,0
5	08-03-523- 1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,0	42,7 38,4	256,0 230,3
6		Siguranta fIH-2 250A	buc	6,0	106,9 0,0	641,5 0,0
7	08-01-082- 1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,09	1 541,1 1 541,1	138,7 138,7
8		Держатель предохранителя ПН- 2 250А	buc	3,0	11,3 0,0	33,8 0,0
9		Держатель предохранителя ПН-	buc	6,0	51,6	309,6

1	2	3	4	5	6	7
		2 100A			0,0	0,0
10	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 / BZUM-TF-03-204 DDE	buc	2,0	80,2 77,8	160,5 155,5
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	16,0	37,2 36,7	595,8 587,8
12		Intrerupatorde sarcina BH-63 /2P/40A	buc	8,0	57,6 0,0	461,0 0,0
13		Intrerupatorde sarcina BH-63 /1P/B40	buc	8,0	57,6 0,0	461,0 0,0
14	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	8,0	11,2 11,2	89,2 89,2
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PB-TT-15)	buc	8,0	77,7 77,7	621,9 621,9
16		Intrerupatorde sarcina BH-63 /2P/40A	buc	8,0	46,3 0,0	370,7 0,0
17		Intrerupatora utomat BA47-63/I P/B10	buc	8,0	25,0 0,0	200,0 0,0
18		Intrernpatorautomat BA47-63/1 P/B6	buc	8,0	25,0 0,0	200,0 0,0
19		Intreruptor utomat diferential ABDT-63/1 P+N/ 1 6A/30 tip A	buc	16,0	332,6 0,0	5 321,9 0,0
20		Intreruptor utomat diferential ABDT-63/1 P+N/ 25A/30 tip A	buc	16,0	235,5 0,0	3 768,6 0,0
21		Intreruptor utomat diferential ABDT-63M 25A/10 tip A	buc	8,0	332,6 0,0	2 661,0 0,0
22	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	4,0	5,9 5,9	23,6 23,6
23	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,35	432,3 380,6	151,3 133,2
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	15,84	472,3 406,7	7 481,3 6 442,6

1	2	3	4	5	6	7
25		Cablu BBГ нГLS 2*1.5	m	135,0	5,9 0,0	799,2 0,0
26		Cablu BBГ нГLS 3*1.5	m	400,0	8,1 0,0	3 252,0 0,0
27		Cablu BBГ нГLS 3*2.5	m	1 060,0	12,5 0,0	13 207,6 0,0
28		Cablu BBГнГ - LS 3 x 6	m	80,0	29,2 0,0	2 336,0 0,0
29		Cablu BBГнГ LS-4 x 1.5	m	150,0	13,4 0,0	2 017,5 0,0
30		Cablu KBBГнГ 5 x 1.5	m	25,0	19,6 0,0	489,0 0,0
31		Cablu , BBГ нГLS 5*10	m	25,0	76,8 0,0	1 920,0 0,0
32		Cablu BBГ нГLS 5*16	m	55,0	118,3 0,0	6 509,2 0,0
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,0	197,7 184,0	197,7 184,0
34		ConductorPV lx2.5mm2	m	120,0	3,1 0,0	378,0 0,0
35	08-02-405-3	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,1	1 982,0 1 528,0	198,2 152,8
36		ConductorAPV lx50mm2	m	10,0	10,4 0,0	104,5 0,0
37	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02	3 250,0 2 885,0	65,0 57,7
38		Corp de ilum ina t LP0-1 x 18	buc	2,0	170,2 0,0	340,5 0,0
39	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	9 635,0 8 890,0	192,7 177,8
40		Corp de iluminat LPO-2x18	buc	2,0	200,0 0,0	400,0 0,0
41	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu	100 buc	0,48	3 082,7 2 896,0	1 479,7 1 390,1

1	2	3	4	5	6	7
		normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 36W)				
42		Corp de iluminat HIII 2603 A60	buc	20,0	68,1 0,0	1 361,6 0,0
43		Corp de iluminat HББ-64-60	buc	28,0	145,6 0,0	4 076,8 0,0
44		Bec L 18W D26mm	buc	6,0	18,0 0,0	108,0 0,0
45		Starter 220V	buc	6,0	9,6 0,0	57,7 0,0
46		Bec incandescent:6220-230-60	buc	48,0	3,7 0,0	179,0 0,0
47	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,36	1 071,1 1 055,8	385,6 380,1
48		Intreuplor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	36,0	36,8 0,0	1 324,8 0,0
49	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,46	1 091,1 1 075,9	501,9 494,9
50		Intreuplor cu вщгы clapy, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	46,0	48,6 0,0	2 235,6 0,0
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,56	1 322,0 1 249,7	2 062,3 1 949,6
52		Priza cu o clapa EER 16-028-100	buc	124,0	33,2 0,0	4 116,8 0,0
53		Priza cu 2 clape EER 16-128-100	buc	8,0	45,0 0,0	360,0 0,0
54		Priza cu o clapa EER 16-029-10	buc	24,0	35,0 0,0	840,0 0,0
55	08-03-592-2	Dulie: suspendata	100 buc	0,26	3 221,9 1 898,5	837,7 493,6
56		Dulie suspendata LCH-E2 7-s	buc	26,0	4,3 0,0	113,1 0,0
57	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24 (CB-3-2 .5/220Y3)	buc	0,46	750,0 685,2	345,0 315,2
58		Cutie de cleme, cantita te cleme, pina la 24x24(CB-3-2.5 /220Y3)	buc	46,0	3,9 0,0	177,6 0,0
59		Cutie pentru prize la instalatie inchisa a prizelor si intrerupatoarelor KMT-010-033	buc	230,0	11,5 0,0	2 645,0 0,0
60		Cutie pentru prize la instalatie inchisa a prizelor si intrerupatoarelor KMT-010-033	buc	80,0	11,5 0,0	920,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
61		Крюк для подвешивания светильника	buc	46,0	4,5 0,0	207,0 0,0
62		Колдка клемная	buc	8,0	28,6 0,0	228,8 0,0
63	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	16,2	849,9 780,6	13 768,1 12 646,4
64	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,1	1 213,5 1 128,4	1 334,9 1 241,2
65		Teava PVC d16mm	m	110,0	5,7 0,0	623,7 0,0
66		Teava PVC d20mm	m	540,0	6,2 0,0	3 331,8 0,0
67		Teava PVC d25mm	m	970,0	6,7 0,0	6 499,0 0,0
68		Teava PVC d32mm	m	90,0	10,9 0,0	982,8 0,0
69		Teava PVC d40mm	m	20,0	14,0 0,0	280,0 0,0
70	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,36	1 803,6 1 233,6	649,3 444,1
71		Canal 60*40 L=-2000	buc	18,0	186,7 0,0	3 360,1 0,0
72		Наконечник силовой JG-10-6-5	buc	10,0	3,5 0,0	35,0 0,0
73		Наконечник силовой JG-16-8-6	buc	10,0	5,3 0,0	53,0 0,0
74		Наконечник силовой DL-50-10-9	buc	24,0	5,0 0,0	121,0 0,0
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				112 915,7 28 672,0
		1.2. Lucrari de demontare				
75	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	37,0	2,0 2,0	72,8 72,8
76	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	4,0	2,0	7,9

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,0	7,9
77	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0	28,5 28,5	28,5 28,5
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	19,0	7,2 7,2	137,1 137,1
79	RpED18E	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	10,0	10,7 9,2	106,8 91,8
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				353,1 338,1
		<i>Total</i>	lei			113 268,8
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			6 527,3
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			2 501,4
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			122 297,5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			7 252,5
		<i>Total</i>	100,00 +			129 550,0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			2 591,0
		Total Lucrari de montare retele electrice Inclusiv salariu				132 141,0 29 010,1
		2. Utilaj				
80		Dulap BZUM DDE-1 TF-03-204	buc	2,0	3 850,0 0,0	7 700,0 0,0
81		Contorde energie activa 10-40A	buc	4,0	650,0 0,0	2 600,0 0,0
82		Dulap IIPB -II-15	buc	8,0	225,8 0,0	1 806,4 0,0
		<i>Total</i>	lei			12 106,4
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			145,3
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 251,7
		Total	lei			144 401

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			28 880
		Total deviz:				173 281
		Inclisiv salariu				29 012

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat
pentru ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente
situat din str. Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular №8

Deviz pe obiect № 01-07-2020

**Resistematizarea incaperilor a etajului superior destinat pentru
ateliere, in vederea amplasarii unor apartamente situat din str.
Stefan Voda, 41, or. Vatra, mun. Chisinau**

(denumirea obiectului)

Unitate de măsură de calcul pentru valoarea unitară _____ m3 (m2)

Valoarea de deviz 3 030 051,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	01 Lucrari de constructie	1 932 042	0	0	0	1 932 042	
2	02	02 Instalatii apa si canalizare	72 756	0	0	0	72 756	
3	03	03 Nod de evidenta	65 048	0	0	0	65 048	
4	04	04 Incalzirea	633 742	0	0	0	633 742	
5	05	05 Ventilare	112 800	0	0	0	112 800	
6	06	06 Retele interioare de gaze	40 382	0	0	0	40 382	
7	3412 2-1-3	07 Eczip. el. de forta si iluminat el. interior	173 281	0	0	0	173 281	

Intocmit

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

Funcția, semnătura, numele, prenumele