

Investitor: Primaria com. Gradiste

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din august 2023.

Privind lucrarea: "**Reparatia unor portiuni de drum in varianta alba, in com. Gradiste, r-ul Cimisia**", executata în cadrul contractului nr. 22 din 22.05. 2023 încheiat între **Primaria com. Gradiste** si **SC "Luxgaz" SRL**

pentru "**Reparatia unor portiuni de drum in varianta alba, in com. Gradiste, r-ul Cimisia**".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberata de _____, la data de _____ cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul *august 2023*, fiind formată din:

Nistreanu Nina	- Primar com. Gradiste
Zamahin Serghei	- Membrul comisiei
Purcari Andrei	- Membrul comisiei
Calugareanu Alexandru	- Membrul comisiei
Nagacevski Andrei (nume și prenume)	- Responsabil tehnic (calitatea)

3. Au mai participat la recepție :

Plesca Alexei	- Director SC "Luxgaz" SRL
Plesca Gheorghe (nume și prenume)	- Diriginte de santier SC "Luxgaz" SRL (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: _____

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4.4. Valoarea declarata a investiției este de: 453 649,88 lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu caietului de sarcini si modificarilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrarilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinatiei

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 02 august 2023. în 3 exemplare

Comisia de receptie:

Nistreanu Nina
Zamahin Serghei
Purcari Andrei
Calugareanu Alexandru
Nagacevschi Andrei



Numele, prenumele și semnatura

Invitatii:

Plesca Alexei
Plesca Gheorghe



9. Lucrarea **"Reparatia unor portiuni de drum in varianta alba, in com. Gradiste, r-ul Cimisia"** este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"02" august 2023



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"02" august 2023



Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

Obiectii nu sunt

Beneficiar



Antreprenor



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

Obiectii nu sunt

Beneficiar

Antreprenor



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

Obiectii nu sunt

Beneficiar

Antreprenor



Antreprenor SC "LUXGAZ" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Gradiste r. Comislia
(denumirea)

Obiect Reparatia unor portiuni de drum in varianta alba, in com. Gradiste, r-ul Cimislia
Contract nr. 22 din 22.05.2023

Valoarea lucrarilor executate 436 744,11 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazii Alecu Russo din sat Iurevca com. Gradiste L580mx4m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,350	1 624,57 0,00	5 442,30 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,330	85,04 0,00	1 899,00 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,330	10 500,97 284,84	234 486,59 6 360,47
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,500	526,68 99,18	2 370,04 446,29
		Total capitol:				244 197,93
		Inclusiv salariu				6 806,76

1	2	2. Reparatia strazii Mihai Viteazului L460mx4m (Piatra sparta si savura material existent depozitat la 200 metri distanta de obiect)				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,300	1 624,50 0,00	5 360,85 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,200	1 215,00 0,00	5 103,00 0,00
7	TsI51A1	Transportarea argileii cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km	t	672,000	8,82 0,00	5 924,20 0,00
8	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	4,200	259,20 0,00	1 088,64 0,00
9	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15- 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95- 96%	100 m3	4,200	2 193,67 286,57	9 213,41 1 203,59
10	TsC35E1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m (Incarcare piatra sparta si savura in autocamion)	100 m3	3,160	2 225,00 0,00	7 031,00 0,00
11	TsI51A1	Transportarea Piatra sparta si savura cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea piatra	t	512,000	8,82 0,00	4 513,64

1	2	3	4	5	6	
		sparta si savura)				
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Piatra sparta si Savura COST ZERO!!! material existent depozitat la 200 metri distanta de obiect)	100m2	18,400	$\frac{1\,849,96}{284,84}$	$\frac{34\,039,19}{5\,241,06}$
		Total capitol:				72 273,93
		Inclusiv salariu				6 444,65
		3. Reparatia strazii Mihai Viteazul din satul Gradiste S=600m2 (Piatra sparta si Savura material existent depozitat la 200 metri distanta de obiect)				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	$\frac{1\,215,00}{0,00}$	$\frac{1\,020,60}{0,00}$
14	Ts151A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului de pe acostamentul drumului)	t	118,000	$\frac{10,26}{0,00}$	$\frac{1\,210,68}{0,00}$
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	600,000	$\frac{3,51}{2,88}$	$\frac{2\,107,80}{1\,729,80}$
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	$\frac{85,05}{0,00}$	$\frac{510,30}{0,00}$
17	TsC35E1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m (Incarcare piatra sparta si savurain autocamion)	100 m3	0,399	$\frac{2\,225,56}{0,00}$	$\frac{888,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
18	Ts151A1	Transportarea Piatra sparta si savura cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea piatra sparta si savura)	t	49,000	8,82 0,00	432,06 0,00
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Piatra sparta si Savura COST ZERO!!! material existent deja depozitat la 200 metri distanta de obiect)	100m2	6,000	1 637,64 321,74	9 825,86 1 930,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 995,30 3 660,26

	Total	lei	
	Contributii Asigurari Sociale	24,00 %	332 467,16
	Cheltuieli de regie	5,00 %	4 058,80
	Beneficiu de deviz	3,00 %	16 826,70
	Total	100,00 +	10 600,76
	TVA	20,00 %	363 953,42
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			72 790, 69
			436 744,11
			20 970,47

INTOCMIT:

Antreprenor general	Diriginte de santier	Investitor	APROBAT:
"LUXGAZ" SRL	"LUXGAZ" SRL	Primaria com. Gradiste	Responsabil Tehnic:
(denumirea)	(denumirea)	(denumirea)	
Plesca Alexei - Director	Nisteanu Nina - primar		Nagacevschi Andrei

(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

**Reparatia unor portiuni de drum
in varianta alba, in com.
Gradiste, r-ul Cimisia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 436 744,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	33,480	57,66	1 930,46
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,614	57,66	1 649,88
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000	57,66	1 729,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	201,206	57,66	11 601,53
		Total manopera				20 970,47

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	22,330	305,00	6 810,65
2.	11202062010361-12	Savura (material existent)	m3	18,400	0,00	0,00
3.	1212121212121	apa	m3	15,000	20,00	300,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	22,330	390,00	8 708,70
5.	1411122201645-12	Piatra sparta 5-10 mm (material existent)	m3	18,400	0,00	0,00
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	422,037	390,00	164 594,43
7.	1411122201661-12	Piatra sparta 20-70 mm (material existent)	m3	347,760	0,00	0,00
8.	1411122201752-12	Piatra sparta (material existent)	m3	33,000	0,00	0,00
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	33,495	390,00	13 063,05
10.	14111222017521-12	Piatra sparta 10-20 (material existent)	m3	34,500	0,00	0,00
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	122,190	20,00	2 443,80
		Total materiale de construcții				195 920,63

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,328	450,00	1 047,60
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	36,187	450,00	16 284,15
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,932	150,00	739,80
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,840	390,00	5 007,60
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	20,538	390,00	8 009,82
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	110,378	300,00	33 113,40
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	45,618	300,00	13 685,40
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,340	540,00	6 123,60