

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 Lucrări de amenajare a terenului de mini-fotbal  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		30 de zile de la semnarea contractului	
1.	Organizare de șantier		
2.	Curatarea terenului de iarba si buruieni		
3.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
4.	îndepărtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrișat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500		
5.	Pregătirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
7.	Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m lățime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare		

8.	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 1000x300x180mm Beton C12/15 M200			
9.	Strat de fundație din piatra sparta 20-40mm grosimea 15cm			
10.	Strat de fundație din piatra sparta 5-20mm grosimea 5cm			
11.	Strat de fundație din piatra sparta 0-5mm grosimea 2cm			
12.	Saparea mecanica a gropilor , cu instalație de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi pina la adincimea de 1m			
13	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare (Stilpi din țeava profilaa minim 80*80*3mm Ltot=168m)			
14.	Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material mărunț (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015			

15.	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare (elementele de legătură între stilpi montați pe șantier pentru fixarea împrejmuirii din plasa metalică, țeava profilată minim 50*50*3mm, sudate la înălțimea de la sol 1m și 3m, cadrulul porțiței de intrare și cadrul porților de joc)		
16.	Usi și porți metalice glisante sau pliante într-un canat montate în zidărie de orice natură inclusiv accesoriile necesare, cu suprafața până la 7 mp inclusiv (2x porți metalice 2000x2000mm)		
17.	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul		
18.	Împrejmuiri din plasa rabita zincată cu grosimea minim de 2.5mm, instalată până la înălțimea la coama de 1,5m, prin sudarea de stilpii existenței și profilul de legătură al împrejmuirii Stot+coeficient de suprapunere 1.1=171.6m <sup>2</sup> (Nota: se exclude stilpi și piatra spartă) Material mărunt (cuie, sîrma de oțel)=1,027		
19.	Împrejmuiri din plasa de siguranță, refozibilă, instalată de la înălțimea împrejmuirii din plasa rabita până la înălțimea de 3m a împrejmuirii terenului de joc Material mărunt (sfoară etc.)=1,05		

20.	Șaparea mecanică a gropilor , cu instalație de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stâlpi pînă la adîncimea de 1 m		
21.	Confecționarea și montarea de panouri, porți și stâlpi la terenurile de sport - porți de fotbal (Țeava profilată 80*80*3mm Ltot=20m Țeava profilată 50*50*3mm Ltot=35m )		

*Semnat: semnatura electronica*

*Nume: Pîrău Marianna*

*Funcția în cadrul întreprinderii: administrator*

*Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy*