

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație capitale a birourilor etajelor 4 și 2 din incinta Consiliului Raional
 Căușeni
 (denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		90 de zile	
1.	Organizare de șantier		
2.	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare		
3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Birou 401 si 403)		
4	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Birou 401)		
5	Demontari; lambriuri la pereti (Birou 403)		
6	Demontari: lambriuri la tavan (Birou 403)		
7	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta etc.		
8	Desfacerea pardoselilor din laminat		
9	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scândura, dulapi, etc.		
10	Demontari: timplarie din lemn (usi) Birou 417, 414 si 401		
11	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Birou 414)		
12	Demontari radiatoare		

13	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h			
14	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare			
15	Incarcarea in auto gunoi			
16	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km			
17	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			
18	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinda din beton			
19	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor			
20	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
21	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor			
22	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			

23	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia birou 417)			
24	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Norma 0,27 kg/m ²)			
25	Tencueiri interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida cu suprafete plane (Birou 403)			
26	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (La ferestre)			
27	Corniere din aluminiu (Nota: suruburile se exclud)			
28	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual" cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului,			
29	Mixer electric Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm) (Ksalaru - 2, Kmateriale si utilaj - 5)			

30	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m ² aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
31	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
32	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor			
33	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
34	Strat suplimentar polimeric (Bariera contravaporilor)			
35	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			
36	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin			
37	Sapa din amestec de autonivelare „Nivelir” grosime 5mm			
38	Pardoseli din placi laminat gr.12 mm, cl.33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp			
39	Profil de trecere la usi din aluminiu			

40	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)			
41	Broasca aplicata sistem Yalle			
42	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat 1-0.2m)			
43	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Fara pretul radiatoarelor)			
44	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor			
45	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
46	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac in 2 straturi			
47	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi			
48	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize)			
49	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare)			
50	Montarea corpurilor de iluminat (Fara pretul corpului de iluminat)			

51	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)			
52	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63A in carcasa de aminoplast bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul interupatorului si dozei)			
53	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm			
54	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare			
55	Desfacerea pardoselilor din laminat			
56	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.			
57	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)			
58	Demontari radiatoare			
59	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h			

60	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare			
61	Incarcarea in auto gunoi			
62	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km			
63	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinda din beton			
64	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor			
65	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
66	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor			
67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea iavabii aplicate in 2 straturi pe giet existent, executate manual			
68	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (birou 213)			

69	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a., in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (Biroc 207)			
70	Aplicarea manuala a grundului cu quart „Betoncontact” intr-un strat, la pereti (Norma 0,27 kg/m ²)			
71	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (La ferestre)			
72	Corniere din aluminiu (Nota: suruburile se exclud)			
73	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la perefi si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			
74	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm) (Ksalariu - 2, Kmateriale si utilaj - 5)			
75	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m ² aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
76	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			

77	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor			
78	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
79	Strat suplimentar polimeric (Bariera contravaporilor)			
80	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			
81	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin			
82	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5 mm			
83	Pardoseli din placi laminat gr.12 mm, cl.33, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp			
84	Profil de trecere la usi din aluminiu			
85	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat 1-0.2m)			
86	Glafuri montate la ferestre din mase plasfice (1-0,3m)			
87	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Fara pretul radiatoarelor)			
88	Grunduirea, suprafetelor interioare a peretilor			

89	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsea lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
90	Vopsitorii cu lacuri la pereti, executate cu lac in 2 straturi			
91	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize)			
92	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare)			
93	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)			
94	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fara pretul prizei si dozei)			
95	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conducătorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm			

96	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (splibsystem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic - doar manopera si utilajul			
97	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic - doar manopera si utilajul			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy