



Antreprenor

CONSISTCOM SRL
(denumirea)

Investitor

Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(denumirea)

Obiect

**Anexa pentru bloc sanitar cu
retele de canalizare la gimnaziul
din s.Stetcani r.Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

413 551,48 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,69	932,75 0,00	643,60 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,21	109,18 109,18	132,11 132,11
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,78	16,43 16,43	341,42 341,42
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,21	727,21 467,46	152,71 98,17

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv				
5	TsC03F1	Încărcarea pământului în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,48	<u>1 023,75</u> 0,00	<u>491,40</u> 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 3 km	t	81,60	<u>26,98</u> 0,00	<u>2 201,57</u> 0,00
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,52	<u>202,59</u> 19,08	<u>105,35</u> 9,92
		Total capitul:				
						<u>4 068,15</u> 581,61
		1.2. Fundatia				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat în egalizări la înălțimi până la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,95	<u>1 473,40</u> 238,50	<u>4 346,52</u> 703,58
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, în fundații continue, beton marfa	m3	8,80	<u>1 561,62</u> 233,20	<u>13 742,29</u> 2 052,16
10	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	64,53	<u>19,16</u> 3,55	<u>1 236,55</u> 229,15
11	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	346,10	<u>18,42</u> 2,81	<u>6 375,34</u> 972,19
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,25	<u>95,37</u> 63,60	<u>2 694,16</u> 1 796,70
13	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, beton marfa	m3	6,35	<u>1 561,63</u> 233,20	<u>9 916,33</u> 1 480,82

1	2	3	4	5	6	7
14	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	155,50	20,90 5,25	3 249,61 815,91
15	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	369,60	19,36 3,71	7 155,75 1 371,22
16	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	95,50	93,48 63,60	8 927,01 6 073,80
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă C12/15	m3	38,20	1 561,62 233,20	59 653,99 8 908,24
18	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2	15,00	60,45 20,14	906,67 302,10
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radieră, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de	m2	21,18	250,24 6,36	5 300,06 134,70

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
		Total capitul:				
						123 504,28
						24 840,56
		1.3. Carcasa				
20	CA04F	Beton M200 turnat in stilpi, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice [St-1,2,3]	m3	4,30	1 546,80 280,90	6 651,23 1 207,87
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,40	20,90 5,25	1 136,84 285,44
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	231,00	19,36 3,71	4 472,34 857,01
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	43,00	104,35 68,90	4 487,14 2 962,70
		Total capitul:				
						16 747,55
						5 313,02
		1.4. Planseele				
24	CA04F	Beton M200 turnat in plansee si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,20	1 546,81 280,90	23 511,44 4 269,68
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	19,20	19,31 3,66	370,71 70,21

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante				
26	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	448,70	18,67 3,02	8 378,04 1 355,52
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	126,67	93,48 63,60	11 840,92 8 056,21
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	254,00	40,96 23,85	10 402,70 6 057,90
29	CA04F	Beton M200 turnat în centura monolită și turnarea cu mijloace clasice	m3	7,50	1 546,80 280,90	11 601,01 2 106,75
30	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în centura monolită, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	98,00	20,90 5,25	2 047,98 514,21
31	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în centura monolită, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	289,20	19,36 3,71	5 599,14 1 072,93
32	CB02C	Cofraje din panouri	m2	60,00	93,48	5 608,59

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			63,60	3 816,00
		Total capitul:				
						79 360,53
						27 319,42
		1.5. Pereti si pereti despartitori				
33	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	30,50	1 144,76 258,64	34 915,14 7 888,52
34	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (parapet)	m3	8,90	1 144,74 258,64	10 188,21 2 301,90
		Total capitul:				
						45 103,35
						10 190,42
		1.6. Consolidarea zidariei peretilor portanti				
35	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	10,60	11,80 6,36	125,13 67,42
36	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,60	53,95 47,70	571,87 505,62
37	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (executarea gaurilor in pereti si metal)	buc	15,00	38,06 19,08	570,93 286,20
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	65,20	49,10 11,13	3 201,12 725,68

1	2	3	4	5	6	7
39	111	Bulon M16	buc	5,00	4,00 0,00	20,00 0,00
40	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	0,70	2 143,99 540,60	1 500,79 378,42
41	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugii, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	4,80	110,90 82,68	532,32 396,86
42	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (diam. 6 AI)	kg	8,63	17,98 2,39	155,17 20,59
43	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (diam. 18 A III)	kg	64,86	18,46 2,17	1 197,13 140,94
44	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (demolarea golului)	m3	1,20	160,30 113,42	192,36 136,10
		Total capitul:				
						8 066,83
						2 657,83
		1.7. Hazna				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,27	932,75 0,00	251,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in depozit teren catg. II				
46	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	109,18 109,18	109,18 109,18
47	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Вытесненный грунт разровнять)	100 m3	0,16	495,95 0,00	79,35 0,00
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,00	16,43 16,43	197,16 197,16
49	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,00	41,95 39,75	503,40 477,00
50	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,53	1 761,03 452,09	933,35 239,61
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,30	57,47 24,86	304,59 131,74
52	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in	m2	20,10	247,36 58,30	4 971,95 1 171,83

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie de 3 cm				
53	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка	m3	0,192	$\frac{473,83}{60,95}$	$\frac{90,98}{11,70}$
54	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Отмостка	m2	1,92	$\frac{179,26}{18,55}$	$\frac{344,18}{35,62}$
55	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,02	$\frac{3\,793,48}{286,20}$	$\frac{75,87}{5,72}$
56	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,01	$\frac{1\,820,94}{468,52}$	$\frac{3\,660,09}{941,73}$
57	951	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 2,0m KИД-20	buc	1,00	$\frac{2\,456,00}{0,00}$	$\frac{2\,456,00}{0,00}$
58	753	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 2,0m KИП1-20-1	buc	1,00	$\frac{2\,552,00}{0,00}$	$\frac{2\,552,00}{0,00}$
59	159	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 2,0m KИ20-9	buc	1,00	$\frac{2\,122,00}{0,00}$	$\frac{2\,122,00}{0,00}$
60	357	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0-2.0m. KИ0-1	put	1,00	$\frac{1\,010,00}{0,00}$	$\frac{1\,010,00}{0,00}$
61	456	Capacul cu rama din fonta И	buc	1,00	$\frac{1\,720,00}{0,00}$	$\frac{1\,720,00}{0,00}$
62	AcA50B	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=200 mm	m	2,00	$\frac{217,92}{22,79}$	$\frac{435,85}{45,58}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				
						21 817,79
		Total capital:				3 366,87
						298 668,48
		Total proces-verbal:				74 269,72
		Total	lei			298 668,48
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			17 824,73
		Transport	4,00 %			8 350,07
		Regie	3,00 %			9 745,30
		Beneficiu de deviz	3,00 %			10 037,66
		Tva	20,00 %			68 925,25
		TOTAL:				413 551,48
						74 269,72

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(CONSISTCOM SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor



(Primaria comunei Micesti r.Criuleni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

