

SRL Kedacons

WinCmeta2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL Kedacons
(denumirea)

Investitor Primaria Slobozia-Dusca
(denumirea)

Obiect achizitionarea lucrurilor de
reconstructie a acoperisului si
fatadei sediiului Primariei din s.
Slobozia Dusca - r-ul Cruleni

Valoarea lucrarilor executate

291 102.22 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 200 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	CB14A	Lucrari de reparatii la fatadei	m2	200,00	47,51 39,43	9 501,30 7 885,50
	712401/3 10799	h-om	h-om	150,00	52,57	7 885,50
	20101029 01311	m3	m3	0,06	4 800,00	288,00
	20101029 03495	m3	m3	0,02	4 800,00	96,00
	20101029 10032	m3	m3	0,06	4 800,00	288,00
	20101029 10032	m3	m3	0,024	1 200,00	28,80
	20101029 10032	kg	kg	0,60	25,00	15,00
	20101029 10032	h-ut	h-ut	900,00	1,00	900,00
2	CD71A	Lucrari de reparatii la exteriori si acoperisuri din pietre si placare pe alutumea	m3	2,30	635,23 254,96	1 461,02 586,42

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Monitor	h-om	11,155	52,57	586,42
	14111222 01053	Blindat	m3	2,30	51,20	117,76
	24621061 10555	Adeziv pe baza de ciment "Cemport"	kg	51,75	4,00	207,00
	41001262 02818	Apn	m3	0,0161	20,00	0,32
	20101029 04410	120x120x6,5 m, cu latimea cu grosimea 40- gora IV	m3	0,0014	4 800,00	6,72
	25212026 02818	Lin polistiren cu pe adeziv	m2	2,53	25,00	63,25
	29221420 07100		h-ut	1,012	450,00	455,40
	29521710 07100	aurit electrica	h-ut	0,966	25,00	24,15
3	CN53A	suprafetelor perilor si	m2	200,00	5,83 1,58	1 165,42 315,42
	71411210 13100	itor	h-om	6,00	52,57	315,42
	24101061 05100	ad	kg	30,00	25,00	750,00
	81111111	scutit uscata	buc	10,00	10,00	100,00
4	IzF55C	exteriora adidilor cu termoizolant de rigida a niti), suprafata cu placi din densitate 135 100mm	m2	150,00	378,71 121,44	56 806,13 18 215,51
	71340300 12200	arfa	h-om	283,80	52,57	14 919,37
	93111010 19122	senire	h-om	62,70	52,57	3 296,14
	24621051 10545	diversal"	kg	606,00	4,00	2 424,00
	24621051 10545	asad"	kg	757,50	4,00	3 030,00
	26821010 11000	la termoiz. den , densitate	m2	162,105	190,00	30 799,95
	26141226 01915	bra de sticla	m2	166,65	10,00	1 666,50
	27101015 01915	iniu l = 3m	m	0,00	5,00	0,00
	28711213 13100	plastic	buc	1 212,00	0,36	436,32
	29221420 07100		h-ut	3,75	10,00	37,50
	29521710 07100	pentru lucrari	h-ut	0,51	10,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	29401200 07679	Termoizolant mecanic	h-ut	4,50	25,00	112,50
	29522100 04021	Termoizolant electric	h-ut	3,15	25,00	78,75
5	IzF55C	Termoizolant exteriora peretele zidurilor cu termoizolant pe termoizolant rigid (placi), suprafata zidurilor: cu placi din densitate 135 mm 50 mm	m2	50,00	259,83 121,44	12 991,52 6 071,84
	71340200 12220	Termoizolant	h-om	94,60	52,57	4 973,12
	93160100 19921	Termoizolant	h-om	20,90	52,57	1 098,71
	24621601 10545	Termoizolant "Universal"	kg	202,00	4,00	808,00
	24621601 10547	Termoizolant "Basad"	kg	252,50	4,00	1 010,00
	26821606 11115	Termoizolant termopla termoiz. densitate	m2	54,035	80,00	4 322,80
	26141126 01912	Termoizolant fibra de sticla	m2	55,55	10,00	555,50
	27101105 01017	Termoizolant miniu l = 3m	m	0,00	5,00	0,00
	28211103 12220	Termoizolant plastic	buc	404,00	0,36	145,44
	29221100 06711	Termoizolant stra	h-ut	1,25	10,00	12,50
	29221100 07211	Termoizolant pentru lucrari	h-ut	0,17	10,00	1,70
	29401100 07679	Termoizolant mecanic	h-ut	1,50	25,00	37,50
	29522100 04021	Termoizolant electric	h-ut	1,05	25,00	26,25
						81 925,39 33 074,68
6	TsA002	de pamint in ind sub 1,00 m latime, finiri, cu fundatii, drenuri, in pamint coeziv in teren	m3	5,50	62,56 62,56	344,07 344,07
	93160100 19921	Termoizolant	h-om	6,545	52,57	344,07
7	TsC001	cu incarcator de vehicul cu	100 m3	0,06	119,00	7,14

1	2	3	4	5	6	7
		Incinerator pe senile de 0,5-0,9 m, executat din teren			0,00	0,00
	29522700 07403	Incinerator pe senile 0,5	h-ut	0,2856	25,00	7,14
8	Ts151A3	Manopera de montajul cu	t	9,08	7,68	69,70
		la 10 t la			0,00	0,00
	34105400 0927	Acordare	h-ut	0,2788	250,00	69,70
9	IzF04J1	Executat din	m2	36,60	14,02	513,00
		asezat cu			1,05	38,48
	71240200 11300		h-om	0,732	52,57	38,48
	26821326 0132		m2	39,528	12,00	474,34
	29221400 06703	de 0,0015	h-ut	0,0183	10,00	0,18
10	Ts154C	in pietris	m3	3,66	561,54	2 055,25
					52,04	190,48
	93115400 14201	beat	h-om	3,6234	52,57	190,48
	14211022 04001	palat de riu	m3	4,209	350,00	1 473,15
	41001112 02817		m3	0,366	20,00	7,32
	29522700 07403	150-200 kg cu	h-ut	1,5372	250,00	384,30
11	C41302	adatii,	m3	3,66	1 633,32	5 977,94
		si turnarea			270,74	990,89
	71240200 11300		h-om	17,385	52,57	913,93
	93115400 14201	CM	h-om	1,464	52,57	76,96
	26511231 06102	cu adaosuri	kg	1 066,1763	2,45	2 612,13
	14211022 04001	de riu si	m3	2,8456	320,00	910,59
	14211022 04001	de mal 7-	m3	2,619	350,00	916,65
	41001112 02817	si betoane	m3	1,0773	20,00	21,55
	29522700 07403	betone	h-ut	2,196	25,00	54,90

1	2	3	4	5	6	7
	03100 29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,1895	50,00	59,48
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,915	450,00	411,75
12	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 140x150 mm , la inaltime mai mici sau egale cu 35 m , la ploi	kg	70,27	36,53 1,58	2 566,78 110,82
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	1,7568	52,57	92,36
	93100600 19920	Muncitor de servire CM	h-om	0,3513	52,57	18,47
	28731220 04100	Plase sudate	kg	70,9727	34,00	2 413,07
	27105021 00015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3513	12,00	4,22
	27341138 03781	Sarma din otel moale. neagra, J=1 cm	kg	0,7027	25,00	17,57
	29122173 18750	Distributori	buc	21,081	0,10	2,11
	20221000 07200	Macara	h-ut	0,0422	450,00	18,99
		TOTAL UNITATE:				
		Panouri				11 533,88
		Inchiriere scari				1 674,75
		Total panou si le:				
		Manopera				93 459,27
		Total manopera				34 749,43
		Total costuri materiale acoperisului				
		Total costuri demolare				
13	RcCHCB	Costurile elementelor de rezistenta constructivi din beton armat	m2	230,00	38,05 37,85	8 751,59 8 705,59
	72100000 12000	Lantieri	h-om	82,80	52,57	4 352,80
	93100600 19920	Muncitor de servire CM	h-om	82,80	52,57	4 352,80
	20221000 07200	Trasarea fierului de 0,0015	h-ut	4,60	10,00	46,00
14	RcHCBZ	lanselelor din metalor de terei la cu sau fara materialilor	m2	230,00	9,76 9,46	2 245,40 2 176,40
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	20,70	52,57	1 088,20
	93100600 19920	Muncitor de servire CM	h-om	20,70	52,57	1 088,20
	29221000 07200	fereastra	h-ut	6,90	10,00	69,00
15	RcHCBZ	planseelelor din metalelor de	m2	122,30	21,20	2 593,04

1	2	3	4	5	6	7
		deschere - sarpaniti așezării cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate			20,50	2 507,43
	71240100 10750	deschere	h-om	34,244	52,57	1 800,21
	93100600 19920	Montare deservire CM	h-om	13,453	52,57	707,22
	29221400 06702	Montare de fereastră	h-ut	8,561	10,00	85,61
16	ReC056 C	de montare: streasina	m2	46,30	13,14 13,14	608,50 608,50
	74220100 60103	de placi	h-om	6,019	52,57	316,42
	93100600 19920	Montare deservire	h-om	5,556	52,57	292,08
17	TsH020	de încălzire în auto - elemente de încălzire și sarpanata	t	24,50	58,35 58,35	1 429,64 1 429,64
	93100600 19920	Montare deservire	h-om	27,195	52,57	1 429,64
18	TsH123	de transportarea pământului cu basculanta de 10 t la distanță de 3 km	t	24,50	7,67 0,00	188,03 0,00
	34135100 00100	basculanta-10t	h-ut	0,7521	250,00	188,03
		de calcul:				
		de calcul:				15 816,20
		de calcul:				15 427,56
19	RCsB39A K=3,6	de transportarea pământului cu basculanta de 10 t la distanță de 3 km de calcul:	buc	160,00	89,04 68,13	14 246,90 10 900,92
	71230110 00100	de calcul:	h-om	40,32	52,57	7 630,64
	93100600 19920	Montare deservire	h-om	17,28	52,57	3 270,27
	50010001 00135	de calcul:	buc	0,944	250,00	849,60

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apă	m3	0,672	20,00	48,38
	29522600 03903	Mașina cu forezi-carota diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	27,20	25,00	2 448,00
20	CP21A	Lucrări în opera de mortarului la 1/3 pentru legatura, realizate sau matare de muri la înălțimi până la 35 m înălțime a pilor pentru a se face și montaj în beton, inclusiv finisarea de cur	buc	160,00	12,47 10,51	1 995,68 1 682,24
	71230100 10200	Permist	h-om	28,80	52,57	1 514,02
	93110100 10530	Director de serv. în CM	h-om	3,20	52,57	168,22
	26511221 00102	Elemente de beton cu adaosuri de fier	kg	48,00	2,45	117,60
	14212022 00525	Material de riu clasa 0-2, max. S 1667	m3	0,16	320,00	51,20
	41001262 02818	Apă pentru beton și betoane	m3	0,08	20,00	1,60
	29110100 03903	Mașina de demolare	m3	0,0128	4 800,00	61,44
	26511221 00102	Elemente de beton tip A pentru truse	kg	3,20	25,00	80,00
	29110100 03903	Mașina de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,16	10,00	1,60
21	CC0012	Material de beton A500C de santier, or peste 8 pentru si stilpi, ile executate ofră de	kg	104,00	14,09 1,79	1 465,09 185,89
	71230100 11100	Permist	h-om	3,536	52,57	185,89
	27110100 00102	Material de beton diametrul	kg	106,60	12,00	1 279,20
22	CC0012	Material de beton de 15 a betonului reconstructii la 20 m arstinerile	m2	25,42	91,79 52,57	2 333,36 1 336,33
	93110100 10530	Director de serv. în CM	h-om	3,813	52,57	200,45
	71230100 11100	Permist	h-om	21,607	52,57	1 135,88
	26511221 00102	Elemente de beton	kg	0,1271	30,00	3,81
	29110100 03903	Mașina de demolare	buc	7,626	0,30	2,29
	29110100 03903	Mașina de demolare	buc	7,626	0,30	2,29

1	2		4	5	6	7
	25083					
	28752763 11528	1. manta de beton compensati	kg	0,7626	10,00	7,63
	28731458 87000	Cablu cu cap conector tip A pentru cimentare	kg	0,7626	25,00	19,07
	20301229 28385	Panou de placaj de 15 mm	m2	3,3046	125,00	413,07
	20101229 04346	Trasat de beton	m3	0,0254	4 800,00	121,92
	20101229 02346	Trasat de beton	m3	0,0254	4 800,00	121,92
	22201229 12346		kg	3,0504	25,00	76,26
	31101229 12346		h-ut	0,5084	450,00	228,78
23		Beton A500C de santier, or peste 8 grinzi si mai mici sau inclusiv montate cu	kg	326,70	<u>16,76</u> <u>3,73</u>	<u>5 475,65</u> <u>1 219,40</u>
	71231229 1111		h-om	21,5622	52,57	1 133,52
	91111229 1000	CM	h-om	1,6335	52,57	85,87
	27111229 0011	diametrul	kg	334,8675	12,00	4 018,41
	27011229 0000	de, neagra,	kg	3,267	25,00	81,67
	21111229 1000		buc	91,476	0,10	9,15
	27011229 0000		h-ut	0,3267	450,00	147,01
24		Beton A240 de santier, or pina la 8 montate in tallimi mai de 5 m, ile executate	kg	83,20	<u>18,23</u> <u>5,20</u>	<u>1 516,94</u> <u>433,01</u>
	71231229 1111		h-om	7,904	52,57	415,51
	91111229 1000	CM	h-om	0,3328	52,57	17,50
	27111229 0011	lam. mai m	kg	85,28	12,00	1 023,36
	27011229 0000	de, neagra,	kg	0,832	25,00	20,80
	21111229 1000		buc	23,296	0,10	2,33
	27011229 0000		h-ut	0,0832	450,00	37,44
25		ochel, grinzi,	m3	6,10	1 768,46	10 787,58

1	2	3	4	5	6	7
		il, betoniera pe cu mijloace clasa C 1212 (121200), la 1212 (121200) m inclusiv			346,96	2 116,47
	71220100 10200	h-om	h-om	37,515	52,57	1 972,16
	93100400 19920	h-om	h-om	2,745	52,57	144,30
	26511221 00440	kg	kg	1 903,749	2,45	4 664,19
	14210022 00500	m3	m3	4,6871	320,00	1 499,87
	14210022 00500	m3	m3	4,3039	350,00	1 506,37
	4100102 02013	m3	m3	2,0734	20,00	41,47
	2952200 00500	h-ut	h-ut	1,9825	50,00	99,13
	2952200 00500	h-ut	h-ut	3,66	25,00	91,50
	2952200 00500	h-ut	h-ut	1,708	450,00	768,60
26		kg	kg	39,20	42,62 11,04	1 670,77 432,76
	71220100 20200	h-om	h-om	8,232	52,57	432,76
	24110013 00500	kg	kg	41,1757	25,00	1 029,39
	24110013 00500	kg	kg	0,7918	40,00	31,67
	24110013 00500	kg	kg	0,3959	41,00	16,23
	24110013 00500	h-ut	h-ut	3,136	50,00	156,80
	24110013 00500	h-ut	h-ut	0,392	10,00	3,92
						39 491,97 18 307,00
27		perisului			2 165,49	6 496,46
		izi (bare) cu	m3	3,00	1 182,83	3 548,47
	71220100 10200	h-om	h-om	60,75	52,57	3 193,63
	93100400 19920	h-om	h-om	6,75	52,57	354,85
	26511221 00440	kg	kg	22,50	0,30	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	254550	piulite și șuruburi				
	20101029 043401	Dulapuri din osinoase umiditate o timala pentru sarpanata	m3	0,36	4 800,00	1 728,00
	28731220 007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anti-rugină	kg	10,20	25,00	255,00
	24142161 094821	Pasta anti-oxidant	kg	9,03	12,00	108,36
	23203226 000361	Gultron	kg	7,74	25,00	193,50
	28741458 870001	Cale de gaze de ardere	kg	9,00	25,00	225,00
	26821326 014224	Carouri de beton	m2	4,35	42,96	186,88
	24103210 063752	Amplasament 9,9 TF cu brat metalic	h-ut	0,45	450,00	202,50
	20552310 026101	Termostat electric	h-ut	0,99	25,00	24,75
	24103210 026101	Termostat electric	h-ut	0,69	25,00	17,25
28		Montarea și deșeurilor cu CBMA	m3	3,00	6 680,20 1 266,41	20 040,59 3 799,23
	71210000 117100	Dulapuri	h-om	65,04	52,57	3 419,15
	93100000 108100	Mur de beton CM	h-om	7,23	52,57	380,08
	28120000 013100	Dulapuri din osinoase umiditate o timala pentru ul	m3	2,49	4 800,00	11 952,00
	24103210 063752	Amplasament 9,9 TF cu brat metalic	kg	21,60	25,00	540,00
	24103210 063752	Amplasament 9,9 TF cu brat metalic	kg	13,14	12,00	157,68
	24103210 063752	Amplasament 9,9 TF cu brat metalic	m2	10,14	42,96	435,61
	24103210 063752	Amplasament 9,9 TF cu brat metalic	kg	5,88	12,00	70,56
	24103210 063752	Amplasament 9,9 TF cu brat metalic	kg	114,00	25,00	2 850,00
	24103210 063752	Amplasament 9,9 TF cu brat metalic	h-ut	0,45	450,00	202,50
	24103210 063752	Amplasament 9,9 TF cu brat metalic	h-ut	1,32	25,00	33,00
29		Montarea și deșeurilor cu CBMA	m3	6,00	469,24 107,77	2 815,45 646,61
	93100000 108100	Mur de beton CM	h-om	12,30	52,57	646,61
	24103210 063752	Amplasament 9,9 TF cu brat metalic	kg	58,80	35,00	2 058,00
	24103210 063752	Amplasament 9,9 TF cu brat metalic	kg	30,24	2,45	74,09

1	2	3	4	5	6	7
	00024	Automa				
	24105200 06700	Automa	h-ut	0,024	450,00	10,80
	29522700 02921	Agregat pentru repararea sistemelor (tractor)	h-ut	0,174	25,00	4,35
	34105100 00001	Automatiz	h-ut	0,048	450,00	21,60
		Automa				
		Automa				29 352,50
		Automa				7 994,32
		Automa				
30	CE17A	Automa	m2	200,00	37,45	7 489,50
		Automa			13,14	2 628,50
	71340300 1457	Automa	h-om	40,00	52,57	2 102,80
	93100700 1000	Automa	h-om	10,00	52,57	525,70
	26821206 001653	Automa	m2	236,90	10,00	2 369,00
	28751200 12000	Automa	buc	2 472,00	1,00	2 472,00
	29522700 07200	Automa	h-ut	2,00	10,00	20,00
31	CE18A	Automa	m3	0,60	7 395,74	4 437,44
		Automa			1 156,54	693,92
	71340300 1457	Automa	h-om	12,00	52,57	630,84
	93100700 1000	Automa	h-om	1,20	52,57	63,08
	21180700 00000	Automa	m3	0,15	4 800,00	720,00
	28751200 87000	Automa	kg	3,00	25,00	75,00
	21771200 10000	Automa	kg	3,00	10,00	30,00
	24105200 10000	Automa	kg	3,00	12,00	36,00
	24105200 10000	Automa	m3	0,60	4 800,00	2 880,00
	24105200 10000	Automa	buc	2,10	0,30	0,63
	24710700 41000	Automa	buc	2,10	0,30	0,63
	24710700 41000	Automa	buc	2,10	0,60	1,26
32	CE19A	Automa	m2	200,00	67,48	13 496,03
		Automa			15,51	3 101,63

1	2	3	4	5	6	7
		Normele valoarea 0 (zero) 14 m3/m2				
	71240100 107001	Dulgher	h-om	45,00	52,57	2 365,65
	93100100 19920	servire CM	h-om	14,00	52,57	735,98
	20101029 034951	scindura umiditate tru sarpanata	m3	2,028	4 800,00	9 734,40
	20731458 87000	conic tip A pentru	kg	24,00	25,00	600,00
	20521000 073	cat pentru lucrari	h-ut	6,00	10,00	60,00
33	CN507	nifug al lemnariei; cade.	m3	3,00	469,24 107,77	1 407,72 323,31
	93100100 120		h-om	6,15	52,57	323,31
	20301011 60902	fuga de exterior I	kg	29,40	35,00	1 029,00
	20311011 60924	and P 40 saci	kg	15,12	2,45	37,04
	20101029		h-ut	0,012	450,00	5,40
	201022 292	tru prepararea (ra tractor)	h-ut	0,087	25,00	2,17
	30105 0000	5 t	h-ut	0,024	450,00	10,80
34	CN51	antiseptic al e suprafețe ascunse septice; carcasa	m3	3,00	97,55 20,50	292,66 61,51
	93100100 1993		h-om	1,17	52,57	61,51
	20321011 1060	otice	kg	9,03	25,00	225,75
	201052 670		h-ut	0,003	450,00	1,35
	301054 0000	5 t	h-ut	0,009	450,00	4,05
		l:				
		ariu				27 123,36 6 808,87
		l:				
		ariu				111 784,02 48 537,75

verbal:

	recte	lei	205 243,29
	24 %	24,00 %	19 988,92
	13) * 5 %	5,00 %	5 713,32

1	2	3	4	5	6	7
		ASM+Transp) * 4	4,00 %			9 237,82
		ASM+Transp+Regie) * 1	1,00 %			2 401,83
		ASM+Transp+Regie+Dev	100,00 +			242 585,18
		ASM+Transp+Regie+De	20,00 %			48 517,04
						291 102,22
		TOTAL:				83 287,18


INTOCMIT:

Antreprenor general / Antreprenor)

(funcția, semnatura, nume, prenume)

(funcția, semnatura, nume, prenume)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()



()

(funcția,



Antreprenor SRL Kedacons
(denumirea)

Investitor Primaria Slobozia-Dusca
(denumirea)

Obiect **achizitionarea lucrarilor de
reconstructie a acoperisului si
fatadei sediului Primariei din s.
Slobozia Dusca, r-ul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

416344.40 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PV2				
		1.1. Reconstructia fatadei				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCP45D	Demontarea griajlelo metalice la ferestre (7 buc)	kg	315,00	2,61 2,10	820,89 662,38
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,30	52,57	331,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,30	52,57	331,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,252	4,00	1,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,315	220,00	69,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,945	10,00	9,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,575	50,00	78,75
2	RpCI42A	Demontarea glafuri	m	21,70	7,46 7,36	161,88 159,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,953	52,57	102,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,085	52,57	57,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,217	10,00	2,17
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,70	204,04 179,79	142,83 125,85
	7123010010200	Betonist	h-om	1,47	52,57	77,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,924	52,57	48,57
	4100116020818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035	20,00	0,70
	29123400025	Motocompresor mobil de aer de	h-ut	0,203	50,00	10,15

1	2	3	4	5	6	7
	09	joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,203	25,00	5,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,105	10,00	1,05
4	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (1 buc)	kg	122,85	3,66 3,15	449,32 387,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,6855	52,57	193,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6855	52,57	193,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0983	4,00	0,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1229	220,00	27,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3685	10,00	3,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6142	50,00	30,71
5	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,60	70,22 69,92	744,31 741,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,098	52,57	741,13
	4100126202818	Apa	m3	0,053	20,00	1,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,212	10,00	2,12
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	2,72	22,08 22,08	60,06 60,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5712	52,57	30,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5712	52,57	30,03
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	5,44	38,05 37,85	206,99 205,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9584	52,57	102,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9584	52,57	102,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1088	10,00	1,09
8	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	5,44	21,20 20,50	115,34 111,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5232	52,57	80,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5984	52,57	31,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3808	10,00	3,81
9	TsH92B	Incarcarea in auto - elemente ale acoperisului si sarpanta	t	4,60	58,35 58,35	268,42 268,42

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	5,106	52,57	268,42
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4,60	7,67 0,00	35,30 0,00
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1412	250,00	35,30
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				3 005,34 2 722,48
		1.1.2. Fatada , soclu				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,20	5,83 1,58	741,21 200,61
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	3,816	52,57	200,61
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	19,08	25,00	477,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,36	10,00	63,60
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 100mm	m2	69,00	378,71 121,44	26 130,82 8 379,13
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	130,548	52,57	6 862,91
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	28,842	52,57	1 516,22
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	278,76	4,00	1 115,04
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	348,45	4,00	1 393,80
	26821626113 70	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm , densitate 135 kg/m3	m2	74,5683	190,00	14 167,98
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	76,659	10,00	766,59
	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,00	0,00
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	557,52	0,36	200,71
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	1,725	10,00	17,25
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2346	10,00	2,35
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	2,07	25,00	51,75
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	1,449	25,00	36,23
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi	m2	42,80	259,83 121,44	11 120,75 5 197,49

1	2	3	4	5	6	7
		din vata minerala densitate 135 kg/m2 , grosime 50 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	80,9776	52,57	4 256,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,8904	52,57	940,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	172,912	4,00	691,65
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	216,14	4,00	864,56
	2682162611465	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, densitate 135 kg/m3	m2	46,254	80,00	3 700,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	47,5508	10,00	475,51
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	345,824	0,36	124,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,07	10,00	10,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1455	10,00	1,46
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,284	25,00	32,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8988	25,00	22,47
14	CE23A2	Glafuri din tabla zincata de 0,45 mm grosime , cu acoperire RAL7000, fixate pe elemente de beton , pentru lungimi mai mari de 2 m , cu latimea desfasurata pina la 15 cm (element de trecere dintre vata minerala 100 mm si 50 mm)	m	52,00	144,84 48,89	7 531,86 2 542,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,56	52,57	1 448,83
	7122050013400	Zidar	h-om	15,60	52,57	820,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,20	52,57	273,36
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1638	0,00	0,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	39,858	45,00	1 793,61
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,914	20,00	98,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,365	40,00	54,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60,06	2,45	147,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2184	320,00	69,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0109	220,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0546	20,00	1,09
	2874115893300	Bolt	buc	218,40	0,60	131,04
	2874117308500	Cartus	buc	218,40	12,00	2 620,80
	2874115840603	Piulita	buc	218,40	0,30	65,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,52	10,00	5,20
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara	m2	16,90	295,12	4 987,52

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m2, grosime 30 mm			153,66	2 596,89
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	40,4586	52,57	2 126,91
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	8,9401	52,57	469,98
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	68,276	4,00	273,10
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	85,345	4,00	341,38
	26821626114 63	Placi din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm , densitate 135 kg/m3	m2	18,2638	75,00	1 369,79
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	21,6776	10,00	216,78
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	136,552	0,36	49,16
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,4225	10,00	4,22
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0575	10,00	0,57
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	5,07	25,00	126,75
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,3549	25,00	8,87
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				50 512,15 18 916,40
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				53 517,49 21 638,89
		1.2. Reconstructia acoperisului 1.2.1. Termoizolarea planseu pod				
16	CE17A	Membrana contra vapori	m2	122,30	21,53 13,14	2 633,61 1 607,33
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	24,46	52,57	1 285,86
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,115	52,57	321,47
	26821326014 23	Membrana contra vapori	m2	144,8644	7,00	1 014,05
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,223	10,00	12,23
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi din placi din polistiren XPS densitate 35 kg/m3 , grosimea 100 mm , intr-un strat	m2	122,30	172,00 6,31	21 035,16 771,52
	71340500132 50	Izolator	h-om	8,561	52,57	450,05
	93100600199	Muncitor deservire	h-om	6,115	52,57	321,47

1	2	3	4	5	6	7
	22					
	25213026029 60	Placi termoizolante , placi polistiren celular , 35kg/m3, grosime 100mm	m2	126,6172	160,00	20 258,75
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,4892	10,00	4,89
18	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi din placi din polistiren XPS densitate 35 kg/m3 , grosimea 50 mm , intr-un strat	m2	122,30	94,35 6,31	11 538,87 771,52
	71340500132 50	Izolator	h-om	8,561	52,57	450,05
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	6,115	52,57	321,47
	25213026029 55	Placi termoizolante , placi polistiren celular , 35 kg/m3, grosime 50 mm	m2	126,6172	85,00	10 762,46
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,4892	10,00	4,89
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,30	82,89 36,80	10 137,32 4 500,52
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	73,38	52,57	3 857,59
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,23	52,57	642,93
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,0359	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 589,90	2,45	3 895,26
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,1366	320,00	1 643,71
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,223	20,00	24,46
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,669	10,00	36,69
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4676	25,00	36,69
20	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T , se adauga k=2 (40 mm final) Коэффициент к осн. зарплате=2,00 Коэффициент к стоимости материалов=2,00 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,00	m2	122,30	27,85 12,62	3 405,67 1 543,03
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	12,23	52,57	1 285,86
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,446	52,57	257,17
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6726	0,00	0,00
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	262,945	2,45	1 288,43

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8561	320,00	547,90
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2446	20,00	9,78
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3669	10,00	7,34
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1835	25,00	9,18
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 50 mm	m2	22,00	259,83 121,44	5 716,27 2 671,61
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	41,624	52,57	2 188,17
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	9,196	52,57	483,43
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	88,88	4,00	355,52
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	111,10	4,00	444,40
	26821626114 65	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, densitate 135 kg/m3	m2	23,7754	80,00	1 902,03
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,442	10,00	244,42
	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,00	0,00
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	177,76	0,36	63,99
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,55	10,00	5,50
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0748	10,00	0,75
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,66	25,00	16,50
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,462	25,00	11,55
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				54 466,90 11 865,52
		1.2.2. Sarpanta acoperisului				
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,89	2 165,49 1 182,82	1 927,28 1 052,71
	71240100107 30	Dulgher	h-om	18,0225	52,57	947,44
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,0025	52,57	105,27
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,675	0,30	2,00
	20101029043 401	Dulapuri de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanata	m3	0,1068	4 800,00	512,64
	28731220007 512	Piese forjate din semifabricate patrate , cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	3,026	25,00	75,65
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	2,6789	12,00	32,15
	23203226000 361	Gudron	kg	2,2962	25,00	57,41

1	2	3	4	5	6	7
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	2,67	25,00	66,75
	26821326016 26	Carton bitumat	m2	1,2905	42,96	55,44
	24105200067 52	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1335	450,00	60,08
	29552700026 10	Fierastrau circular electric	h-ut	0,2937	25,00	7,34
	29405200076 091	Masina de gaurit	h-ut	0,2047	25,00	5,12
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,98	6 680,20 1 266,41	6 546,59 1 241,08
	71240100107 30	Dulgher	h-om	21,2464	52,57	1 116,92
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,3618	52,57	124,16
	20101029043 401	Dulapuri de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanata	m3	0,8134	4 800,00	3 904,32
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	7,056	25,00	176,40
	27106021000 15	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,2924	12,00	51,51
	26821326016 26	Carton bitumat	m2	3,3124	42,96	142,30
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	1,9208	12,00	23,05
	28731220007 512	Piese forjate din semifabricate patrate , cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	37,24	25,00	931,00
	24105200067 52	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,147	450,00	66,15
	29552700026 10	Fierastrau circular electric	h-ut	0,4312	25,00	10,78
24	Pret ofertant	Piese forjate din semifabricate patrate , cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv - diferenta	kg	155,37	25,00 0,00	3 884,25 0,00
	28731220007 512	Piese forjate din semifabricate patrate , cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	155,37	25,00	3 884,25
25	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,87	469,26 107,77	877,51 201,53
	93100600199 30	Muncitor	h-om	3,8335	52,57	201,53
	24301161049 63	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	18,326	35,00	641,41
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,4248	2,45	23,09
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,0075	450,00	3,38
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0542	25,00	1,35
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,015	450,00	6,75
26	CK35B	Dibluri din metal cu expandare M12, L=200 mm fixate in ziduri din beton armat	buc	40,00	10,87 10,51	434,96 420,56
	74220100601 00	Timplar	h-om	8,00	52,57	420,56
	28741363122 00	Diblu din metal cu expandare M12, L=200 mm	buc	40,00	0,36	14,40
		Total capital:				

1	2	3	4	5	6	7
		Total				13 670,59
		Incluziv salariu				2 915,88
		1.2.3. Invelitoarea acoperis				
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat , montat sub stratul de invelitoare de tigla , placi ondulate sau amprentate	m2	48,00	37,45 13,14	1 797,48 630,84
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	9,60	52,57	504,67
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	52,57	126,17
	26821326004 651	Folie suplimentara polimerica- Bariera anticondensat	m2	56,856	10,00	568,56
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	593,28	1,00	593,28
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48	10,00	4,80
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30x120 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2	48,00	67,48 15,51	3 238,95 744,39
	71240100107 001	Dulgher	h-om	10,80	52,57	567,76
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,36	52,57	176,64
	20101029034 951	Articole din scindura umiditate optimala pentru sarpanata	m3	0,4867	4 800,00	2 336,16
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,76	25,00	144,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,44	10,00	14,40
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla, grosime tabla 0.45 mm cu acoperire RAL7000, pentru invelitorile acoperisurilor	m2	248,00	424,62 60,46	105 306,50 14 992,96
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	223,20	52,57	11 733,62
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	62,00	52,57	3 259,34
	27104036430 35	Placi din tabla amprentata tip tigla , grosime tabla 0,45 cu acoperire RAL700	m2	299,46	165,00	49 410,90
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	130,20	45,00	5 859,00
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 343,60	12,00	28 123,20
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	26,04	205,00	5 338,20
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,416	125,00	1 302,00
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	13,02	12,00	156,24
	29521600072	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	12,40	10,00	124,00

1	2	3	4	5	6	7
	00	finisaj				
30	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.45 mm grosime , RAL7000	m	46,25	126,25 21,03	5 838,97 972,54
	74220100601 00	Timplar	h-om	14,80	52,57	778,04
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,70	52,57	194,51
	28221357000 01	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm L=2.0 m	m	46,25	105,00	4 856,25
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	m	0,4625	12,00	5,55
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4625	10,00	4,63
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm , RAL7000 (8 racordari jgheab-burlan , 4 Cot de jgheab)	m	51,80	220,94 15,77	11 444,74 816,94
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	15,54	52,57	816,94
	27104063118 00	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	56,0217	90,00	5 041,95
	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	74,6956	25,00	1 867,39
	26661228005 55	Element de inchidere	buc	10,6708	105,00	1 120,43
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	5,3354	45,00	240,09
	28752741101 01	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,6708	100,00	1 067,08
	28752740005 01	Cot de jgheab	buc	10,6708	105,00	1 120,43
	28741158377 45	Suruburi	buc	533,54	0,30	160,06
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,036	10,00	10,36
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (30x120mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2	44,20	18,81 15,51	831,32 685,46
	71240100107 001	Dulgher	h-om	9,945	52,57	522,81
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,094	52,57	162,65
	20101029034 951	Articole din scindura umiditate optima pentru sarpanata	m3	0,00	4 800,00	0,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,304	25,00	132,60
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,326	10,00	13,26
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip	m2	44,20	418,59	18 501,48

1	2	3	4	5	6	7
		C20 , grosime 0.45 mm cu acoperire RAL7000, pentru invelitorile acoperisurilor			60,46	2 672,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,78	52,57	2 091,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,05	52,57	580,90
	2710403643036	Placi din tabla amprentata h=20 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m2	53,3715	160,00	8 539,44
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	23,205	45,00	1 044,22
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	417,69	12,00	5 012,28
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,641	205,00	951,40
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,8564	125,00	232,05
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,3205	12,00	27,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,21	10,00	22,10
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,72	469,28 107,77	337,88 77,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,476	52,57	77,59
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	7,056	35,00	246,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6288	2,45	8,89
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0029	450,00	1,30
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0209	25,00	0,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0058	450,00	2,61
35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,72	97,56 20,50	70,25 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2808	52,57	14,76
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,1672	25,00	54,18
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0007	450,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0022	450,00	0,99
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				147 367,58 21 607,63
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				215 505,07 36 389,03
		1.3. Timplarie				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, intr-un canat, cu supralumina , coeficient de transfer termic ≤ 2.20 (W/m2*K) , cu geam din 3 sticle , 4 mm	m2	3,00	2 611,22 49,94	7 833,65 149,82

1	2	3	4	5	6	7
		si umplutura din sandwich PIR , inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (U01 - 1100x2730 (h) mm)				
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	2,55	52,57	134,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,57	15,77
	28121063060 50	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,00	2 500,00	7 500,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,00	0,30	3,60
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	1,50	95,00	142,50
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,525	25,00	13,13
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,80	10,00	18,00
	40111062027 41	Energie electrica	kw	3,00	2,00	6,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	10,00	0,60
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, intr-un canat, cu supralumina , coefincient de transfer termic ≤ 2.20 (W/m ² *K) , cu geam din 3 sticle , 4 mm si umplutura din sandwich PIR , inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (U01 - 950x2870 (h) mm)	m2	2,73	<u>2 611,22</u> 49,94	<u>7 128,62</u> 136,34
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	2,3205	52,57	121,99
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,273	52,57	14,35
	28121063060 50	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,73	2 500,00	6 825,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,92	0,30	3,28
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	1,365	95,00	129,68
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,4777	25,00	11,94
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,638	10,00	16,38
	40111062027 41	Energie electrica	kw	2,73	2,00	5,46
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0546	10,00	0,55
38	CK33A	Amortizator cu brat articulata pentru inchiderea usilor	buc	2,00	<u>1 054,09</u> 103,04	<u>2 108,17</u> 206,07
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	3,80	52,57	199,77
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	52,57	6,31

1	2	3	4	5	6	7
	29522700070 000	Armotizator cu brat articulata pentru inchiderea usilor	buc	2,00	950,00	1 900,00
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,06	35,00	2,10
39	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic ≤ 1.10 W/m ² *K , cu geam din 3 sticle , 4 mm, intr-un canat fara deschideri (F01- 600x600 (h) mm)	m2	1,08	<u>2 090,98</u> 57,83	<u>2 258,26</u> 62,45
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	1,08	52,57	56,78
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,108	52,57	5,68
	20301129381 01	Ferestre din aluminiu F01	m2	1,08	1 950,00	2 106,00
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,7614	95,00	72,33
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,2668	25,00	6,67
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	6,48	0,30	1,94
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,648	10,00	6,48
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,08	2,00	2,16
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0216	10,00	0,22
40	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic ≤ 1.10 W/m ² *K , cu geam din 3 sticle , 4 mm in 2 canaturi , (1 fix + 1 oscilobatant, dotat cu plasa antiinsecte) (F02 - 760x2050(h) mm)	m2	3,12	<u>2 090,98</u> 57,83	<u>6 523,85</u> 180,42
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	3,12	52,57	164,02
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,312	52,57	16,40
	20301129381 02	Ferestre din aluminiu F02, F03	m2	3,12	1 950,00	6 084,00
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	2,1996	95,00	208,96
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,7706	25,00	19,27
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	18,72	0,30	5,62
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,872	10,00	18,72
	40111062027 41	Energie electrica	kw	3,12	2,00	6,24
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0624	10,00	0,62
41	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic ≤ 1.10 W/m ² *K , cu geam din 3 sticle , 4 mm in 2 canaturi , (1 fix + 1 oscilobatant, dotat cu plasa antiinsecte) (F03 - 760x2050(h) mm)	m2	1,56	<u>2 090,98</u> 57,83	<u>3 261,92</u> 90,21

1	2	3	4	5	6	7
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	1,56	52,57	82,01
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,156	52,57	8,20
	20301129381 02	Ferestre din aluminiu F02, F03	m2	1,56	1 950,00	3 042,00
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	1,0998	95,00	104,48
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,3853	25,00	9,63
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,36	0,30	2,81
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,936	10,00	9,36
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,56	2,00	3,12
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0312	10,00	0,31
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	21,70	227,33 21,03	4 933,02 456,31
	74220100601 00	Timplar	h-om	6,944	52,57	365,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,736	52,57	91,26
	27431235490 26	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	21,70	205,00	4 448,50
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	86,80	0,30	26,04
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,217	10,00	2,17
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm , inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	5,40	151,63 4,73	818,81 25,55
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,432	52,57	22,71
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,054	52,57	2,84
	25211067183 99	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	5,40	145,00	783,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	32,40	0,30	9,72
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054	10,00	0,54
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				34 866,30 1 307,18
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				303 888,86 59 335,10

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	303 888,86
	ASM (Π3) * 24 %	24,00 %	14 240,42
	Transport (Π3) * 5 %	5,00 %	12 176,95
	Regie (Π3+ASM+Transp) * 4 %	4,00 %	13 212,25
	Deviz (Π3+ASM+Transp+Regie) * 1 %	1,00 %	3 435,18
	Total Π3+ASM+Transp+Regie+Deviz	100,00 +	346 953,67
	TVA (Π3+ASM+Transp+Regie+Deviz)	20,00 %	69 390,73

Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **achizitionarea lucrurilor de
reconstructie a acoperisului si
fatadei sediului Primariei din s.
Slobozia Dusca, r-ul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

249796,95 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 20025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	13,63	227,33 21,03	3 098,48 286,61
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				3 098,48 286,61
		2. Copertina 3.38x1.80x0.98 (h) m				
2	CK35A	Dibluri din metal cu expandarea M16 , L=200 mm fixate in ziduri din caramida sau piatra	buc	20,00	8,25 7,89	164,91 157,71
3	CL10C	Constructii metalice din otel C245 de sustinere a acoperisului , livrate in subansambluri gata confectionate , la inaltimei pina la 35 m , cu greutatea pina la 0,150t, asamblate prin sudura	t	0,36	44 162,05 4 468,45	15 898,34 1 608,64
4	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,36	1 242,51 382,71	447,30 137,78
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C20 , grosimea 0.45 mm cu acoperire RAL7000, pentru invelitorile acoperisurilor	m2	7,50	418,59 60,46	3 139,40 453,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				19 649,95 2 357,54
		3. Fatada , soclu				
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	176,00	47,51 39,43	8 361,12 6 939,24
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Profil de soclu pentru fixarea termoizolatiei latime 100 mm, cu modificarea in norma a Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm pe resursa Dibluri cu surub cap hexagonal 12x180 mm	m	27,70	67,57 21,03	1 871,63 582,48
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	311,80	21,33 6,31	6 651,75 1 966,96
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon , la pereti RAL7004	m2	190,70	144,87 64,14	27 625,83 12 230,62
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon , la pereti RAL7035	m2	121,10	144,87 64,14	17 543,20 7 766,80
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	13,64	21,33 6,31	290,99 86,05
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon , la pereti TAL9003	m2	13,64	144,87 64,14	1 975,96 874,81
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,40	5,83 1,58	31,47 8,52
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	15,40	482,24 152,45	7 426,47 2 347,78
15	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,00	82,35 73,60	494,09 441,59

1	2	3	4	5	6	7
16	AcE06B	Montarea Rigola SPARK2 PP DN100 (1000x130x70 mm) cu gratar zincat A15 sau similare	buc	6,00	394,41 100,41	2 366,45 602,45
17	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu masticuri polimerice	m	12,00	22,70 18,40	272,45 220,79
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				74 911,42 34 068,07
		4. Pereu				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	36,60	8,83 1,58	323,07 57,72
19	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri cu masticuri polimerice	m	43,60	22,70 18,40	989,92 802,22
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				1 312,99 859,94
		5. Termoizolarea planseu pod				
20	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,15	64 990,93 9 066,75	9 748,64 1 360,01
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				9 748,64 1 360,01
		6. Invelitoarea acoperis				
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm, RAL7000 (8 coloane)	m	60,40	186,08 18,40	11 239,50 1 111,33
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				11 239,50 1 111,33
		7. Additional 7.1. Includere 7.1.1. Reconstructia fatadei 7.1.1.1. Lucrari de demontare				
22	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(scara lateral)	kg	230,00	1,80 1,31	414,00 302,28
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu 4.24-0.7deviz	m3	3,54	204,04 179,79	722,30 636,45
24	RpCJ35C	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare (ferestre fasada 16.44+soclu 7m2 + 8.75 glafuri ferestre)	m2	32,19	13,12 11,57	422,18 372,29
25	TsH92B	Incarcarea in auto - elemente ale acoperisului si	t	29,00	58,35 58,35	1 692,23 1 692,23

1	2	3	4	5	6	7
		sarpanta				
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	29,00	7,67 0,00	222,57 0,00
		Total capitul:				
		Total				3 473,29
		Incluziv salariu				3 003,25
		7.1.1.2. Fatada , soclu				
27	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS , grosime 50mm . Nota - Utilizarea plasei sudate de tip BP-1 d=4,0 mm ochi 150x150 mm in loc de resursa Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2	m2	15,40	260,86 90,32	4 017,17 1 390,86
28	CE23A2	Glafuri din tabla zincata de 0,45 mm grosime , cu acoperire RAL7000, montate la ferestre	m	8,07	144,84 48,89	1 168,89 394,54
		Total capitul:				
		Total				5 186,06
		Incluziv salariu				1 785,40
		7.1.1.3. Pereu				
29	CG17D1	Pardoseli din placi din placi din pavaj din beton antiderapante , rezistenta la uzura , grosime 30 mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru lucrari exterioare , executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	42,00	327,52 152,45	13 755,97 6 403,03
		Total capitul:				
		Total				13 755,97
		Incluziv salariu				6 403,03
		7.1.1.4. Copertina 3.38x1.80x0.98 (h) m				
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm , RAL7000 (8 racordari jgheab-burlan , 4 Cot de jgheab)	m	7,00	220,94 15,77	1 546,59 110,40
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm, RAL7000	m	3,50	186,08 18,40	651,30 64,40
		Total capitul:				
		Total				2 197,88
		Incluziv salariu				174,80
		Total capitul:				

1	2	3	4	5	6	7
		Total				24 613,20
		Incluziv salariu				11 366,47
		7.1.2. Reconstructia acoperisului				
		7.1.2.1. Termoizolarea planseu pod				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,30	82,89 36,80	10 137,32 4 500,52
33	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T , se adauga k=2 Коэффициент к осн. зарплате=2,00 Коэффициент к стоимости материалов=2,00 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,00	m2	-122,30	27,85 12,62	-3 405,67 -1 543,03
		Total capitul:				
		Total				6 731,66
		Incluziv salariu				2 957,48
		Total capitul:				
		Total				6 731,66
		Incluziv salariu				2 957,48
		7.1.3. Scara				
34	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,62	39 715,65 2 365,65	24 623,70 1 466,70
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,62	1 242,51 382,71	770,36 237,28
36	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	19,20	26,64 12,09	511,51 232,15
37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din	t	0,24	1 242,51 382,71	298,20 91,85

1	2	3	4	5	6	7
		profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				26 203,77 2 027,98
		7.1.4. reparatii tencuieli in jurul tocului la ferestre interior				
38	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	40,00	47,25 42,58	1 890,07 1 703,27
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,00	124,76 78,12	1 247,57 781,19
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	5,83 1,58	58,27 15,77
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	35,24 31,20	352,43 312,04
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	5,83 1,58	58,27 15,77
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	53,53 28,91	535,29 289,13
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				4 141,90 3 117,18
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				61 690,53 19 469,11
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				61 690,53 19 469,11

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	181 651,52
	ASM (II3) * 24 %	24,00 %	14 283,03
	Transport (II3) * 5 %	5,00 %	5 881,66
	Regie (II3+ASM+Transp) * 4 %	4,00 %	8 072,65
	Deviz (II3+ASM+Transp+Regie) * 1 %	1,00 %	2 098,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Π3+ASM+Transp+Regie+Deviz	100,00 +			208 164,12
		TVA (Π3+ASM+Transp+Regie+Deviz) * 20 %	20,00 %			41 632,83
						249 796,95
		TOTAL:				59 512,62

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

(funcția, semnătură, numele, prenumele)



()