

Antreprenor SRL Reform & Construct  
 (denumirea)

Investitor edificiul IMSP Centrul de  
 Sanatate Hincesti  
 (denumirea)

Obiect edificiul IMSP Centrul de  
 Sanatate Hincesti

Valoarea lucrarilor executate **81 282,91 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Salonul de Baie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	168,24 168,24	168,24 168,24
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,600	98,56 98,56	157,70 157,70
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	28,500	24,05 22,94	685,34 653,85
4	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных)	m2	8,750	80,12 78,17	701,03 684,00

1	2	3	4	5	6	7
		плитах)				
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	28.500	136.42 135.95	3 888.02 3 874.64
		<i>Total</i>	lei			5 600.33
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 600.33 5 538.43</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>				
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	28,500	147,04 103,66	4 190,64 2 954,41
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan. preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,750	173,47 130,01	1 517,90 1 137,58
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	37.250	65.90 16.99	2 454.74 633.03

1	2	3	4	5	6	7
9	CN04A	Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска ручная вододисперсионной эмульсией с порошком KNO3, меловым пигментом для цвета, эмульгатором, связующим веществом (СМС) фунгицидным средством, в 2 слоя по отделанной поверхности или обычной штукатурке)	m2	37,250	57,06 29,74	2 125,37 1 107,75
10	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1.000	2 122,07 186,93	2 122,07 186,93
11	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Установка чугунных радиаторов со свободными секциями и круглым сечением, для работы с горячей водой)	m2	1.600	1 595,33 79,87	2 552,53 127,79
12	CN23D	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu	m2	1.600	174,32 148,70	278,92 237,92

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer grunduite in fabrica (Высококачественная окраска оборудования: масляной краской радиаторов центрального отопления, огрунтованных на заводе)				
13	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	8.750	647.09 246.42	5 662,06 2 156,19
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,	m	22,000	141,07 72,22	3 103,62 1 588,93

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv curatarea si spalarea cu apa. in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)				
15	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2)	m2	28.500	625.43 242.16	17 824.80 6 901.68
		<i>Total</i>	lei			41 832,65
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				41 832.65 17 032.21
		<i>Total</i>	lei			47 432,98
		<b>Total capitol:</b>				47 432,98

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>22 570,64</b>
		Total	lei			47 432,98
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %			5 416,95
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %			2 466,14
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %			493,23
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %			8 092,35
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			3 834,10
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			13 547,16
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>81 282,91</b>
						<b>22 570,64</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Reform & Construct  
(denumirea)

Investitor  
edificiul IMSP Centrul de Sanatate Hincesti  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

