

SRL CONSTDRUM
(denumirea)

Investitor **Primaria com. Manta**
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a drumului
de acces catre cimitirul din sat.
Pascani, com. Manta, r. Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **3 478 133,89 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,88	1 756,00 0,00	5 057,28 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,6432	400,00	5 057,28
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	19,12	1 805,00 0,00	34 511,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	69,0232	500,00	34 511,60
3	TsD7D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 100%	100 m3	19,12	4 643,54 292,34	88 784,43 5 589,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,9384	57,66	5 589,47
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	207,9874	400,00	83 194,96

	3	4	5	6	7
CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	1 488,00	34,55 3,40	51 413,28 5 062,08
7123020011140	Fierar beton	h-om	81,84	57,66	4 718,89
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,952	57,66	343,19
2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 525,20	30,00	45 756,00
2010237318750	Distanțieri	buc	223,20	1,00	223,20
2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	14,88	25,00	372,00
5	CB01A				
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	198,00	301,77 98,02	59 750,86 19 408,36
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,50	57,66	2 854,17
7124010010700 1	Dulgher	h-om	287,10	57,66	16 554,19
2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	29,70	25,00	742,50
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	49,50	20,00	990,00
2320187315789	Decofrol	kg	23,76	25,00	594,00
2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,396	8 000,00	3 168,00
2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,396	8 000,00	3 168,00
2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,96	8 000,00	31 680,00
6	CA03D				
	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	79,20	4 481,31 259,47	354 919,81 20 550,03
7123010010200	Betonist	h-om	324,72	57,66	18 723,36
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,68	57,66	1 826,67
2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	82,3977	2 500,00	205 994,25
2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	21 945,924	3,50	76 810,73
1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	59,4871	150,00	8 923,07
1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	54,6638	530,00	28 971,81
4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	23,3125	0,00	0,00
2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,5144	100,00	451,44
2952260003540	Buldozer	h-ut	1,4256	800,00	1 140,48
2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	47,52	25,00	1 188,00
3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	19,80	550,00	10 890,00
7	DA12A				
	Strat de fundație sau	m3	912,00	944,16	861 071,14

	3	4	5	6	7
	reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire grosimea 20 cm			46,13	42 068,74
7129020012800	Pavator	h-om	729,60	57,66	42 068,74
1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	78,00	150,00	11 700,00
1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	93,024	530,00	49 302,72
1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 158,24	530,00	613 867,20
4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	228,00	0,00	0,00
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	45,9648	500,00	22 982,40
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	282,3552	400,00	112 942,08
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,36	300,00	8 208,00
8	CB01A				
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	153,60	301,77 98,02	46 352,18 15 056,18
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,40	57,66	2 214,14
7124010010700 1	Dulgher	h-om	222,72	57,66	12 842,04
2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	23,04	25,00	576,00
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,40	20,00	768,00
2320187315789	Decofrol	kg	18,432	25,00	460,80
2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3072	8 000,00	2 457,60
2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3072	8 000,00	2 457,60
2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,072	8 000,00	24 576,00
9	DA14A				
	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile grosimea 120mm	m3	393,60	2 776,27 178,17	1 092 738,36 70 127,48
7123010010200	Betonist	h-om	1 216,224	57,66	70 127,48
2663102100000	Beton	m3	396,7488	2 500,00	991 872,00
1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	37,7856	150,00	5 667,84
2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	228,6816	30,00	6 860,45
2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,2637	25,00	6,59
4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	123,984	0,00	0,00
2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	53,136	100,00	5 313,60

	3	4	5	6	7
4005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,2016	300,00	3 660,48
2852240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 845,984	5,00	9 229,92
CC03A	Montare plase sudate 150x150 d 5mm	kg	2 066,13	23,83 2,59	49 235,27 5 360,98
7123020011140	Fierar beton	h-om	82,6452	57,66	4 765,32
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3306	57,66	595,66
2873122004100	Plase sudate	kg	2 086,7913	20,00	41 735,83
2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,3306	25,00	258,27
2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,6613	25,00	516,53
2010237318750	Distantieri	buc	619,839	1,00	619,84
2922140007000	Macara	h-ut	1,2397	600,00	743,82
11	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc	1,00	2 036,32 115,32	2 036,32 115,32
7123030012500	Montator P.B	h-om	2,00	57,66	115,32
2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,006	8 000,00	48,00
2010102904545	Dulapi de stejar tiv el C gr=50 mm L=2 m	m3	0,023	8 000,00	184,00
2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,45	20,00	9,00
3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,10	800,00	1 680,00
12	Elemente prefabricate din beton armat, d 600 mm L=5 m confectionate in uzina	buc	1,00	8 559,50 0,00	8 559,50 0,00
2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat	buc	1,007	8 500,00	8 559,50
13	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	49,00	104,91 17,30	5 140,74 847,60
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,88	57,66	339,04
7129020012800	Pavator	h-om	8,82	57,66	508,56
2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,352	0,00	0,00
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,98	1,75	87,46
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,147	110,00	16,17
2666122800325000	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 800 x 200 x 100 B 2	m	49,245	85,00	4 185,83
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,147	25,00	3,68

	3	4	5	6	7
DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	100,50	269,58 60,20	27 092,45 6 049,81
7129020012800	Pavator	h-om	101,7462	57,66	5 866,69
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1758	57,66	183,12
2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	102,0075	165,00	16 831,24
2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	160,80	1,75	281,40
2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 580,865	1,75	2 766,51
1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5025	110,00	55,28
1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,6128	110,00	947,41
2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,01	80,00	160,80


	Total	lei	2 686 663,22
	CASM	24 %	45 656,65
	Total		2 732 319,87
	Cheltuieli de regie	4 %	109 292,79
	Total		2 841 612,66
	Beneficiu	2 %	56 832,25
	Total		2 898 444,91
	TVA	20 %	579 688,98
	TOTAL proces-verbal:		3 478 133,89
	Inclusiv salariu		190 236,05

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CONSTDRUM

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

Primaria com. Manta

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

L.Ș.

