

SRL ZAGORLAR

(denumirea)

Consiliul Raional Taraclia

(denumirea)

Ямочный ремонт автодорог асфальтобетонной смесью и пломбирование ям горячим способом

Valoarea lucrarilor executate **504 134,48 Lei**

P r o c e s - v e r b a l №1

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20__

Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
2	3	4	5	6	7
	I. Раздел				
D155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adineimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 271,270	12,54 1,05	15 945,47 1 331,01
T451A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	146,200	10,80 0,00	1 578,80 0,00
D193B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	28,800	278,95 23,10	8 033,68 665,28
DB01A	Curatirea mecanica a	m2	1 271,270	0,23	297,25

1	2	3	4	5	6	
		straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона или каменно-битумной мостовой, выполненная механической щеткой)			0,00	
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,500	$\frac{7\,390,00}{0,00}$	3 6
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	58,755	$\frac{1\,801,38}{6,30}$	$\frac{105}{37}$
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k=1,25	m2	1 271,270	$\frac{210,24}{1,87}$	$\frac{267}{2\,38}$
		<i>Total</i>	Lei			402
		Total capitol: Inclusiv salariu				402 4 75


2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			402 658,59
	Социальное и мед страх	24 %			1 140,02
	Итого				403 798,61
	Накладные расходы	2 %			8 075,97
	Итого				411 874,58
	Сметная прибыль	2 %			8 237,49
	Итого				420 112,07
	НДС	20 %			84 022,41
					504 134,48
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				4 750,08

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor




(denumirea)

(denumirea)

L.Ş.

L.Ş.



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

340
60
105
370
267
2 380
402
402
4 750

16

SRL ZAGORLAR

(denumirea)

Consiliul Raional Taraclia

(denumirea)

Ямочный ремонт автодорог асфальтобетонной смесью и пломбирование ям горячим способом

Valoarea lucrarilor executate **14 533,33 Lei**

Proces - verbal №2

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Simbol marime	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
2	3	4	5	6	7
	1. Раздел				
01158A	(Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается	m2	50,000	228,62 17,49	11 430,90 874,50
	<i>Total</i>	Lei			11 430,90
	Total capitol: Inclusiv salariu				11 430,90 874,50
	Total	Lei			11 430,90
	Социальное и мед страх	24 %			209,88
	Итого				11 640,78
	Накладные расходы	2 %			232,82
	Итого				11 873,60
	Сметная прибыль	2 %			237,48
	Итого				12 111,11
	НДС	20 %			2 422,22
					14 533,33
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				874,50

NOTICMIT:

APROBAT:

_____ (denumirea)
 (subantreprenor)

_____ (denumirea)
 (Investitor)

 (numele, prenumele, semnatura)

 (numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



L.Ş.



**Ямочный ремонт автодорог
асфальтобетонной смесью и
пломбирование ям горячим способом**
(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente 07.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea
					Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5	6
Total borderou de resurse № :					

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,150	30,00
Total manopera					

Materiale:

1.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	5,750	1 700,00
2.	23203226001101	Bitum	t	0,030	7 000,00
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,300	18,00
Total materiale de construcții					

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,500	10,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,000	100,00
3.	2952240004127	Placa compactoare, vibro -	h-ut	3,000	50,00
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,400	65,00
5.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,400	100,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,250	100,00
Total utilaje de construcții					

Total	Lei
Социальное и мед страх	24 %
Итого	
Накладные расходы	2 %
Итого	
Сметная прибыль	2 %
Итого	
НДС	20 %

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



ремонт автодорог
бетонной смесью и пломбирование
способом

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Cantitate și Cod Cantitate	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
				Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
3	4	5	6	7	
	1. Раздел				
	Prezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см) мелкозернистым мат-л на месте остается	m2			228,62 17,49
10	Asfaltator	h-om	0,5830	30,00	17,49
2806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 700,00	195,50
1101	Bitum	t	0,0006	7 000,00	4,20
7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	100,00	6,00
2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	10,00	0,50
4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

