

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrari de amenajare exterioara la Scoala auxiliara nr. 6, mun. Chisinau**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)		
		Luna					
		1	2	3	..	N	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	<b>Obiect 01 Categoria de lucrări:</b> Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Decaparea imbracamintei asfaltice, bordurilor si fundatiei sub borduri, stratului suport). Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) - la pereu Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km. Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	20-22 Zile					

3.	<p><b>Obiect</b> Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv (la pământ)</p> <p>Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire H-12 cm</p> <p>Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat, gr. 60mm, gri)</p> <p>Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat, gr. 60mm, color)</p> <p>Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 7 cm (Pavaj vibropresat, gr. 40mm, gri) - K=0.7 la ciment și nisip pentru strat.</p> <p>Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment</p>	6-8 Zile	22-24 Zile		
...	<p><b>Obiect 03 Categorie de lucrări:</b> Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H&lt; 0,60 m teren tare. Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu. Strat de fundație din pietriș fr. 16-32, gr. 100mm</p> <p>Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundație de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15). Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundație de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15)</p>			16-19 Zile	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC,,Elinatcons”SRL\_