

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
august 2021

Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii Beneficiar:	1006601001229 Cod fiscal
SRL „Vladmih Company” Antreprenor:	1014602000950 Cod fiscal
Contract nr. 14/480 din 28 mai 2021	
Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor la acoperisul a doua remize auto din cadrul Batalionului de artilerie (mun. Ungheni)	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	981 910,85	687 685,55	294 225,30
Total:	981 910,85	687 685,55	294 225,30
TVA 20%	196 382,17	137 537,11	58 845,06
Total spre plată	1 178 293,02	825 222,66	353 070,36

L. Ș. Investitor (Beneficiar)

lt. col. Pavel T. LASCU
funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Marian Negru

[Signature]
funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia asigurare resurse si administrare
 patrimoniu, Ministerul Apararii
 (denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor la
 acoperisul a doua remize auto din cadrul
 Batalionului de artilerie (mun. Ungheni)
 Lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor executate
353 070,36 lei

Proces - verbal №2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **august 2021**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.1				
		1.1. Reparatia acoperisului				
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex EPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior	m2	1 710,00	62,85 14,84	107 478,38 25 379,14
13	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)	m	180,00	91,92 42,67	16 545,93 7 680,53
14	CE23C4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe parapet, cu latimea desfasurata de 50 cm	m	36,00	94,92 23,19	3 417,03 834,84
Total Reparatia acoperisului						127 441,34
Inclusiv salariu						33 894,51
Total Remiza nr.1						127 441,34
Inclusiv salariu						33 894,51
		2. Remiza nr.2				
		2.1. Reparatia acoperisului				
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex EPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe	m2	1 750,00	62,85 14,84	109 992,49 25 972,80

**Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor
la acoperisul a doua remize auto din cadrul
Batalionului de artilerie (mun. Ungheni)**

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №2

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 353 070,36 lei

Întocmit in prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	164,80	30,92	5 095,62
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 038,00	30,92	32 094,96
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	296,60	30,92	9 170,87
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	684,60	30,92	21 167,84
Total manopera						67 529,29

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9994	275,00	824,84
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 089,90	8,00	8 719,20
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	942,656	1,50	1 413,98
4.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1285	1 250,00	160,63
5.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,5708	850,00	2 185,18
6.	268213260047081	Membrane bituminoase (Uniflex EPP - stratul II inferior)	m2	4 177,95	37,50	156 673,13
7.	2682132601626	Carton bitumat	m2	214,24	7,00	1 499,68
8.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	792,688	16,00	12 683,00
9.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	64,272	15,00	964,08
10.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	21,424	25,00	535,60
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,857	18,00	15,43
Total materiale de construcții						185 674,75

Utilaje de construcții:


1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	346,00	1,50	519,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	143,50	1,50	215,25
3.	3410520005702	Autoturcul telescopic de 5 tf	h-ut	10,80	150,00	1 620,00
Total utilaje de construcții						2 354,25

Total	lei	255 558,29
CASM	24 %	16 207,03
Transportarea materialelor	3 %	5 570,24
Total		277 335,56

Cheltuieli de regie	3 %	8 320,07
Total		285 655,63
Beneficiu de deviz	3 %	8 569,67
Total		294 225,30
TVA	20 %	58 845,06

Total deviz: 353 070,36

Întocmit: SRL Vladmih Company 
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat: *H. id.* 
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

D.S. Chibziș Ivan

