

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrări de reparație capitală a acoperișului Casei de Cultură din s. Bănești, raionul Telenesti”,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				

2.	<p>Obiect 01 Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie)</p> <p>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate</p> <p>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipci din lemn 120*30)</p> <p>Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor</p> <p>Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m</p> <p>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2</p> <p>Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km</p> <p>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (k=0,4)</p> <p>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2)</p> <p>Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20 (M250)</p> <p>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv</p> <p>Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.</p> <p>Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.</p> <p>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A3, ancora cu filet)</p>	16-20 Zile				
----	--	---------------	--	--	--	--

3.	<p>Obiect 02 Categoria de lucrări) Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe Astereala la invelitori din tigla, din grilaj 100*30 (h) (V=13,38 m3) Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*30 mm) Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. Executarea lucarnelor Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata gros. 0,5 mm) Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (grinda de streasina decorativa 100*50 mm) Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn) Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul</p>	10-14 Zile	18-22 Zile			
----	--	------------	------------	--	--	--

...	<p>Obiect 03 Categoria de lucrări: Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (Cot de jgheab-12 buc)</p> <p>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)</p> <p>Retinator de zapada</p> <p>Lacrimar pentru uluc , tabla vopsita t=0.5 mm, l=200 mm</p> <p>Coama tabla l=300 mm</p> <p>Cornier de margine, tabla vopsita t=0,5 mm, l=300</p> <p>Dolie, tabla vopsita t=0,5 mm, l=500</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie</p> <p>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.</p> <p>Grila ventilare pentru acoperis latimea 100 mm (banda din PVC special rezistenta la razele UV)</p> <p>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm</p> <p>Bulon M16 cu saiba</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare metalice)</p> <p>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.</p>		8-12 Zile		
-----	--	--	-----------	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_