

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Constructia acoperisului blocului 2 Liceul Teoretic Cotiujeii Mari,
sat. Cotiujeii Mari, r-ul Soldanesti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	2-3 Zile				

2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea canalelor de ventilare) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) Demontarea barierei contra vaporilor (K=0.5) Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (betonB16/20) Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A240) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.12B500B) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.16B500B) BulonM12 cu saiba si piulita Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	27-30 Zile				
----	--	------------	--	--	--	--

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normeleresurselorscinduri de resinoase-0.006543 Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana antivint) Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (rigla din lemn) Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (materiale pentru gheaburi fostfolosite, cuexceptia elementelordefixare) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Opritori de zapada Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (bariera acoperisului BA1) Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (bara de sprijin+elemente cornisei=$0.72+0.2=0.92\text{m}^3$) Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (astereala pentru streasena)Normeleresurselor-scinduri de resinoase-0.0033 Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (capusirea streasinei cuRannila)		27-30 Zile			
----	---	--	------------	--	--	--

4	Obiect 03 Categoria de lucrări: Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplastgr.120mm) Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 5MM Confectionare scări drepte metalice executate în cantități mai mari de 50 kg Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugină și vopsea veche cu peria de sîrmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv avînd suprafața tocului pînă la 3,00 mp inclusiv (ferestre F1 cu grilaj) Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu (ATLIV) Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (montarea carcasului pentru canale de ventilație) Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugină și vopsea veche cu peria de sîrmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avînd perimetrul secțiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal interior) Izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avînd perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal exterior) Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (glaf de tablă)			27-30 Zile		
---	---	--	--	------------	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_