

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
în luna august 2022

Beneficiar: Consiliul raional Nisporeni

Cod fiscal 1007601004788

Antreprenor: SRL "Trans Invest Group"

Cod fiscal 1017600052299

Contract Nr. 36 din 07 iunie 2022

Denumirea obiectivului executat și adresa:

„Servicii de întreținere de rutină a drumurilor publice
locale pentru anul 2022”

Denumirea obiectelor categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv: lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	816 914,72	274 622,45	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	163 382,94	54 924,49	
TOTAL general	980 297,66	329 546,94	

Antreprenor:

SRL "Trans Invest Group



Director Ion Popa

Beneficiar:

Consiliul raional Nisporeni



Președinte Vasile Mărcuță

Antreprenor SRL Trans Invest Group
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Nisporeni
(denumirea)

Obiect **Servicii de intretinere de rutina a
drumurilor publice locale din
raionul Nisporeni**

Valoarea lucrarilor executate **329 546,94 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna august 2022

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea imbracamintei				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	298,00	<u>309,74</u> 49,54	<u>92 302,14</u> 14 762,18
		<i>Total</i>	lei			92 302,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				92 302,14 14 762,18
		2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris				
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	60,00	<u>462,00</u> 0,00	<u>27 720,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 720,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 720,00
		3. Intretinerea platformei drumului				
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 trecheri: cu autogreder	1 km	80,00	<u>243,60</u> 0,00	<u>19 488,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			19 488,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 488,00
		4. Asigurarea esteticii rutiere				
4	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	10,00	286,21 106,21	2 862,13 1 062,13
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	50,00	871,79 871,79	43 589,61 43 589,61
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	50,00	47,69 15,29	2 384,73 764,73
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	68,00	116,54 39,94	7 924,44 2 715,64
8	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	592,62 92,62	1 185,23 185,23
9	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	2,00	33,96 23,79	67,92 47,58
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,00	1 046,99 37,39	6 281,92 224,32
11	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	75,00	32,34 0,00	2 425,50 0,00
		Total	lei			66 721,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				66 721,48 48 589,24

1	2	3	4	5	6	7
		5. Diverse				
12	DB17C	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm (Amenajare trotuare)	m2	40,00	198,31 3,40	7 932,35 135,95
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, (Restabilire de balustrada)	kg	130,00	42,83 17,84	5 567,60 2 319,68
		Total	lei			13 499,95
		Total capital: Inclusiv salariu				13 499,95 2 455,63

		Total	lei	219 731,57
		Asigurari sociale	24 %	15 793,69
		Total		235 525,26
		Cheltuieli de regie	10 %	23 552,53
		Total		259 077,79
		Beneficiu de deviz	6 %	15 544,66
		Total		274 622,45
		TVA	20 %	54 924,49
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		329 546,94 65 807,05

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL „Trans Invest Group”

(denumirea)

Investitor

Consiliul Raional Nisporeni

(denumirea)

Director


Ion Popa

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Președinte

Vasile Mărcuță

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Def SCOT
Specialist principal SCOT
Tipul
Lu. Hornea

Servicii de intretinere de rutina a drumurilor publice locale din raionul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.:

WinCmet

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 329 546,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,66	84,97	56,08
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,32	84,97	112,16
3.	7124030010900	Drumar	h-om	12,50	84,97	1 062,12
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	175,334	84,97	14 898,13
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,12	84,97	520,01
6.	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,56	84,97	47,58
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,30	84,97	110,46
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,70	84,97	2 098,75
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	550,68	84,97	46 791,28
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30	84,97	110,46
		Total manopera				65 807,0

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,60	5,20	13,52
2.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	3,76	2 000,00	7 520,00
3.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	34,27	2 000,00	68 540,00
4.	23203226001101	Bitum	t	0,179	12 000,00	2 145,60
5.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,084	50,00	4,20
6.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,059	50,00	2,94
7.	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,264	50,00	13,20
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,30	50,00	65,00
9.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	49,64	70,00	3 474,80
10.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	23,80	45,00	1 071,00
11.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,752	35,00	271,32
12.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	6,00	1 000,00	6 000,00
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,60	3,00	7,80
14.	2663102100000	Beton	m3	0,20	1 000,00	200,00
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,44	50,00	22,00
16.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00	400,00	800,00
17.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	130,00	24,00	3 120,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,65	60,00	39,00

19.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,00	0,50	6,00
20.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	0,50	12,00
21.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,00	0,50	6,00
22.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,24	60,00	14,40
23.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,12	60,00	7,20
24.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,50	12,00
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,04	2,50	2,60
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,788	25,20	45,05
Total materiale de construcții						93 415,6

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	14,90	20,00	298,00
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,264	120,00	391,68
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	17,88	300,00	5 364,00
4.	29522200003547	Autogreder	h-ut	46,40	420,00	19 488,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	71,775	420,00	30 145,50
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,212	300,00	63,60
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,212	300,00	63,60
8.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	17,88	12,50	223,50
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,212	600,00	127,20
10.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,384	20,00	47,68
11.	29525000050040	Tractor	h-ut	9,00	180,00	1 620,00
12.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,384	180,00	429,12
13.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	12,00	150,00	1 800,00
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,49	300,00	447,00
Total utilaje de construcții						60 508,8


Total	lei	219 731,57
Asigurari sociale	24 %	15 793,69
Total		235 525,26
Cheltuieli de regie	10 %	23 552,53
Total		259 077,79
Beneficiu de deviz	6 %	15 544,66
Total		274 622,45
TVA	20 %	54 924,49

Total deviz:

329 546,94

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea imbracamintei				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			309,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	84,97	49,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	25,20	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	300,00	18,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	20,00	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	180,00	1,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	12,50	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	300,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			92 302,14
		2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris				
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			462,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	420,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			27 720,00
		3. Intretinerea platformei drumului				
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			243,60
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,580	420,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			243,60
						19 488,00
		4. Asigurarea esteticii rutiere				
4	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora			286,21
	7124030010900	Drumar	h-om	1,250	84,97	106,21
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,200	150,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			2 862,13
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			871,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,260	84,97	871,79
		Cheltuieli directe	lei			43 589,61
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			47,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	84,97	15,29
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	180,00	32,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 384,73
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			116,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E,109-5	kg	0,730	70,00	51,10
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	45,00	15,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	35,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	120,00	5,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 924,44
8	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			592,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	84,97	64,58
	2663102100000	Beton	m3	0,100	1 000,00	100,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 185,23
9	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc			33,96
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,280	84,97	23,79
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	50,00	1,47
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,132	50,00	6,60
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,042	50,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,92
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			1 046,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 281,92
11	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			32,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,077	420,00	32,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 425,50
		5. Diverse				
12	DB17C	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm (Amenajare trotuare)	m2			198,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,040	84,97	3,40
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,094	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,011	50,00	0,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 932,35
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, (Restabilire de balustrada)	kg			42,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	5,20	0,10
		Cheltuieli directe	lei			5 567,60

APROBAT:

Intocmit
SRL Trans Invest Group



Ion Popa

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Consiliul rational Nisporeni



Președinte

Vasile Mărcuță

(functia, semnatura, numele, prenumele)