

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

lucrări de reparație la blocurile sanitare Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor din mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Demontari Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) a placajelor din faianta, gresie, ceramica. Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti. Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Aplicarea manuala a grundu lui cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare. Tencuieli inte rioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Grunduirea suprafete lor interioare a peretilor. Placaj din placute de ceramica. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti. Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla. Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin". Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici. Usi confectionate din profiluri din mase plastice. Glasvanduri din profile din mase plastice. Glas vanduri din profile din mase plastice. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2. Montare plase sudate. Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie. Pardoseli din placi de gresie ceramica,	17-20 (Zile)	)			

3	Obiect 02 Categorie de lucrări: <i>Tehnica Sanitara, retele de apeduct si canalizare</i> Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" și de 1 1/4"-2"; tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm și de 100 mm, unui lavoar de faianta, unui robinet simplu de 3/4", unui vas de closet, unui pisoar. Montarea uscatorului de mini, vasului pentru closet, pisoarului din portelan, lavoarului și bateri ei amestecatoare stativa pentru lavoar, robinetilor de trecere cu ventil si mufa, Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm. Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena - Robinet PPR Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari și cu 3 imbinari, din polipropilena. Bratara pentru fixarea conductelor. Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizareavind diametrul de 110 mm, inclusiv (ramificatie simpla).Montarea tevii de 50 mm și a pieselor de legatura de 50 mm, Bratara pentru fixarea conductelor. Efectuarea probei de functionare. Grile de ventilatie gata confectionate. Montarea distribuitor automat de sapun lichid, Montarea supotului pentru hirtie	6-8 (Zile)				
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: Lucrari diverse Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	1-2 (Zile)				

Semnat: _____

Nume: Căărăuș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC„Elinatcons”SRL