

Antreprenor SRL "POMIXNORD"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Chiscareni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a unor
 portiuni de strazi in com
 Chiscareni, rl Singerei**

Valoarea lucrarilor executate **1 002 525,46 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Gradinilor s. Clobozia Chiscareni				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,1000	85,05 0,00	1 199,21 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,1000	7 047,06 284,84	99 363,57 4 016,25
		Total	lei			100 562,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				100 562,78 4 016,25
		2. Str. Ciuluc - str. Nucarilor s. Clobozia Chiscareni				
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	12,9000	85,05 0,00	1 097,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,9000	7 047,06 284,84	90 907,09 3 674,44
		Total	lei			92 004,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				92 004,24 3 674,44
		3. Str. Gradina Boiereasca				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,6500	85,05 0,00	1 160,93 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,6500	7 047,06 284,84	96 192,39 3 888,07
		Total	lei			97 353,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				97 353,32 3 888,07
		4. Str. Nicolae Casso				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,0000	85,05 0,00	510,30 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	7 047,06 284,84	42 282,37 1 709,04
		Total	lei			42 792,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 792,67 1 709,04
		5. Str. Sfatul Tarii				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2000	85,05 0,00	357,21 0,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,2000	7 047,06 284,84	29 597,66 1 196,33
		<i>Total</i>	lei			29 954,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 954,87 1 196,33
		6. Stradela Izvoras				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,8000	85,05 0,00	663,39 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,8000	7 047,06 284,84	54 967,09 2 221,76
		<i>Total</i>	lei			55 630,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 630,48 2 221,76
		7. Str. Ion Creanga				
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	5,7000	85,05 0,00	484,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,7000	7 047,06 284,84	40 168,25 1 623,59
		Total	lei			40 653,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 653,04 1 623,59
		8. Str. Chisinau				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4000	85,05 0,00	459,27 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,4000	7 047,06 284,84	38 054,13 1 538,14
		Total	lei			38 513,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 513,40 1 538,14
		9. Str. Mihail Sadoveanu				
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,2000	85,05 0,00	867,51 0,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,2000	7 047,06 284,84	71 880,03 2 905,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			72 747,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 747,54 2 905,37
		10. Str. Mihai Eminescu				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,9400	85,05 0,00	675,30 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,9400	7 047,06 284,84	55 953,67 2 261,63
		Total	lei			56 628,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 628,97 2 261,63
		11. Str. Codru				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,9500	85,05 0,00	421,00 0,00
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,9500	7 047,06 284,84	34 882,96 1 409,96
		Total	lei			35 303,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 303,96 1 409,96
		12. Str. Mesterul Manole				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	3,6000	85,05 0,00	306,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,6000	7 047,06 284,84	25 369,43 1 025,43
		Total	lei			25 675,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 675,61 1 025,43
		13. Str. Prieteniei s. Nicolaevca				
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0800	85,05 0,00	1 282,55 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,0800	7 047,06 284,84	106 269,69 4 295,39
		Total	lei			107 552,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				107 552,24 4 295,39

		Total	lei	795 373,12
		Asigurarea sociala	24 %	7 623,70
		Total		802 996,82
		Cheltuieli de regie	2 %	16 059,93
		Total		819 056,75
		Beneficiu de deviz	2 %	16 381,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total				835 437,89
		TVA	20 %			167 087,57
						1 002 525,46
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				31 765,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „POMIXNORD”



Investitor
Primaria Chiscareni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie a unor
portuni de strazi in com
Chiscareni, rl Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 1 002 525,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	550,909	57,66	31 765,40
Total manopera						31 765,40

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	111,520	235,00	26 207,20
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	111,520	235,00	26 207,20
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 107,728	235,00	495 316,08
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	167,280	235,00	39 310,80
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	334,560	12,50	4 182,00
Total materiale de construcții						591 223,29

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,761	450,00	11 592,50
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	302,219	320,00	96 710,14
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	124,902	302,12	37 735,51
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	28,772	450,00	12 947,47
5.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	11,821	250,00	2 955,28
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	46,169	226,20	10 443,49
Total utilaje de construcții						172 384,43

Total	lei	795 373,1 2
Asigurarea sociala	24 %	7 623,70
Total		802 996,8 2
Cheltuieli de regie	2 %	16 059,93
Total		819 056,7 5
Beneficiu de deviz	2 %	16 381,13

Total		835 437,8 9
TVA	20 %	167 087,5 7

Total deviz:

**1 002 525,
46**

Intocmit

Verificat

