

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAH000094399



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 17.05.2023 / 17.05.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
9. Transportator S.C. FOREMCONS S.R.L., Перевозчик SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951			
1. Furnizor: S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML00000000225124978, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc. 'Ciocana' Chisinau, MOLDM2X349		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951			
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independentei nr.125 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601010220 / ф.к./ код НДС			
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Proces - verbal Nr.2 de receptie a lucrarilor executate Прилагаемые документы pe martie - aprilie an.2023		
5. Punct încărcare or. Chișinău Пункт погрузки		6. Punct descărcare com. Bacioi, s.Bacioi, mun. Chisinau Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrari de constructie a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi	un	1	6719723.45	6719723.45	20
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)			6719723.45	X	1343944.69
					8063668.14
					X
					X
					0.00

13. Permis eliberarea: director DUMITRU AXENTII Отпуск разрешение	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 17.05.2023	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	director DUMITRU AXENTII	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 17.05.2023
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	director ILIE LEAHU	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 17.05.2023
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

Antreprenor SC Foremcons SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
 sistemului de canalizare si
 reabilitare a drumului pe unele
 strazi din comuna Bacioi**
 Retele exterioare de canalizare
 (SPAU-5,6,10))

Valoarea lucrarilor executate **8 063 668,14 lei**

Proces - verbal Nr. 2

de receptie a lucrarilor executate

pe *martie-mai* an 20 *23*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	102,730	922,499 0,000	94 768,322 0,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	317,000	175,038 175,038	55 487,046 55 487,046
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m ,	m3	529,000	225,170 225,170	119 114,930 119 114,930

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	5 617,000	42,455 25,491	238 469,735 143 182,947
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2	13 107,000	25,491 25,491	334 110,537 334 110,537
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	7,380	1 012,500 0,000	7 472,250 0,000
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 254,000	14,080 0,000	17 656,320 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,380	194,588 30,588	1 436,059 225,739
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 470,000	26,341 26,341	65 062,270 65 062,270
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de	m3	2 470,000	64,728	159 878,160

1	2	3	4	5	6	7
		mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			63,728	157 408,160
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	81,000	436,000 0,000	35 316,000 0,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	81,000	1 126,635 749,435	91 257,435 60 704,235
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 220 029,064 935 295,864
		1.2. Conducte si armaturi				
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m	3 732,000	496,468 33,138	1 852 818,576 123 671,016
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	3 732,000	4,880 0,000	18 212,160 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 871 030,736 123 671,016
		1.3. Camine				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)	m3	113,010	4 025,381 1 348,474	454 908,307 152 391,047
24		Placi prefabricate pt.	buc	159,000	848,000	134 832,000

1	2	3	4	5	6	7
		camine KIQI-10 (0,18 m3)			0,000	0,000
26		Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6 (0,16 m3)	buc	204,000	641,000 0,000	130 764,000 0,000
27		Inel prefabricat pt. camine KIQ10-9 (0,24m3)	buc	103,000	800,000 0,000	82 400,000 0,000
30		Placi prefabricate pt. camine KIPI1-10-1 (0,1m3)	buc	159,000	848,000 0,000	134 832,000 0,000
32		Inel de reazem KIQO-1 (0,02 m3)	buc	159,000	236,000 0,000	37 524,000 0,000
33		Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05m3)	buc	159,000	357,000 0,000	56 763,000 0,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1 261,000	165,000 0,000	208 065,000 0,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	4 309,000	20,000 0,000	86 180,000 0,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,309	1 045,631 547,207	4 505,624 2 357,915
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	159,000	1 981,860 0,000	315 115,740 0,000
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQO-1)	m3	7,700	2 175,752 382,365	16 753,290 2 944,211
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	2,000	717,652 97,715	1 435,304 195,430

1	2	3	4	5	6	7
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	1,000	2 175,916 382,396	2 175,916 382,396
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	1 175,000	153,424 74,774	180 273,200 87 859,450
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 846 527,381 246 130,449
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 500,000	33,266 24,641	83 165,000 61 602,500
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	174,900	182,397 135,952	31 901,235 23 778,005
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,120	1 057,500 0,000	6 471,900 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				121 538,135 85 380,505
		1.5. Demolarea si reconditionarea. Beton de ciment				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	90,000	33,266 24,641	2 993,940 2 217,690
51	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	11,350	352,797 290,597	4 004,246 3 298,276
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,220	1 057,362 0,000	232,620 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 230,806 5 515,966
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 066 356,122 1 395 993,800

		Total	lei	5 066 356,12
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	335 038,47
		Cheltuieli de transport	4,00 %	135 165,89
		Total	100,00 +	5 536 560,48
		Cheltuieli de regie	14,50 %	802 801,27
		Total	100,00 +	6 339 361,75
		Beneficiul de deviz	6,00 %	380 361,70
		Total	100,00 +	6 719 723,45
		TVA	20,00 %	1 343 944,69
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		8 063 668,14 1 395 993,80

Director



Axentii Dumitru

L.Ş.

Diriginte de şantier

(semnătura)

(numele, prenumele)

L.Ş.

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

(entitatea)

Responsabil tehnic

(semnătura)

Toescu Andrei

(numele, prenumele)

L.Ş.

BENEFICIAR:

(entitatea)

Primar

(semnătura)

Teodimile

(numele, prenumele)

L.Ş.



**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
№17/21-CE**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Retele exterioare de canalizare (SPA-5,6,10))**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,499
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	0,000
						922,499
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	225,170
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	204,778
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2			20,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	42,455
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 900,00	25,491
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	55,00	25,491
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2			25,491
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1 012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	0,000
						1 012,500
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,080
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	0,000
						14,080
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,588
						30,588

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,591
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,728 63,728
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,728
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 126,635 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,200
		1.2. Conducte si armaturi				
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m			496,468 33,138
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,138
	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	1,0450	441,00	463,149
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	90,00	0,180
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m			4,880 0,000
	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1,0000	4,88	4,880
		1.3. Camine				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)	m3			4 025,381 1 348,474
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	84,97	944,017
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	84,97	404,457
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 600,00	1 105,431
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	500,00	65,454
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 200,00	87,008
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 600,00	201,398
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	30,00	302,100
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	30,00	217,512
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	30,00	54,378
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	2,12	44,832
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,611
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	300,00	588,001
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	120,00	9,120
24		Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc			848,000 0,000
	2222241	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
26		Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,16 m3)	buc			641,000 0,000
	2222261	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	641,00	641,000
27		Inel prefabricat pt. camine KLI10-9 (0,24m3)	buc			800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2222271	Inel prefabricat pt. camine KII10-9 (0,24m3)	buc	1,0000	800,00	800,000
30		Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1 (0,1m3)	buc			848,000
						0,000
	2222301	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1 (0,1m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
32		Inel de reazem KIIQO-1 (0,02 m3)	buc			236,000
						0,000
	2222321	Inel de reazem KIIQO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	236,00	236,000
33		Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05m3)	buc			357,000
						0,000
	2222331	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05m3)	buc	1,0000	357,00	357,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc			165,000
						0,000
	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,0000	165,00	165,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000
						0,000
	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 045,631
						547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	35,00	272,998
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,00	144,299
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	27,501
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,753
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			1 981,860
						0,000
	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	1 943,00	1 981,860
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIIQO-1)	m3			2 175,752
						382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			717,652
						97,715
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,715
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	443,33	581,206
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,660
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,760
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			2 175,916
						382,396
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000

1	2	3	4	5	6	7
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2			153,424 74,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,250
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			33,266 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,875
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			182,397 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,820
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	55,00	42,625
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
		1.5. Demolarea si reconditionarea. Beton de ciment				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			33,266 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,875
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
51	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			352,797 290,597
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,493
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,00	15,948
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,249
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,362 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,362


APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10))**

Valoarea de deviz 8 063 668,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	446,500	84,97	37 939,105
2.	7123010010200	Betonist	h-om	808,430	84,97	68 692,298
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	5 617,200	84,97	477 293,484
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,300	84,97	195,431
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2 711,021	84,97	230 355,455
6.	7137010011500	Electrician	h-om	126,960	84,97	10 787,791
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,750	84,97	2 357,918
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5 263,187	84,97	447 212,998
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	608,137	84,97	51 673,401
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	537,928	84,97	45 707,742
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	279,840	84,97	23 778,005
		Total manopera				1 395 993,80

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	2 389,822	2,12	5 066,423
2.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,622	443,33	1 162,411
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,201	5,00	21,005
4.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	819,368	30,00	24 581,040
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	14,794	500,00	7 397,000
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	15,166	5 900,00	89 479,400
7.	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	3 732,000	4,88	18 212,160
8.	2222241	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	159,000	848,00	134 832,000
9.	2222261	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	204,000	641,00	130 764,000
10.	2222271	Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24m3)	buc	103,000	800,00	82 400,000
11.	2222301	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1 (0,1m3)	buc	159,000	848,00	134 832,000

12.	2222321	Inel de reazem KIQO-1 (0,02 m3)	buc	159,000	236,00	37 524,000
13.	2222331	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05m3)	buc	159,000	357,00	56 763,000
14.	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1 261,000	165,00	208 065,000
15.	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	4 309,000	20,00	86 180,000
16.	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	162,180	1 943,00	315 115,740
17.	2320156200901	Motorina	kg	204,842	30,00	6 145,260
18.	2320166200676	White spirit	kg	8,403	25,00	210,075
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 138,011	30,00	34 140,330
20.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	940,000	98,00	92 120,000
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	33,610	35,00	1 176,350
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	16,805	37,00	621,785
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,370	50,00	118,500
24.	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	3 919,440	441,00	1 728 473,040
25.	26511221004022	Ciment M-400	kg	91,041	2,00	182,082
26.	266310210000039	Beton B10	m3	9,006	1 600,00	14 409,600
27.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	14,225	1 600,00	22 760,000
28.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	78,078	1 600,00	124 924,800
29.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	8,194	1 200,00	9 832,800
30.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	9,065	250,00	2 266,250
31.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	105,600	55,00	5 808,000
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	351,064	10,00	3 510,640
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,822	10,00	308,220
		Total materiale de construcții				3 379 402,91

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,291	150,00	493,650
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,702	15,00	25,530
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,175	400,00	870,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,341	200,00	668,200
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,306	220,00	67,320
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	242,100	450,00	108 945,000
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	88,290	400,00	35 316,000
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,952	410,00	1 210,320
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,480	90,00	313,200
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	7,464	90,00	671,760
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	138,839	55,00	7 636,145
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	763,830	40,00	30 553,200
13.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	8,589	120,00	1 030,680
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	761,460	25,00	19 036,500
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	221,500	300,00	66 450,000
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	80,256	220,00	17 656,320
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,046	120,00	5,520
		Total utilaje de construcții				290 949,34

Total	lei	5 066 356,12
-------	-----	--------------

Asigurare sociala si medicala	24,00 %	335 038,47
Cheltuieli de transport	4,00 %	135 165,89
Total	100,00 +	5 536 560,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	802 801,27
Total	100,00 +	6 339 361,75
Beneficiul de deviz	6,00 %	380 361,70
Total	100,00 +	6 719 723,45
TVA	20,00 %	1 343 944,69

8 063 668,
14

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primer  