







**Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gradinita de copii
nr.3, "Lastarel" din or.Ialoveni.**

(denumirea obiectivului)

G R A F I C

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	5	2 luni	
					1 luna	2 luna
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Acoperisu sar pant cu elemente din lemn ecarusat prelucrat antiseptic si invelitori din tigla metalica protejata anticoroziv (Culoarea tiglei se va preciza cu beneficiarul)				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			
4	TRI1AA0 8C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			
6	TrB22D1 B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			
7	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sar panta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			
8	RpCH05B	Inlocuirea elementelor de sar panta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase	m			
9	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sar panta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m			
10	RpCH05G	Inlocuirea elementelor de sar panta deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase	m			
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			
13	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Inclusiv copertina.	m2			

1	2	3	4	5	6	7
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			
16	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Tratament antiseptic a lemnului existent)	100m2			
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Gros.tigei 0,45-0,5mm. (Norma pentru tabla plana protejata anticoroziv = 0,15 kg/m2)	m2			
19	CE07A	Invelitori din placi profnastil, amprentata (Culoare alba) (tip tigla) pentru invelitorile stresimeii (tip Lindab) (STRESINA) (se exclud coamele si tabla pana protejata anticoroziv)	m2			
20	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			
21	CK26B	Opritori de zapada	m			
22	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Perila de protectie la acoperis L=84m) V=84m.l.x4.05kg=	kg			
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			

L.S.

Intocmit

Ofertant

SRL "Tinichigiu"

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)