

**Constructia statiei de
dezinfectare a apei, castelelor de
apa si conectarea la reseaua
existenta de apeduct, r-ul
Cimislia, s. Cenac.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
L.C nr: 71-21-A-2-TH-2-9

Valoarea de deviz 169 693,020 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1		1.CONTAINER TEHNOLOGIC -1 set (Container modular din panouri sandwich termoizolant - 1 buc, Panou alimentare 220V-50Hz-1 buc, Iluminare interioara-exterioara- 1 buc, Racorduri tehnologice- 1 buc, Sistem alarma paza/antiincendiu - 1 buc, 2. SISTEM DE DOZARE/DEZINFECTARE -1set, pompa dozatoare digitala (1L+1R) - 2buc, rezervor de stocare solutie de hipoclorit, 120 litre-1buc, agitator manual:- 1buc, linie de aspiratie rigida, cu: sorb aspiratie, clapeta de sens si sensor de rezervor gol - 1buc, supapa multifunctionala - 1buc, furtuni dozare hipoclorit - 1buc, unitate de ingectiehipoclorit - 1buc, controller C1 - 1buc, analizator de clor rezidual - 1buc, debitmetru electromagnetic cu impuls, incl. filtru sedimentar lavabil cu sita - 1buc, filtru sedimental lavabil cu sac filtrant - 1buc. 3.SERVICII MATERIALE/CONSUMABILE - 1set. Servicii livrare-transportare,deplasare,instruire operationala - 1buc,Servicii montare/punere in functie - 1buc, Set tubulatura/fitinguri apa-canalizare - 1buc, Set accesorii electrotehnice/masura si control - 1	buc	1,000	141 410,850 0,000	141 410,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		buc, Reagenti chimici,consumabile,piese de schimb, etc -1buc.				
Total Utilaje						141 410,850
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		141 410,850	
TVA			20,00 %		28 282,170	

Total deviz:
Incluziv salariu

169 693,020
0,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()