

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L530 R33 de acces spre s. Tălăești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2021							
				aprilie				mai			
	Organizare de șantier										
	1. Drum L=850 b=5.50m (gradinita)										
1	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100 m2	47								
2	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25l/m2	t	1,17								
3	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25 la materiale)	m2	4695								
4	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	310								
	2. Drum L=300 b=5.50m (scoala)										
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100 m2	16,5								
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25l/m2	t	0,42								
6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25 la materiale)	m2	1655								

Data completării: “22” februarie 2021

Nume: __Andrei Sandu__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __ “ARNIT-PRIM” SRL__