



Anexa nr. 10 la Documentația standard nr ocds-b3wdp1-MD-1700487845226 din “20”
noiembrie 2023

Program de lucru Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 3: km 39,00 – km 46,308) și a podurilor amplasate la km 39,052 și km 54,218

Denumirea lucrărilor	Anul 2024												Anul 2025											
	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
	1-31	1-29	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-30	1-28	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31
Capitolul 1. Construcția drumului																								
1. Lucrari pregatitoare																								
2. Lucrari terasament lista centralizate																								
3. Amenajarea sistemul rutier																								
Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm																								
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=20 cm																								
Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment																								
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70																								
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70																								
4. Lucrari pentru evacuarea apelor (rigole)																								
4.1. Rigole de acostament B-1-18-50																								
4.2. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit																								
4.3. Consolidarea rigolelor cu piatra sparta si strat vegetal																								
4.4. Consolidarea rigolei trapezoidale din beton monolit																								
4.5. Casiuri pe taluz																								
4.6. Casiuri sub trotuar																								
5. Amenajarea bordurei																								
6. Amenajarea podetelor																								
6.1. Demolarea podete si reparatia																								
6.2. Constructia podetelor de diam.1.0m																								
6.3. Alungirea podetelor de diam.1.0m																								
6.4. Constructia podetelor de diam.1.5m																								
6.5. Constructia podetelor de diam.0,8m, la accese laterale																								
7. Intersectiilor minore																								
8. Acceselor in curti																								
9. Constructia trotuarelor																								
10. Amenajarea parcarelor publice																								
11. Constructia gardului																								
12. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere																								
Capitolul 2. Poduri																								
1. Pod la pc 390+52																								
2. Pod la pc 542+18																								
Capitolul 3. Drum de acces spre pod PC542+18																								
1. Lucrari pregatitoare																								
2. Lucrari terasament																								
3. Sistem rutier																								
4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere																								
Capitolul 4. Amenajarea iluminării stradale																								
1. Lucrari de constructie																								
2. Lucrari de montare																								
3. Utilaj																								
Capitolul 5. Reamplasarea rețelelor de telecomunicație																								
1. Lucrari de constructie generala																								
2. Lucrari de montare																								

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

Anatolii Makhnovets

Inginer de Proiect

AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL