

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Teren minifotbal din satul Leușeni, raionul Hâncești
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		120 de zile până la data 31.07.2026	
0	Organizare de șantier		
1	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II		
2	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv		
3	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare		
4	Săparea mecanică a gropilor, cu instalație de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stâlpi și ancore de electricare în teren catg. II - III, adîncime 2,5 m		
5	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		

6	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi și stâlpi,		
7	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm		
8	Strat de fundație din piatră spartă 40/70		
9	Strat de fundație din piatră spartă 20/40		
10	Strat de fundație din piatră spartă 5/20		
11	Strat de fundație din granit 0/4mm		
12	Așezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m ³ , bandă adezivă 40mm n=0.9		
13	Așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m ² , 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m ² , suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m ² (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m ²)		
14	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 10 cm culoarea albă		
15	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structură		

	<p>construcției usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 22buc; 60x20x2.5 L=302.2m; 60x20x2.5 L=70.1m; 60x20x2.5 L=112.6m</p>		
16	<p>Vopsitorii pe suprafețe metalice executate cu vopsea anticorozivă monocomponentă pe bază de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenți de aluminiu și solvenți aplicate în 2 straturi, manual</p>		
17	<p>Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5L=7,4m)</p>		
18	<p>Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi având 2 m distanță din ax în ax, montate pe stilpi din oțel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50 x 150 mm, înălțimea gardului fiind de 1 m</p>		
19	<p>Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice în solvenți organici aplicate pe timplărie de lemn cu un strat de grund de impregnare și 3 straturi de vopsea pe bază de rasini alchidice în solvenți organici</p>		
20	<p>Imprejmuiri din plasa Rabbit 45x45x2,0mm, cu înălțimea la coama de 2.00 m (se exclud stilpii și peștera sparta) K=1,5000</p>		
21	<p>Plasa de protecție 110x110, h=2.0m x104m din neilon Material marunt (sfoara etc.)=1,0500</p>		
22	<p>Montarea portilor gata confecționate la terenurile de sport - porti de fotbal</p>		

23	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
24	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.		
25	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare		
26	Strat de fundatie din pietris la trotuare		
27	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm		
28	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm		
29	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar		
30	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1		
31	Cronsteint KRST (KR-4) d=60		
32	Corp de iluminat stradal		

	LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79		
--	---	--	--

Semnat: semnatura electronica Nume:
Ecaterina COLIBEVERDE
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
*Denumirea întreprinderii: **SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»***