

FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr. **AAAF7205920**



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		20.12.2018 / 20.12.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: _____ număr: _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____	
1. Furnizor: Поставщик				IQFENSTER SRL, CHISINAU, strada V.ALEXANDRI, nr.58 of.1. BC,, Mobiasbanca-Groupe Societe Generale "SA, BIC: MOBBMD22, IBAN: MD02MO2224ASV35328107100			
2. Cumparator/ beneficiar Покупатель/получатель				IP LT Principesa Natalia Dadianei, mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 21. Ministerul Finanelor Trezoreria de Stat, BIC: TREZMD2X, IBAN: MD19TRPDAK31120A14241AC			
3. Delegație Доверенность				data дата		delegatul делегированный	
5. Punct încărcare Пункт погрузки				CHISINAU		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
6. Punct descărcare Пункт разгрузки				CHISINAU		7. Redirișări Переадресовки	

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	Valoarea	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de măsură Единица измерения	Quantitatea mărfurilor/activelor, volumul Кол-во товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, лев	Alta informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковок	Nr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
0000000007 Instalare de ferestre	p/v	1	197 601,23	197 601,23	Fără TVA	197 601,23					
0000000008 Instalare de ferestre	p/v	1	3 381,12	3 381,12	Fără TVA	3 381,12					
0000000009 Instalare de ferestre	p/v	1	116 060,52	116 060,52	Fără TVA	116 060,52					
0000000010 Instalare de ferestre	p/v	1	3 793,65	3 793,65	Fără TVA	3 793,65					
0000000011 Instalare de ferestre	p/v	1	49 565,45	49 565,45	Fără TVA	49 565,45					
0000000012 Instalare de ferestre	p/v	1	1 197,16	1 197,16	Fără TVA	1 197,16					

11. TOTAL (pe pagină) /	Vsego (по странице)	3	371 599,13	X	371 599,13	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)	/ Vsego (по налоговой накладной)		371 599,13	X	371 599,13	X	X	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

14. Predat marfurile/activale (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги):

15. Primit marfurile/activale intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредника (перевозчик):

16. Predat marfurile/activale intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посреднику (перевозчик):

17. Primit marfurile/activale (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

TOMA CATALIN - DIRECTOR

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor SRL " I Q Fenster "
 (denumirea)

Investitor IPLT "Principesa Natalia
 Dadian "
 (denumirea)

Obiect **Schimb ferestre bloc de studii,
 str.Truseni, nr.3**

Valoarea lucrarilor executate **116 060,52 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ferestre in incaperile				
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din 5 camere din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4mm avind suprafata blocului peste 2,5 mp 1800x2250-12buc	m2	48,60	832,05 40,36	40 437,83 1 961,60
2	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice cu 5 camere, cu mai multe canaturi, inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4mm avind suprafata blocului de fereastră peste 2,5 mp 1800x1950-3 buc	m2	10,53	832,31 40,36	8 764,19 424,95
3	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=250mm	m	28,80	100,28 28,83	2 888,04 830,30
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgpuht	m2	31,50	3,69 1,72	116,22 54,20
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T,	m	119,70	42,59 38,05	5 097,92 4 555,14

1	2	3	4	5	6	7
		avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane corectie norma consum de profiluri din aluminiu de colt 25x25mm-3.4mm2	m2	28,40	109,69 85,68	3 115,30 2 433,25
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40	40,71 31,71	1 156,23 900,64
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40	21,64 17,30	614,63 491,26
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgpuht	m2	28,40	3,69 1,73	104,89 49,01
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,40	39,03 31,71	1 108,58 900,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			63 403,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				63 403,83 12 601,00
		2. Ferestre auditorii colt				
11	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp 1200x2250-2 buc	m2	5,40	831,41 40,36	4 489,64 217,95
12	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice 5 camere mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului peste 2,5 mp 2300x2250-6 buc	m2	31,08	831,98 40,37	25 857,86 1 254,68

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=250mm	m	17,00	100,27 28,83	1 704,66 490,11
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgpuhta	m2	20,52	3,71 1,74	76,20 35,75
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	68,40	42,64 38,06	2 916,53 2 603,35
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane corectie norma consum de profiluri din aluminiu de colt 25x25mm-3.4 m/m2	m2	18,09	109,71 85,68	1 984,59 1 549,90
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,09	40,71 31,71	736,51 573,71
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,09	21,65 17,31	391,71 313,09
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgpuh	m2	18,09	3,68 1,72	66,64 31,14
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,09	39,04 31,71	706,24 573,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			38 930,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 930,58 7 643,40

		Cheltuieli directe	Lei			102 334,41
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			4 554,99

1	2	3	4	5	6	7	
		Transportarea materialelor	2,5 %			2 041,00	
		Total				108 930,40	
		Cheltueli de regie	8,5 %			560,66	
		Total				109 491,06	
		Beneficiu de deviz	6 %			6 569,46	
		Total				116 060,52	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					116 060,52
							20 244,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "IQ Fenster "

Investitor
IPLT "Principesa Natalia Dadian "

S.R.L. (denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Antreprenor SRL " I Q Fenster "
(denumirea)

Investitor IPLT "Principesa Natalia
Dadia
(denumirea)

Obiect **Schimb ferestre bloc de studii,
str.Truseni, nr.3**

Valoarea lucrarilor executate **3 793.65 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ferestre in incaperile				
1	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice (gratiilor la ferestre)	kg	300,00	1,55 1,44	464,39 432,45
2	CL10D	Montarea gratiilor (demontate) la ferestre	t	0,30	4 422,40 2 592,77	1 322.68 777,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 787.07
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 787.07 1 210,28
		2. Ferestre auditorii colt				
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice (gratiilor la ferestre)	kg	180,00	1,54 1,44	277,67 259,48
4	CL10D	Montarea gratiilor (demontate) la ferestre	t	0,18	4 418,50 2 591,44	795,33 466,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 073,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 073,00 725,94
		Cheltuieli directe	Lei			2 860.07
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			435,65
		Transportarea materialelor	2,5 %			2,82
		Total				3 298.54
		Cheltueli de regie	8,5 %			280,38
		Total				3 578.92

1	2	3	4	5	6	7	
		Beneficiu de deviz	6 %			214.73	
		Total				3 793.65	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					3 793.65
						1 936,22	

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL " I Q Fenster "

IPLT "Principesa Natalia Dadia

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.