

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“ Reparația acoperișului blocului „B” la Instituția Publică Gimnaziul „Valentin Slobozenco”
din s. Micăuți, r-nul Strășeni”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				Anul (n)
		Luni				
		1	2	3	0	...
1.	Organizare de şantier	1-2 Zile				

2.	Obiect 01 Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - Demontarea ferestei de lucarna si tabla Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase Grinzi - 2.88 m3 Chesterea 120x120mm Confectii dulgheresti - jgheab, constructie din lemn pentru evacuarea elementelor demontate Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Incarcarea in auto Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Cherestea ,Leat 60x60mm 178 m.l.(consum grinzi 1.05 m3/m3, scinduri. dulapi se exclud) Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple - consum scinduri 0,03 m3/m2 Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Sina montare PVC Tavane suspendate executate pe santier din lambriu pvc, profiluri din mase plastice Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	28-30 Zile				
----	---	------------	--	--	--	--

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări) Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. Prelucrarea elementelor de cherestea existente inclusiv popii inlocuiti Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Prelucrarea elementelor de cherestea existente Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Aplicativ instalarea elementelor D1, D2 Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - Fixarea hidroizolului deasupra capriorilor Cherestea ,Leat 60x60mm Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 8.05 m3 aestivala - Sort streasina, lemn dolie 100x30 mm 0.24 m3, 0.05 m2 total =8.34 m3 Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) maro (se exclude tabla coame, pazii)		28-30 Zile			
----	---	--	------------	--	--	--

...	Obiect 03 Categorie de lucrări: Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Pervazuri montate Opritor zapada Pervazuri montate Sort streasina Pervazuri montate Pazie pe deasupra Pervazuri montate Dolie Pervazuri montate Racordare clacan pentru exterior Pervazuri montate Bordura fronton Pervazuri montate Coama semicirculara Capac coama Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Canale de ventilare Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turla Aplicativ - Frontoane consum scinduri - 0.033 m3/m2 Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii - Ventilare acoperisului cu plasa de metal prin interior (700x 1000h, 700x700(h)) Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 1750 x 800 (h) Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul			14-16 Zile		
-----	--	--	--	------------	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_