

Antreprenor SRL "POMIXNORD"
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Bozieni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 drumurilor locale din com.
 Bozieni rl. Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate 676 010,64 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe *iulie* an 2024

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor locale (Beton), str. M. Eminescu nr.80 - Eugeniu Doga nr.6 Lucrari - L=135 m, B=3m				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	405,0000	0,36 0,03	144,13 12,50
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0200	1 975,50 0,00	39,51 0,00
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,0000	36,58 36,58	36,58 36,58
4	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	0,0300	2 709,00 0,00	81,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4,2000	6,96 0,00	29,23 0,00
6	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,0000	1 659,52 151,52	3 319,04 303,05
7	CB01C1	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea H=21-35 m	m2	32,4000	154,15 78,85	4 994,46 2 554,74
8	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Pelicula)	m2	405,0000	5,82 0,95	2 356,59 384,75
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. 150*150*3	kg	400,9500	23,35 1,42	9 360,58 571,35
10	DC05Ak=0 .8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25 M350 (12 cm)	m2	405,0000	212,84 23,56	86 201,58 9 541,80
11	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adancime pina la: 100 mm	m	81,0000	58,57 7,60	4 743,85 615,60
12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	81,0000	29,69 5,23	2 405,03 423,23
		Total	lei			113 711,85
		Total Reparatie drumurilor locale (Beton), str. M. Eminescu nr.80 - Eugeniu Doga nr.6 Lucrari - L=135 m, B=3m Inclusiv salariu				113 711,85 14 443,60

1	2	3	4	5	6	7
		2. Reparatia drumurilor locale (Beton), str. M. Eminescu nr.94 - 31 August nr.30 Lucrari - L=185 m, B=3m				
13	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	603,0000	0,36 0,03	214,60 18,62
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,6400	1 975,50 0,00	1 264,32 0,00
15	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la, indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,0000	36,58 36,58	73,15 73,15
16	TsIS1A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	11,2000	6,96 0,00	77,95 0,00
17	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	0,5000	2 709,00 0,00	1 354,50 0,00
18	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	6,4000	1 659,52 151,52	10 620,94 969,76
19	CB01C1	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea H=21-35 m	m2	44,4000	165,15 78,85	7 332,66 3 500,94
20	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor	m2	603,0000	5,82 0,95	3 508,71 572,85

1	2	3	4	5	6	7
		de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Pelicula)				
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150*150*3	kg	603,0000	23,35 1,43	14 077,64 859,28
22	DC05Ak=0 .8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25 M350 (12 cm)	m2	603,0000	212,84 23,56	128 344,58 14 206,68
23	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	111,0000	58,57 7,60	6 500,84 843,60
24	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	111,0000	29,69 5,23	3 295,77 579,98
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Amestec optimal h=12 cm	m3	6,0000	566,77 47,02	3 400,65 282,15
		Total	lei			180 066,31
		Total Reparatie drumurilor locale (Beton), str. M. Eminescu nr.94 - 31 August nr.30 Lucrari - L=185 m, B=3m Inclusiv salariu				180 066,31 21 907,01
		3. Reparatie drumurilor locale (Varianta alba), str. N. Iorga nr.9 s. Dubovca - cimitir s. Dubovca Lucrari - L=250 m, B=3m				
26	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	780,0000	0,36 0,03	277,58 24,08
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,1300	1 805,00 0,00	2 039,65 0,00
28	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,1300	2 709,00 0,00	3 061,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	197,7500	6,96 0,00	1 376,34 0,00
30	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	112,5000	772,78 38,00	86 937,19 4 275,00
		Total	lei			93 691,93
		Total Reparatie drumurilor locale (Varianta alba), str. N. Iorga nr.9 s. Dubovca - cimitir s. Dubovca Lucrari - L=250 m, B=3m Inclusiv salariu				93 691,93 4 299,08
		4. Reparatie drumurilor locale (Varianta alba), str. Tineretii nr.5 - str. Teilor nr.4 L=340 m, B=3m				
31	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 020,0000	0,36 0,03	362,99 31,49
32	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5300	1 805,00 0,00	2 761,65 0,00
33	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanta de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,5300	2 709,00 0,00	4 144,77 0,00
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	267,7500	6,96 0,00	1 863,54 0,00
35	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatră sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	153,0000	772,78 38,00	118 234,58 5 814,00
		Total	lei			127 367,53
		Total Reparatie drumurilor locale (Varianta alba), str. Tineretii nr.5 - str. Teilor nr.4 L=340 m, B=3m Inclusiv salariu				127 367,53 5 845,49
		Total	lei			514 837,62

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			11 158,84
		Total				525 996,46
		Cheltuieli de regie	5 %			26 299,82
		Total				552 296,28
		Beneficiu de deviz	2 %			11 045,92
		Total				563 342,21
		TVA	20 %			112 668,44
						676 010,64
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				46 495,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „POMIXNORD”


Investitor
Primaria Bozieni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din com.
Bozieni rl. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 676 010,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	467,712	47,50	22 216,32
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,099	47,50	1 192,19
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	112,128	47,50	5 326,08
4.	7129020012800	Pavator	h-om	212,400	47,50	10 089,00
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,128	47,50	766,08
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,160	47,50	957,60
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,378	47,50	1 157,95
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,205	47,50	1 054,74
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	78,636	47,50	3 735,21
		Total manopera				46 495,18

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	67,200	25,00	1 680,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,081	390,00	10 561,59
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	337,185	390,00	131 502,15
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,900	390,00	2 691,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	92,425	360,00	33 273,18
6.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C20/25 M350	m3	4,838	1 333,33	6 451,18
7.	1422102205515	Beton in imbracaminte C20/25 M350	m3	120,960	1 333,33	161 279,60
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,115	4 000,00	460,80
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,156	4 000,00	4 622,40
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,031	4 000,00	122,88
11.	2010237318750	Distantieri	buc	301,185	1,50	451,78
12.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,016	5,50	0,09
13.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	3,226	20,00	64,51
14.	2320166200676	White spirit	kg	8,870	80,00	709,63
15.	2320187315789	Decofrol	kg	18,086	35,00	633,02
16.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	79,027	15,50	1 224,92
17.	2663102100000	Beton	m3	8,568	1 333,33	11 423,97
18.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	42,739	4,50	192,33
19.	26821326020701	Película	m2	1 088,640	4,50	4 898,88

20.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm ~	kg	4,032	19,50	78,62
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,020	12,20	61,24
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	61,440	20,00	1 228,80
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,040	20,00	200,79
24.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 013,989	21,00	21 293,78
25.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,613	19,50	31,45
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,680	35,00	268,80
27.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,226	35,00	112,90
28.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	5,645	12,20	68,87
29.	2881116002702	Disc diamantat D=400 mm, gr.4 mm	buc	4,224	500,00	2 112,00
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam..	m3	123,629	12,50	1 545,37
31.	4100126202818	Apa	m3	8,280	12,50	103,50
Total materiale de constructii						399 350,03

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,520	125,00	315,00
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	3,264	83,33	271,99
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,260	83,33	105,00
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,504	17,50	8,82
5.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	4,032	120,00	483,84
6.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	1,920	120,00	230,40
7.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	7,680	120,00	921,60
8.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	32,640	83,33	2 719,89
9.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	18,547	5,00	92,74
10.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	3,648	500,00	1 824,00
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,579	500,00	11 289,40
12.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 774,080	2,50	4 435,20
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68,499	300,00	20 549,70
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,897	450,00	1 303,83
15.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	18,547	83,33	1 545,54
16.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	18,547	83,33	1 545,54
17.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	19,204	450,00	8 641,71
18.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	15,936	260,00	4 143,36
19.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	16,128	120,00	1 935,36
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,977	500,00	488,40
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,157	300,00	3 347,06
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,363	226,00	2 794,02
Total utilaje de constructii						68 992,41

Total	lei	514 837,62
Asigurarea sociala	24 %	11 158,84
Total		525 996,46

Cheltuieli de regie	5 %	26 299,82
Total		552 296,28
Beneficiu de deviz	2 %	11 045,92
Total		563 342,21
TVA	20 %	112 668,44

Total deviz:



676 010,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale Investitor
din com. Bozieni rl. Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor locale (Beton), str. M. Eminescu nr.80 - Eugeniu Doga nr.6 Lucrari - L=135 m, B=3m				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,36
						0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	47,50	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			144,13
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,50
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
		Cheltuieli directe	lei			39,51
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			36,58
						36,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	47,50	36,58
		Cheltuieli directe	lei			36,58
4	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			2 709,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 709,00
		Cheltuieli directe	lei			81,27
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		Cheltuieli directe	lei			29,23
6	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 659,52
						151,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	47,50	151,52
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 333,33	1 360,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 000,00	148,00
		Cheltuieli directe	lei			3 319,04
7	CB01C1	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea H=21-35 m	m2			154,15
						78,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,50	9,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4600	47,50	69,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8000	20,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	35,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	4 000,00	1,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	4 000,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 994,46
8	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta; strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Pelicula)	m2			5,82 0,95
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	47,50	0,95
	26821326020701	Pellicula	m2	1,0800	4,50	4,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	17,50	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 356,59
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150*150*3	kg			23,35 1,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,50	1,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,50	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 360,58
10	DC05Ak=0.8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25 M350 (12 cm)	m2			212,84 23,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	47,50	0,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	47,50	22,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	47,50	0,76
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C20/25 M350	m3	0,0060	1 333,33	6,40
	1422102205515	Beton in imbracaminte C20/25 M350	m3	0,1500	1 333,33	160,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	19,50	0,08
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	19,50	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	360,00	8,64
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	15,50	1,22
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	4,50	0,19
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	5,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	35,00	0,11
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	12,20	0,07
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	80,00	0,70
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	kg	0,0040	20,00	0,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	12,50	0,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	35,00	0,31
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	83,33	1,53
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	83,33	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	226,00	1,28
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	120,00	1,92
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	2,50	4,40
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	5,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86 201,58
11	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m			58,57 7,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	47,50	7,60
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0220	500,00	11,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	12,50	0,50
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,1700	83,33	14,17
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0210	120,00	2,52
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	260,00	21,58
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 743,85
12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu	m			29,69


1	2	3	4	5	6	7
		mastic bituminos; canal 10x35h mm				5,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	47,50	5,22
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	25,00	8,75
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	500,00	9,50
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	83,33	1,42
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			2 405,03
		2. Reparatia drumurilor locale (Beton), str. M. Eminescu nr.94 - 31 August nr.30 Lucrari - L=185 m, B=3m				
13	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,36
						0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	47,50	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			214,60
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,50
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
		Cheltuieli directe	lei			1 264,32
15	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			36,58
						36,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	47,50	36,58
		Cheltuieli directe	lei			73,15
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		Cheltuieli directe	lei			77,95
17	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3			2 709,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 709,00
		Cheltuieli directe	lei			1 354,50
18	DII 19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 659,52
						151,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	47,50	151,52
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 333,33	1 360,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 000,00	148,00
		Cheltuieli directe	lei			10 620,94
19	CB01C1	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea H=21-35 m	m2			165,15
						78,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,50	9,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4600	47,50	69,35
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	35,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	4 000,00	1,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	4 000,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0220	500,00	11,00
		Cheltuieli directe	lei			7 332,66
20	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Pelicula)	m2			5,82 0,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	47,50	0,95
	26821326020701	Pelicula	m2	1,0800	4,50	4,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	17,50	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 508,71
21	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 150*150*3	kg			23,35 1,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,50	1,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,50	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
		Cheltuieli directe	lei			14 077,64
22	DC05Ak=0.8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25 M350 (12 cm)	m2			212,84 23,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	47,50	0,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	47,50	22,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	47,50	0,76
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C20/25 M350	m3	0,0060	1 333,33	6,40
	1422102205515	Beton in imbracaminte C20/25 M350	m3	0,1500	1 333,33	160,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	19,50	0,08
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit)- 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	19,50	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	360,00	8,64
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	15,50	1,22
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	4,50	0,19
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	5,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	35,00	0,11
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	12,20	0,07
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	80,00	0,70
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	0,0040	20,00	0,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	12,50	0,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	35,00	0,31
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	83,33	1,53
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	83,33	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	226,00	1,28
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	120,00	1,92
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	2,50	4,40
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	5,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			128 344,58
23	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m			58,57 7,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	47,50	7,60
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0220	500,00	11,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	12,50	0,50
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,1700	83,33	14,17
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0210	120,00	2,52
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	260,00	21,58
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			6 500,84
24	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			29,69 5,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	47,50	5,22
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	25,00	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	500,00	9,50
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	83,33	1,42
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 295,77
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Amestec optimal h=12 cm	m3			566,77
						47,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,50	47,02
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	83,33	17,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 400,65
		3. Reparatia drumurilor locale (Varianta alba), str. N. Iorga nr.9 s. Dubovca - cimitir s. Dubovca Lucrari - L=250 m, B=3m				
26	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,36
						0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	47,50	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,58
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 805,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 039,65
28	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3			2 709,00
						0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 709,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 061,17
29	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 376,34
30	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			772,78
						38,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	47,50	38,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	360,00	92,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	390,00	39,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	390,00	495,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,50	3,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	226,00	5,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86 937,19
		4. Reparatia drumurilor locale (Varianta alba), str. Tineretii nr.5 - str. Teilor nr.4 - L=340 m, B=3m				
31	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,36
						0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	47,50	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			362,99

1	2	3	4	5	6	7
32	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
		Cheltuieli directe	lei			2 761,65
33	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3			2 709,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 709,00
		Cheltuieli directe	lei			4 144,77
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		Cheltuieli directe	lei			1 863,54
35	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			772,78 38,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	47,50	38,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	360,00	92,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	390,00	39,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	390,00	495,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,50	3,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	226,00	5,65
		Cheltuieli directe	lei			118 234,58

APROBAT:



L.S.



L.S.