

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Construcția parcărilor din curțile blocurilor or. Cricova, mun. Chișinău” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL		2025			
		luna					
		30 zile	30 zile				
	Construcția parcarii din curtea blocurilor str. Tineretului nr.3 si nr. 16, or. Cricova, mun. Chisinau	X	X				
	1. Capitolul 1. Lucrari de demolare						
	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	X					
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+pamint)	X					
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	X					
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	X					
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	X					
	2. Capitolul 2. Pavaj vibropresat						
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	X	X				



Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	X	X				
Pavaje gr. 6 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	X	X				
3. Capitolul 3. Borduri	X	X				
Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	X	X				
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.30.18)	X	X				
Constructia parcarii din str. 31 august 2, or. Cricova, mun. Chisinau		X				
1. Capitolul 1. Lucrari de demolare		X				
Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton		X				
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+pamint)		X				
Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu		X				
Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre		X				
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km		X				
2. Capitolul 2. Pavaj vibropresat		X				
Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv		X				



Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare		X				
Pavaje gr. 6 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm		X				
3. Capitolul 3. Borduri		X				
Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93		X				
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.30.18)		X				

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **10.04.2025**.

Semnat: **ELECTRONIC**