

Antreprenor

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**Nr. 1**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**pe luna 06 2025**

|                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Investitor (Beneficiar): Primaria com. Ivancea | Cod fiscal – 1007601001754                                           |
| Antreprenor general: SRL „Luminat Select,,     | Cod fiscal – 1020606002841                                           |
| Contractul de antrepriză                       | Nr 17 Din „21 ” 05 2025                                              |
| Denumirea obiectului :                         | Amenajarea teritoriului aferent la gradinita de copii din s. Ivancea |

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului General și de către antreprenorului general – beneficiarului Construcției și băncii care finanțează executarea lucrărilor

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări | De la începutul Anului, inclusiv luna raportată | Valoarea categoriilor executate, lei |                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                               |                                                 | din care pe luna raportată           |                                          |
|                                               |                                                 | Total                                | Inclusiv lucrări de montare a utilajului |
| 1                                             | 2                                               |                                      | 4                                        |
| Valoarea lucrărilor de antrepriză             | 135 417.00                                      | 135 417.00                           |                                          |
| Total                                         | 135 417.00                                      | 135 417.00                           |                                          |
| TVA 20%                                       | 27 083.00                                       | 27 083.00                            |                                          |
| Total pentru plată                            | 162 500.00                                      | 162 500.00                           |                                          |

Beneficiar  
Primaria com. Ivancea

Antreprenor  
SRL „Luminat Select,,



Alexei Savitchi

Victor Coniuc

Antreprenor SRL „Luminat Select,,  
 (denumirea )

Investitor Primaria com. Ivancea  
 (denumirea )

Obiect **Amenajarea teritoriului aferent  
 la gradinita de copii din s.  
 Ivancea**

Valoarea lucrarilor executate

**162 500.0 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe 06 an 2025

| Nr<br>ert. | Simbol<br>norme   | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                   | <b>1. Pavaj</b>                                                                                                                                                                                                     |        |           |                                           |                                                            |
| 1          | DI109             | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton<br>asfaltic                                                                                                                                                       | m3     | 16,000    | 284,94<br>151,36                          | 4 559,09<br>2 421,76                                       |
|            | 93100600199<br>30 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 25,600    | 94,60                                     | 2 421,76                                                   |
|            | 29522200035<br>46 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,306     | 820,00                                    | 250,92                                                     |
|            | 29522700033<br>70 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 12,400    | 62,13                                     | 770,41                                                     |
|            | 12340002506       | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 12,400    | 90,00                                     | 1 116,00                                                   |
| 2          | DI118             | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din piatra<br>sparta                                                                                                                                                        | m3     | 13,000    | 40,30<br>13,53                            | 523,96<br>175,86                                           |
|            | 93100600199<br>30 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,859     | 94,60                                     | 175,86                                                     |
|            | 29522200035<br>46 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,311     | 820,00                                    | 255,02                                                     |
|            | 29522600035<br>44 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,179     | 120,00                                    | 21,48                                                      |
|            | 29525000056<br>07 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,179     | 400,00                                    | 71,60                                                      |
| 3          | TsC35C1           | Excavat transport cu<br>incarcator frontal , la<br>distante de incarcare in<br>autovehicul cu incarcator<br>frontal pe senile de 0,5-0,99<br>m.c, roci tari si foarte tari ,<br>pina la 25 kg la distanta <<br>10 m | 100 m3 | 0,290     | 2 524,83<br>0,00                          | 732,20<br>0,00                                             |
|            | 29522700074<br>03 | Incarcator frontal pe senile 0,5 -<br>0,99 mc                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,691     | 433,00                                    | 732,20                                                     |
| 4          | TsI50A1           | Transportarea deseurilor cu                                                                                                                                                                                         | t      | 47,850    | 21,25                                     | 1 017,02                                                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                | 7                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|----------------------|
|    |                   | autobasculanta de 5 t la<br>distanța de 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        | 0,00             | 0,00                 |
|    | 34105400000<br>06 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 2,393  | 425,00           | 1 017,02             |
| 5  | RpCB18F           | Demolarea betoanelor vechi<br>cu mijloace mecanice,<br>beton simplu                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 17,000 | 370,25<br>323,53 | 6 294,24<br>5 500,04 |
|    | 71230100102<br>00 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 35,700 | 94,60            | 3 377,22             |
|    | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 22,440 | 94,60            | 2 122,82             |
|    | 41001162028<br>18 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,850  | 16,00            | 13,60                |
|    | 29123400025<br>09 | Motocompresor mobil de aer de<br>joasa presiune, debit 4,0 - 5,9<br>mc/min                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 4,930  | 90,00            | 443,70               |
|    | 29522700033<br>70 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 4,930  | 62,13            | 306,30               |
|    | 29221400067<br>02 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,550  | 12,00            | 30,60                |
| 6  | TsA02B            | Săpătura manuală de pământ<br>în spații limitate, având sub<br>1,00 m sau peste 1,00 m<br>lățime, executată fără<br>sprijiniri, cu taluz vertical,<br>la fundații, canale,<br>subsoluri, drenuri, trepte de<br>înfrățire, în pământ necoeziv<br>sau slab coeziv adâncime <<br>0,75 m teren mijlociu/ sub<br>bordure | m3    | 3,720  | 112,58<br>112,58 | 418,79<br>418,79     |
|    | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 4,427  | 94,60            | 418,79               |
| 7  | TsE01B            | Nivelarea manuală a<br>terenurilor și platformelor,<br>cu denivelări de 10-20 cm,<br>în teren mijlociu pentru<br>pavaj                                                                                                                                                                                              | 100m2 | 1,520  | 792,77<br>792,77 | 1 205,01<br>1 205,01 |
|    | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 12,738 | 94,60            | 1 205,01             |
| 8  | TsH92B            | Încărcarea în auto deseuri de<br>construcție                                                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 39,750 | 105,01<br>105,01 | 4 174,04<br>4 174,04 |
|    | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 44,123 | 94,60            | 4 174,04             |
| 9  | TsI50A1           | Transportarea deseurilor cu<br>autobasculanta de 5 t la<br>distanța de 1 km                                                                                                                                                                                                                                         | t     | 39,750 | 21,26<br>0,00    | 844,90<br>0,00       |
|    | 34105400000<br>06 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 1,988  | 425,00           | 844,90               |
| 10 | TsC54C            | Strat de fundație din pietris /<br>sub bordure                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,560  | 595,33<br>93,63  | 928,72<br>146,06     |
|    | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,544  | 94,60            | 146,06               |
|    | 14211022000<br>68 | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-<br>15mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,794  | 360,00           | 645,84               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5         | 6               | 7                      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|------------------------|
|    | 41001262028<br>18 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,156     | 16,00           | 2,50                   |
|    | 29123400025<br>06 | Compresor mobil motor ardere<br>interna, presiunea pina la 686 kPa<br>(7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,328     | 90,00           | 29,52                  |
|    | 25922700040<br>21 | Compactor pe pneuri sau mecanic<br>150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,655     | 160,00          | 104,80                 |
| 11 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris /<br>sub pavaj                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 15,200    | 595,35<br>93,65 | 9 049,38<br>1 423,54   |
|    | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 15,048    | 94,60           | 1 423,54               |
|    | 14211022000<br>68 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-<br>15mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 17,480    | 360,00          | 6 292,80               |
|    | 41001262028<br>18 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,520     | 16,00           | 24,32                  |
|    | 29123400025<br>06 | Compresor mobil motor ardere<br>interna, presiunea pina la 686 kPa<br>(7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                           | h-ut | 3,192     | 90,00           | 287,28                 |
|    | 25922700040<br>21 | Compactor pe pneuri sau mecanic<br>150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 6,384     | 160,00          | 1 021,44               |
| 12 | DE11A             | Borduri mici, prefabricate<br>din beton cu sectiunea de<br>100x8x20 cm, pnetu<br>incadrarea spatiilor verzi,<br>trotuarelor, aleilor, etc.,<br>asezate pe o fundatie din<br>beton, de 10x20 cm                                                                     | m    | 78,000    | 192,44<br>28,38 | 15 010,16<br>2 213,64  |
|    | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 9,360     | 94,60           | 885,46                 |
|    | 71290200128<br>00 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 14,040    | 94,60           | 1 328,18               |
|    | 26631021000<br>01 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 3,744     | 1 700,00        | 6 364,80               |
|    | 26661228003<br>25 | Bordura beton pentru trotuare<br>dimensiuni 100x8x20 B 2                                                                                                                                                                                                           | m    | 78,390    | 82,00           | 6 427,98               |
|    | 41001162028<br>18 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,234     | 16,00           | 3,74                   |
| 13 | DE18B             | Pavaje executate din placi<br>de trotuare din beton<br>prefabricat asezate pe un<br>strat din amestec uscat de<br>ciment si nisip, in proportie<br>1:6, rostuit cu amestec uscat<br>de ciment si nisip, grosime<br>strat de 10 cm / placi<br>vibropresate gr. 4 cm | m2   | 152,000   | 348,20<br>98,76 | 52 926,63<br>15 011,88 |
|    | 71290200128<br>00 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 153,885   | 94,60           | 14 557,52              |
|    | 93100600199<br>22 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,803     | 94,60           | 454,36                 |
|    | 26611128006<br>55 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 154,280   | 162,00          | 24 993,36              |
|    | 26511221000<br>27 | Ciment portland M400 saci,<br>(pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 243,200   | 2,62            | 637,18                 |
|    | 26511221004<br>42 | Ciment portland M400 saci,<br>(pentru strat)                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2 390,960 | 2,62            | 6 264,32               |
|    | 14211022005<br>46 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7<br>mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,760     | 408,00          | 310,08                 |
|    | 14211022005<br>47 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7<br>mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                              | m3   | 13,026    | 408,00          | 5 314,61               |
|    | 28811160027       | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,040     | 130,00          | 395,20                 |


| 1  | 2                 | 3                                                                                                | 4      | 5     | 6                  | 7                      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|------------------------|
|    | 01                |                                                                                                  |        |       |                    |                        |
| 14 | TsD06A<br>aplic.  | Compactarea cu placa<br>vibratoare a pavajului si<br>nisipului, compactat cu<br>placa vibratoare | 100 m3 | 0,210 | 1 200,24<br>416,24 | 252,05<br>87,41        |
|    | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                             | h-om   | 0,924 | 94,60              | 87,41                  |
|    | 29522700040<br>19 | Placa vibratoare                                                                                 | h-ut   | 1,029 | 160,00             | 164,64                 |
|    |                   | <b>Total capital:</b>                                                                            |        |       |                    |                        |
|    |                   | <b>Total<br/>Incluziv salariu</b>                                                                |        |       |                    | 97 936,19<br>32 778,03 |

**Total proces-verbal:**

|  |  |                               |          |         |
|--|--|-------------------------------|----------|---------|
|  |  | Cheltuieli directe            | lei      | 97 938  |
|  |  | Asistenta Sociala si Medicala | 24,00 %  | 7 867   |
|  |  | Transportarea materialelor    | 10,00 %  | 5 769   |
|  |  | Cheltuieli directe            | 100,00 + | 111 574 |
|  |  | Cheltuieli de Regie           | 14,50 %  | 16 178  |
|  |  | Total                         | 100,00 + | 127 752 |
|  |  | Beneficiu                     | 6,00 %   | 7 665   |
|  |  | Total                         | 100,00 + | 135 417 |
|  |  | TVA                           | 20,00 %  | 27 083  |
|  |  |                               |          | 162 500 |
|  |  | <b>TOTAL:</b>                 |          | 32 779  |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)



(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

*[Signature]*

Investitor

*[Signature]*

(denumirea)



(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

()

()

