

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia Depozitului nr. 4, sectiile 1, 2, 3, 4 si 5 din str. Uzinelor,
mun. Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		120 de zile				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	-Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ Demontare invelitoare din ardezie - Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla de pe parapet - Demontarea elementelor de acoperis – jgheaburi - Demontarea elementelor de acoperis – burlane - Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m - Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3					

3.	Lucrari de constructie -Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde) / Reparatie capriori - Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Riple 100x30 mm Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / captusirea parapetelor cu tabla plana zincata cu acoperire polimerica Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Riple 100x30 mm Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. -					
----	--	--	--	--	--	--

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Φ100					
	Material marunt=1,0300 Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100					
	Material marunt=1,0200 Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu					

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cilcic Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Granit-Grant Lux