

Investitor "Rutador" SRL
(denumirea)

Antreprenor "Cistranscom" SRL
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica si
reparatie curenta a drumurilor publice
amplasate teritorial in raionul Anenii Noi**

Valoarea lucrarilor executate
4 480 468,92 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din localitate s.Roscani (str.Studentilor gradinita, scoala) km 0 - 0.35				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,57	99,05 0,00	749,83 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm	m3	90,80	598,15 31,54	54 311,856 2 864,014
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	8 123,56 0,00	3 655,602 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-I STB 1033:2008	m2	757,00	126,62 3,15	95 854,698 2 387,729
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,23	8 123,56 0,00	1 844,048 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II/2,3 STB1033:2008	m2	757,00	124,06 2,63	93 915,621 1 989,774
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	5,50	70,91 0,00	390,02 0,00
		Total	lei			250 721,675
		Total capitol: Inclusiv salariu				250 721,675 7 241,517
		2. Reparatia unor strazi din localitate s.Roscani (str.Studentilor gradinita, scoala) km 0.35-0.7				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,84	99,05 0,00	1 370,891 0,00
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm	m3	166,08	598,15 31,54	99 340,451 5 238,495
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,83	8 123,56 0,00	6 742,555 0,00
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-I STB 1033:2008	m2	1 384,00	126,62 3,15	175 248,219 4 365,413
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	8 123,56 0,00	3 371,278 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II/2,3	m2	1 384,00	124,06 2,63	171 703,065 3 637,844

1	2	3	4	5	6	7
		STB1033:2008				
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	14,00	70,91 0,00	992,779 0,00
		Total	lei			458 769,238
		Total capitol: Inclusiv salariu				458 769,238 13 241,752
		3. Reparatia unor strazi din localitate s.Roscani (str.Florilor) km 0- 0.35				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,06	99,05 0,00	1 887,946 0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	228,72	598,15 31,54	136 808,454 7 214,286
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,14	8 123,56 0,00	9 293,353 0,00
18	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-I STB 1033:2008	m2	1 906,00	126,62 3,15	241 346,175 6 011,905
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	8 123,56 0,00	4 646,676 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II/2,3 STB1033:2008	m2	1 906,00	124,06 2,63	236 463,903 5 009,921
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	14,33	70,91 0,00	1 016,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)				
		Total	lei			631 462,688
		Total capitol: Inclusiv salariu				631 462,688 18 236,112
		4. s.Telita Reparatia unor strazi din localitate (drum spre biserica, cimitir) INCL				
22	TsC35F22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	16,10	<u>1 256,86</u> 0,00	<u>20 235,446</u> 0,00
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 817,00	<u>11,92</u> 0,00	<u>33 565,355</u> 0,00
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3	623,64	<u>598,15</u> 31,54	<u>373 029,137</u> 19 670,853
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,12	<u>8 123,56</u> 0,00	<u>25 345,507</u> 0,00
26	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 197,00	<u>126,62</u> 3,15	<u>658 067,194</u> 16 392,377
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,56	<u>8 123,56</u> 0,00	<u>12 672,754</u> 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 197,00	<u>124,06</u> 2,63	<u>644 754,933</u> 13 660,315
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	35,00	<u>70,91</u> 0,00	<u>2 481,948</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total	lei			1 770 152,274
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 770 152,274 49 723,545

		Total	lei	
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 111 105,88
		Total		19 899,66
		Cheltuieli de regie	12,5 %	3 131 005,53
		Total		391 375,69
		Beneficiu de deviz	6 %	3 522 381,23
		Total		211 342,87
		TVA	20 %	3 733 724,10
				746 744,82
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 480 468,92
				88 442,93

Subantreprenor

S.R.L. "Cristranscom"

(denumirea)

Administrator

(funcția, semnătura)

/Ursu A./



Investitor

S.R.L. "Rutador"

(denumirea)

Director

(funcția, semnătura)

/N. Maliiu/

