

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ


Seria, Nr.
Серия, №


AAF7458863

NORD CONSTRUCT

10X

8. Foaie de parcurs serie: _____ numar: _____ data _____ Путевой лист серия _____ номер _____ дата _____											
9. Transportator Перевозчик											
c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС											
1. Furnizor Поставщик	SRL Mega Nord Construct, adr. or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruintei 79 B, tel. 027126099, cod IBAN MD59EN00000222496262845 c/b ENEGMD22										
c.f./ nr.TVA 1011604002876 / ф.к./ код НДС 7200431											
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель	IP Liceul Teoretic Prometeu, adr. r.Nisporeni s.Grozesti, cod IBAN MD53TRPDI1311120A13964AC c/b TREZMD2X										
c.f./ nr.TVA 1013620012130 / ф.к./ код НДС											
3. Delegatie Доверенность	data _____ delegatul _____ дата _____ делегированный _____										
4. Documente anexate Прилагаемые документы											
Proces verbal f/nr din 1.februarie 2019											
5. Punct incarcare or. Ocnița Пункт погрузки	6. Punct descarcare s.Nisporeni, s.Grozesti Пункт разгрузки										
7. Redirijari Переадресовки											
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Masuri de optimizare a eficientei energetice in IPLT Prometeu s.Grozesti, r.Nisporeni	serv	1.000	267 674.36	267 674.36	20%	53 534.87	321 209.23				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				267 674.36	X	53 534.87	321 209.23	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				267 674.36	X	53 534.87	321 209.23	X	X	X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Tintiu I.V., Contabil-sef									
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									
15. Primit marfurile/activele intermediaru (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)		Tintiu I.V., Contabil-sef									
16. Predat marfurile/activele intermediaru (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									





NORD CONSTRUCT



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al
Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов
Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAF7458863

8. Foaie de parcurs seria: _____ numar: _____ data _____ Путевой лист серия _____ номер _____ дата _____		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС								
Data eliberarii 07 Martie 2019		Data livrării 07 Martie 2019										
1. Furnizor Поставщик		SRL Mega Nord Construct, adr. or. Ocnita str. 50 Ani ai Biruintei 79 B, tel. 027126099, cod IBAN MD59EN00000222496262845 c/b ENEGMD22		c.f./ nr.TVA 1011604002876 / ф.к./ код НДС 7200431								
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель		IP Liceul Teoretic Prometeu, adr. r.Nisporeni s.Grozesti, cod IBAN MD53TRPDI1311120A13964AC c/b TREZMD2X		c.f./ nr.TVA 1013620012130 / ф.к./ код НДС								
3. Delegatie Доверенность		data _____ delegatul _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct incarcare or. Ocnita Пункт погрузки		6. Punct descarcare s.Nisporeni, s.Grozesti Пункт разгрузки		7. Redirijari Переадресовки								
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Masuri de optimizare a eficientei energetice in IPLT Prometeu s.Grozesti, r.Nisporeni		serv	1.000	267 674.36	267 674.36	20%	53 534.87	321 209.23				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)					267 674.36	X	53 534.87	321 209.23	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					267 674.36	X	53 534.87	321 209.23	X	X	X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил		Tintiu I.V., Contabil-sef										
14. Predat marfurile/actiunile (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) L.S. / М.П.		Tintiu I.V., Contabil-sef										
15. Primit marfurile/actiunile intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/actiunile intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/actiunile (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель		Director: _____ Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										



Antreprenor SRL Meganordconstruct
 (denumirea)

Investitor Liceul Prometeu
 (denumirea)

Obiect **I.P.L.T."Prometeu" Grozesti,
 Nisporeni**

Valoarea lucrarilor executate

321209.23 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				0,00
		2. Demontare.Montare. Lucrari de constructii generale				
		2.1. Lucrari de demolare				
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				0,00
		2.2. Demolare peretilor pentru creere de goluri in pereti				
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				0,00
		2.3. Ferestre				
1	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	1,50	40,61 16,70	60,92 25,05
2	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,50	45,00 18,55	67,50 27,83
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				128,42 52,87
		2.4. Usi				
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Pardoseli				
		2.5.1. Tambur				
		Total capitul:				
		Total				0,00
		Incluziv salariu				
		2.5.2. Tambur II				
		Total capitul:				
		Total				0,00
		Incluziv salariu				
		Total capitul:				
		Total				0,00
		Incluziv salariu				
		2.6. Finisarea incaperilor				
		2.6.1. tambur				
		2.6.1.1. Tavane				
		Total capitul:				
		Total				0,00
		Incluziv salariu				
		2.6.1.2. Pereti				
		Total capitul:				
		Total				0,00
		Incluziv salariu				
		Total capitul:				
		Total				0,00
		Incluziv salariu				
		2.6.2. Sala casangeriei nr 2				
		2.6.2.1. tavane				
		Total capitul:				
		Total				0,00
		Incluziv salariu				
		2.6.2.2. Pereti				
		Total capitul:				
		Total				0,00
		Incluziv salariu				
		Total capitul:				
		Total				0,00
		Incluziv salariu				
		Total capitul:				
		Total				0,00
		Incluziv salariu				
		Total capitul:				
		Total				128,42
		Incluziv salariu				52,87
		3. Centrala termica autonoma.Retele de gaze interioare				
		3.1. Lucrari de constructie				
		3.1.1. Armatura				
3	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80	buc	1,00	159,20 46,38	159,20 46,38

1	2	3	4	5	6	7	
4	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	3,00	109,66 27,83	328,97 83,48	
5	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	1,00	109,66 27,83	109,66 27,83	
		Total capitul:					
		Total Incluziv salariu					597,83 157,69
		3.1.2. Tevi					
6	IC24H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4"	m	15,00	203,17 102,04	3 047,58 1 530,54	
7	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	7,00	115,28 55,66	806,96 389,59	
8	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	1,00	94,98 39,42	94,98 39,42	
9	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	8,00	4,59 4,17	36,72 33,39	
10	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea	m2	4,20	29,89 25,97	125,55 109,09	

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm				
11	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	1,00	6,35 5,10	6,35 5,10
12	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	22,00	5,17 4,17	113,83 91,83
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				4 231,98 2 198,97
		3.1.3. Bratară, tevi de protectie, cutie metalica				
13	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	1,00	32,65 23,19	32,65 23,19
14	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	1,00	23,61 18,55	23,61 18,55
15	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,00	30,28 16,23	151,41 81,17
16	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	2,00	27,04 12,99	54,07 25,97
17	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00	281,26 92,76	281,26 92,76
18	GB06B	Asamblarea cu suruburi	2 buc	0,50	30,53	15,27

1	2	3	4	5	6	7
		pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 80 mm			21,33	10,67
19		изолирующего фланцевого соединения Д 80 мм	buc	1,00	845,00 0,00	845,00 0,00
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	1,00	67,60 48,70	67,60 48,70
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				1 470,87 301,01
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				6 300,68 2 657,67
		3.2. Lucrari montare				
21	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00	50,50 46,38	50,50 46,38
22	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm	buc	1,00	159,20 46,38	159,20 46,38
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				209,70 92,76
		3.3. Utilaj				
23	Pretul firmei	Счечик газа	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24	pretul firmei	Клапан Д80	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				6 510,38 2 750,43
		4. Centrala termica autonoma. Lucrari de tehnico-sanitare				
		4.1. Canalizare				
25	TsA02E	Sapatura manuala de pamint	m3	5,80	61,22	355,09

1	2	3	4	5	6	7
		in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu			61,22	355,09
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,80	14,38 14,38	83,39 83,39
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,50	34,32 34,32	188,77 188,77
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,50	34,30 11,60	188,67 63,77
29	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	64,93 38,50	64,93 38,50
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,55	3,71 3,71	2,04 2,04

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	1,00	18,55 18,55	18,55 18,55
32	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,05	kg	0,20	6,26 5,57	1,25 1,11
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				902,69 751,22
		4.2. Lucrari de montare				
33	11-04-008-03	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 20	buc	1,00	146,31 143,31	146,31 143,31
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				146,31 143,31
		4.3. Utilaj				
34	pretul firmei	Мдуль порошково пожаротушения работающий в афтаматическом режиме	buc	1,00	2 806,00 0,00	2 806,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				2 806,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				3 855,00 894,53
		5. Centrala termica. Lucrari tehnico-sanitare (incalzire ventilare)				
		5.1. Lucrari de constructie generale				
		5.1.1. Incalzire				
35	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	8,29	849,12 18,55	7 039,21 153,80
36	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,00	19,86 6,96	476,57 166,97
37	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	8,29	29,26 22,26	242,58 184,56

1	2	3	4	5	6	7
38	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	32,00	74,98 22,26	2 399,44 712,40
39	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	32,00	4,59 4,17	146,89 133,57
40	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	32,00	6,17 4,17	197,57 133,57
41	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	32,00	3,71 3,71	118,73 118,73
42	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(ventil D20)	buc	2,00	33,53 6,96	67,06 13,91
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(ventil D15)	buc	1,00	33,53 6,96	33,53 6,96
44	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,00	40,14 4,64	160,55 18,55

1	2	3	4	5	6	7
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00	21,67 10,67	108,34 53,34
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,15	63,45 51,02	9,52 7,65
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан	buc	4,00	33,53 6,96	134,12 27,83
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet	buc	4,00	33,53 6,96	134,12 27,83
49	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,00	33,53 6,96	134,12 27,83
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				11 402,35 1 787,49
		5.1.2. Ventilare				
50	VB28A	Deflector circular 315 Material marunt=1,005	buc	1,00	557,64 286,16	557,64 286,16
51	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	1,98	700,39 125,69	1 386,76 248,87
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x490	buc	3,00	110,64 23,19	331,92 69,57
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc	1,00	110,64 23,19	110,64 23,19

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 400x400				
54	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002	kg	5,00	31,82 13,91	159,11 69,57
55	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,15	63,45 51,02	9,52 7,65
56	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	6,25	111,75 49,16	698,45 307,27
57	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,03	m2	3,00	36,29 14,56	108,86 43,69
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				3 362,91 1 055,97
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				14 765,26 2 843,47
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				14 765,26 2 843,47
		6. Centrala termica autonoma. Iluminat electric. Echipament electric de forta				
		6.1. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. Echipament electric				
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	198,82 109,92	198,82 109,92
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	54,95 51,95	54,95 51,95
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	320,65 72,35	1 282,60 289,41
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				1 536,36 451,28
		6.1.2. Echipament pentru iluminare				
61	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,04	6 263,54 4 081,44	250,54 163,26
62	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm ²	100 buc	0,03	602,94 602,94	18,09 18,09
63		Corp de iluminat 1x19W,220IP65	buc	1,00	651,00 0,00	651,00 0,00
64		Corp de iluminat 1x19W,220IP65	buc	1,00	845,00 0,00	845,00 0,00
65		Corp de iluminat 1x19W,220IP54	buc	1,00	1 048,00 0,00	1 048,00 0,00
66		Corp de iluminat 1x19W,220IP54	buc	1,00	1 311,00 0,00	1 311,00 0,00
67		Fanarik s akumulatorom	buc	1,00	331,00 0,00	331,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				4 454,63 181,35
		6.1.3. Cablu				
68	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10	100 m	0,96	2 055,22 709,61	1 973,01 681,23

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				
69	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,94	7 227,26 2 393,21	6 793,63 2 249,62
70		Cablu vvgNg 2x1.5 mm2	m	9,00	5,00 0,00	45,00 0,00
71		Cablu vvgNg 3x1.5 mm2	m	150,00	8,20 0,00	1 230,00 0,00
72		Cablu vvgNg 3x2.5 mm2	m	24,00	11,50 0,00	276,00 0,00
73		Cablu vvgNg 4x1.5 mm2	m	2,00	10,50 0,00	21,00 0,00
74		Cablu vvgNg 5x1.5 mm2	m	5,00	16,00 0,00	80,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				10 418,64 2 930,84
		6.1.4. Materiale				
75	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	1 712,45 384,49	513,74 115,35
76	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,11	2 384,37 881,22	262,28 96,93
77	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,15	3 092,19 987,89	463,83 148,18
78	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,35	2 727,18 881,22	954,51 308,43
79	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24	buc	1,00	2 057,25 969,34	2 057,25 969,34
80		Sina impamintare	buc	1,00	761,50 0,00	761,50 0,00
81	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00	77,62 66,32	77,62 66,32
82	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0	100 m	0,96	998,33 755,53	958,40 725,31

1	2	3	4	5	6	7
		(zero) se determina dupa proiect.				
83		Canal din PVC TMK1020	m	83,00	7,00 0,00	581,00 0,00
84		Canal din PVC TMK1720	m	13,00	8,00 0,00	104,00 0,00
85		Canal din PVC TMK1020	buc	10,00	5,00 0,00	50,00 0,00
86	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,00	28,49 24,12	56,99 48,24
87		Sina zero	buc	2,00	8,70 0,00	17,40 0,00
88	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "II"	t	0,005	48 329,94 12 383,46	241,65 61,92
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				7 100,16 2 540,02
		6.1.5. Produse Electrice				
89	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	1 983,07 1 832,01	19,83 18,32
90	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	2 190,08 2 036,08	21,90 20,36
91	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03	2 157,67 2 003,62	64,73 60,11
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				106,46 98,79
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				23 616,25 6 202,28
		6.2. Lucrari de constructii				
92	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	2,75	61,69 61,69	169,63 169,63
93	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	2,75	14,38	39,54

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			14,38	39,54
94	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,75	40,35 40,35	110,96 110,96
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				320,14 320,14
		6.3. Utilaj				
95	Pretul firmei	Panou electric 395x310x220	buc	1,00	1 280,00 0,00	1 280,00 0,00
96	pretul firmei	Intrerupatoare 16 A	buc	1,00	115,00 0,00	115,00 0,00
97	pretul firmei	automat C25	buc	2,00	22,00 0,00	44,00 0,00
98	pretul firmei	automat C2	buc	1,00	31,00 0,00	31,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				1 470,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				25 406,39 6 522,41
		7. Centrala termica autonoma. Automatizare				
		7.1. Lucrari de montare				
		7.1.1. Приборы и средство автоматизаций				
99	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 termometru	buc	1,00	73,82 72,35	73,82 72,35
100	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5	buc	8,00	73,82 72,35	590,58 578,82
101	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	16,00	49,24 47,77	787,86 764,34
102	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe	buc	4,00	49,24	196,97

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5			47,77	191,09
103	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,00	49,24 47,77	49,24 47,77
104	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5	buc	2,00	73,82 72,35	147,65 144,71
105	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	28,49 24,12	28,49 24,12
106	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc	1,00	512,73 510,18	512,73 510,18
107	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,00	49,24 47,77	49,24 47,77
108	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	28,49 24,12	28,49 24,12
109	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	73,82 72,35	73,82 72,35
110	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	28,49 24,12	28,49 24,12
111	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	28,49 24,12	28,49 24,12
112	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	28,49 24,12	28,49 24,12
113	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	198,82 109,92	198,82 109,92
114	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa,	buc	2,00	28,49 24,12	56,99 48,24

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pina la: 5				
115	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc	0,08	577,10 524,09	46,17 41,93
116	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	28,49 24,12	28,49 24,12
117	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,00	28,49 24,12	56,99 48,24
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				3 011,83 2 822,41
		7.1.2. электроапаратура				
118	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t	buc	1,00	859,33 468,44	859,33 468,44
119	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,00	28,49 24,12	85,48 72,35
120	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,00	171,44 83,48	171,44 83,48
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				1 116,25 624,27
		7.1.3. Трубопроводная арматура				
121	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	33,53 6,96	100,59 20,87
122	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	28,00	33,53 6,96	938,84 194,80
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				1 039,43 215,67

1	2	3	4	5	6	7
		7.1.4. Кбель и проволтка				
123	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	2,885	2 055,21 709,61	5 929,29 2 047,24
124	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,495	335,27 312,60	165,96 154,74
125		Cablu KBBG 4x1.0 mm2	m	290,00	6,00 0,00	1 740,00 0,00
126		Cablu KBBG 5x1.0 mm2	m	15,00	11,00 0,00	165,00 0,00
127		Cablu KBBG 7x1.0 mm2	m	15,00	12,00 0,00	180,00 0,00
128		Cablu KBBG 14x1.5 mm2	m	18,00	28,00 0,00	504,00 0,00
129	08-02-158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10	buc	60,00	28,88 24,12	1 732,66 1 447,06
130	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,07	279,86 260,19	19,59 18,21
131		Cablu 4x2x0.5mm2	m	7,00	8,00 0,00	56,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				10 492,49 3 667,24
		7.1.5. Импульсные проводки				
132	11-06-002-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel	100 m	0,155	3 557,90 2 963,68	551,47 459,37
133		teava metal d10x1.2 mm	m	1,50	6,00 0,00	9,00 0,00
134		teava metal d18x1.2 mm	m	14,00	6,40 0,00	89,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				650,07 459,37
		7.1.6. Прочие металы				
135	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,95	998,33 755,53	948,41 717,75
136		Canal din PVC TMK1020	m	67,00	8,00 0,00	536,00 0,00
137		Canal din PVC TMK1720	m	28,00	8,00 0,00	224,00 0,00
138		Canal Exterior	buc	10,00	7,00 0,00	70,00 0,00
139		Cutie unire mini clapeta	buc	4,00	7,00 0,00	28,00 0,00
140	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,34	4 715,46 1 103,84	1 603,26 375,31
141		Gofra D16mm	m	34,00	2,70 0,00	91,80 0,00
142	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "II"	t	0,005	48 329,94 12 383,46	241,65 61,92
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				3 743,12 1 154,98
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				20 053,20 8 943,94
		7.2. Utilaj 7.2.1. Приборы и средство автоматизаций				
143	pretul firmei	Termometru	buc	1,00	398,00 0,00	398,00 0,00
144	pretul firmei	Termomanometru 30-120	buc	6,00	242,00 0,00	1 452,00 0,00
145	pretul firmei	Termomanometru 30 50 C	buc	2,00	242,00 0,00	484,00 0,00
146	pretul firmei	manometru0-0.16 MPa	buc	9,00	242,00 0,00	2 178,00 0,00
147	pretul firmei	manometru0-0.25 MPa	buc	5,00	242,00 0,00	1 210,00 0,00
148	pretul firmei	manometru0-0.4.0 MPa	buc	2,00	242,00 0,00	484,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
149	pretul firmei	manometru alarma	buc	4,00	785,00 0,00	3 140,00 0,00
150	pretul firmei	Напоромер	buc	1,00	680,00 0,00	680,00 0,00
151	pretul firmei	малогабаритный датчик реле напора	buc	2,00	1 486,00 0,00	2 972,00 0,00
152	pretul firmei	датчик реле уровня	buc	1,00	980,00 0,00	980,00 0,00
153	pretul firmei	Сигнализатор загазованности	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
154	pretul firmei	сейсмический датчик	buc	1,00	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
155	pretul firmei	Газоанализатор	buc	1,00	7 850,00 0,00	7 850,00 0,00
156	pretul firmei	Таймер электронный	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				29 478,00
		7.2.2. Приборы и средство автоматизаций Termona				
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				0,00
		7.2.3. Электроаппаратура				
157	pretul firmei	Оповещатель светозвуковой наружный	buc	1,00	465,00 0,00	465,00 0,00
158	pretul firmei	Buton control	buc	2,00	74,00 0,00	148,00 0,00
159	pretul firmei	Perecliciateli	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
160	pretul firmei	Cutie	buc	1,00	38,00 0,00	38,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				726,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				30 204,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				50 257,20 8 943,94
		8. Centrala termica automatizare				
		8.1. Lucrari de montare				
		8.1.1. Щиты				
161	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100	buc	1,00	670,12 364,55	670,12 364,55

1	2	3	4	5	6	7
162	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	105,00	28,49 24,12	2 991,72 2 532,35
163	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	2,10	533,23 477,71	1 119,77 1 003,20
164	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	1,00	487,93 238,86	487,93 238,86
165	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	8,00	28,49 24,12	227,94 192,94
166	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,16	533,24 477,71	85,32 76,43
167	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou	100 m	0,60	441,19 429,94	264,72 257,97
168	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou	100 m	0,60	441,19 429,94	264,72 257,97
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				6 112,24 4 924,26
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				6 112,24 4 924,26
		8.2. Utilaj				
		8.2.1.				
		Апаратура,поставляемая комплектно со щитами ЩУС				
169	pretul firmei	ЩМП-4 800*650*250	buc	1,00	2 710,00 0,00	2 710,00 0,00
170	pretul firmei	переключатель унив 23	buc	22,00	59,00 0,00	1 298,00 0,00
171	pretul firmei	переключатель унив 22-3	buc	6,00	87,00 0,00	522,00 0,00
172	pretul firmei	Buton start stop	buc	8,00	24,00 0,00	192,00 0,00
173	pretul firmei	Кнобка грибок	buc	1,00	63,00 0,00	63,00 0,00
174	pretul firmei	реле промежуточный 44УЭ	buc	18,00	67,00 0,00	1 206,00 0,00
175	pretul firmei	реле промежуточный 62УЭ	buc	2,00	67,00	134,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
176	pretul firmei	реле времени	buc	2,00	650,00	1 300,00
					0,00	0,00
177	pretul firmei	арматура светосигнальная	buc	18,00	25,00	450,00
					0,00	0,00
178	pretul firmei	диод	buc	19,00	4,20	79,80
					0,00	0,00
179	pretul firmei	включатель ВА47-29/Р/С2	buc	1,00	35,00	35,00
					0,00	0,00
180	pretul firmei	включатель ВА47-29/Р/С5	buc	8,00	35,00	280,00
					0,00	0,00
181	pretul firmei	включатель ВА47-29/Р/С6	buc	2,00	32,00	64,00
					0,00	0,00
182	pretul firmei	включатель ВА47-29/Р/С20	buc	1,00	31,00	31,00
					0,00	0,00
183	pretul firmei	включатель ВА47-29/Р/В5	buc	2,00	37,00	74,00
					0,00	0,00
184	pretul firmei	включатель DIF	buc	1,00	254,00	254,00
					0,00	0,00
185	pretul firmei	Независимый расцепитель РН47	buc	1,00	310,00	310,00
					0,00	0,00
186	pretul firmei	Переключатель 25А 2П	buc	1,00	266,00	266,00
					0,00	0,00
187	pretul firmei	COntactor 9А	buc	5,00	119,00	595,00
					0,00	0,00
188	pretul firmei	Pristavka contact	buc	5,00	61,00	305,00
					0,00	0,00
189	pretul firmei	Rele electroteplovoe	buc	2,00	109,00	218,00
					0,00	0,00
190	pretul firmei	Rele electroteplovoe	buc	1,00	109,00	109,00
					0,00	0,00
191	pretul firmei	Rele electroteplovoe	buc	2,00	109,00	218,00
					0,00	0,00
192	pretul firmei	rozetka 10 А IP31	buc	1,00	35,00	35,00
					0,00	0,00
193	pretul firmei	Sina zero 8/2	buc	2,00	8,00	16,00
					0,00	0,00
194	pretul firmei	Bloc zajimov	buc	10,00	25,00	250,00
					0,00	0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				11 014,80
		8.2.2. ПА-пост аварий				

1	2	3	4	5	6	7
195	pretul firmei	ЦМП-1 395*310*220	buc	1,00	801,00 0,00	801,00 0,00
196	pretul firmei	Кнобка грибок	buc	2,00	55,00 0,00	110,00 0,00
197	pretul firmei	реле промежуточный 44УЭ	buc	1,00	71,00 0,00	71,00 0,00
198	pretul firmei	арматура светосигнальная	buc	4,00	25,00 0,00	100,00 0,00
199	pretul firmei	ЗВОНОК	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
200	pretul firmei	ДИОД	buc	5,00	4,00 0,00	20,00 0,00
201	pretul firmei	Bloc zajimov	buc	3,00	25,00 0,00	75,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				1 202,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				12 216,80
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				18 329,04 4 924,26
		9. Centrala termica autonoma. Semnalizare de paza si incendiu 9.1. Lucrari de montare 9.1.1. Semnalizare de incendiu				
202	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,00	1 812,02 1 808,82	1 812,02 1 808,82
203	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	16,00	95,66 92,76	1 530,56 1 484,16
204	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	4,00	95,66 92,76	382,64 371,04
205	10-08-016-06	Ceasornice electrice secundare bilaterale pentru incaperi: pe consola cu instalarea consolei pe	buc	1,00	138,76 92,76	138,76 92,76

1	2	3	4	5	6	7
		construcție metalică				
206	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	2,00	46,38	92,76
					46,38	92,76
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				3 956,74 3 849,54
		9.1.2. Semnalizare de paza				
207	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	1 116,32	1 116,32
					1 113,12	1 113,12
208	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	1,00	159,44	159,44
					95,54	95,54
209	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10	buc	1,00	651,87	651,87
					649,32	649,32
210	10-02-015-06	Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: supra 100	buc	1,00	2 486,09	2 486,09
					257,87	257,87
211	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automatice: de contact- lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	15,00	48,47	727,06
					46,38	695,70
212	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	4,00	47,15	188,60
					46,38	185,52
213	10-04-066-05	Aparataj de perete:UT-P6	buc	2,00	46,38	92,76
					46,38	92,76
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				5 422,14 3 089,84
		9.1.3. Cablu materiale				
214	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal,	100 m	2,11	2 055,22	4 336,51
					709,61	1 497,29

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea firului pina la 10 mm2				
215	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,15	335,27 312,60	50,29 46,89
216		Cablu КПСЭС	m	105,00	5,00 0,00	525,00 0,00
217		Cablu ВВГНГ 2*1,5	m	32,00	11,50 0,00	368,00 0,00
218		Cablu КПСЭС	m	55,00	4,50 0,00	247,50 0,00
219		Cablu ВВГНГ 2*1,5	m	34,00	11,50 0,00	391,00 0,00
220	10-01-051-33	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa	10 buc	5,20	236,54 236,54	1 230,00 1 230,00
221	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	5,00	103,96 92,76	519,80 463,80
222	pretul firmei	Cutie universala	buc	5,00	5,00 0,00	25,00 0,00
223	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,11	998,33 755,53	1 108,15 838,64
224	pretul firmei	Canal pvc	m	111,00	7,80 0,00	865,80 0,00
225	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,00	92,76 92,76	92,76 92,76
226	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	10,00	103,96 92,76	1 039,60 927,60
227	pretul firmei	Cutie universala	buc	10,00	5,00 0,00	50,00 0,00
228	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,62	998,33 755,53	618,96 468,43

1	2	3	4	5	6	7
		Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.				
229	pretul firmei	Canal pvc	m	62,00	7,00 0,00	434,00 0,00
230	11-06-002-05	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi de masa plastica	100 m	0,15	1 176,77 1 076,02	176,51 161,40
231	pretul firmei	Trubka PVH	m	15,00	3,00 0,00	45,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				12 123,89 5 726,80
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				21 502,77 12 666,18
		9.2. Utilaj				
		9.2.1. Semnalizare de incendiu				
232	pretul firmei	Прибор приема - контрольный пожарный	buc	1,00	2 720,00 0,00	2 720,00 0,00
233	pretul firmei	Izmesiateli pojarnii teplovoi	buc	14,00	135,00 0,00	1 890,00 0,00
234	pretul firmei	Izmesiateli pojarnii dimovoi	buc	2,00	140,00 0,00	280,00 0,00
235	pretul firmei	Izmesiateli pojarnii rucinoi	buc	4,00	145,00 0,00	580,00 0,00
236	pretul firmei	Istocinik bospereboinovo pitania	buc	4,00	2 354,00 0,00	9 416,00 0,00
237	pretul firmei	Sirena	buc	2,00	128,00 0,00	256,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				15 142,00
		9.2.2. Semnalizare de paza				
238	pretul firmei	pribor priona controlinii ohranii	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
239	pretul firmei	Boxa metal	buc	1,00	275,00 0,00	275,00 0,00
240	pretul firmei	pulit upravlenia svetodiodnii	buc	1,00	755,00 0,00	755,00 0,00
241	pretul firmei	sotovii communicator	buc	1,00	1 755,00 0,00	1 755,00 0,00
242	pretul firmei	izvesiatei magniticontactnii	buc	15,00	25,00 0,00	375,00 0,00
243	pretul firmei	izvesiatei combinirovnii	buc	4,00	450,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
244	pretul firmei	izvesiatei	buc	2,00	85,00	170,00
					0,00	0,00
245	pretul firmei	acumulator	buc	1,00	330,00	330,00
					0,00	0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				6 960,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				22 102,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				43 604,77 12 666,18
		10. Centrala termica autonoma. Echipament de teplomecannice 10.1. Lucrari de constructie generala 10.1.1. Armatura				
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				0,00
		10.1.2. Tevi				
246	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	10,00	79,88 25,97	798,85 259,73
247	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m	36,00	92,20 34,78	3 319,24 1 252,26
248	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	6,00	79,88 25,97	479,31 155,84

1	2	3	4	5	6	7
249	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	20,00	74,98 22,26	1 499,65 445,25
250	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	23,00	84,10 28,76	1 934,38 661,38
251	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	20,00	74,98 22,26	1 499,65 445,25
252	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	25,00	71,27 18,55	1 781,80 463,80
253	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	71,00	4,59 4,17	325,90 296,37
254	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m ²	21,60	29,89 25,97	645,68 561,01
255	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	65,00	6,17 4,17	401,32 271,32

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
256	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	75,00	<u>7,60</u> 5,10	<u>570,13</u> 382,63
257	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	52,00	<u>9,03</u> 6,03	<u>469,53</u> 313,53
258	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	65,00	<u>3,71</u> 3,71	<u>241,18</u> 241,18
259	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	75,00	<u>4,64</u> 4,64	<u>347,85</u> 347,85
260	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	52,00	<u>5,57</u> 5,57	<u>289,41</u> 289,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				14 603,88 6 386,80
		10.1.3. Закладные детали для установки КИПиА				
261	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi	buc	8,00	68,22 25,51	545,72 204,07
262	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi	buc	13,00	68,22 25,51	886,79 331,62
263	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi	buc	16,00	68,22 25,51	1 091,44 408,14
264	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi	buc	2,00	68,22 25,51	136,43 51,02
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				2 660,39 994,85
		10.1.4. Крепление грубопроводов				
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				0,00
		10.1.5. Izolare				
265	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,03	m3	2,344	822,58 677,15	1 928,13 1 587,23
266	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conduce si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	80,90	57,66 24,44	4 664,55 1 977,38
267	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conduce si aparate cu tabla	m2	80,90	55,32 46,52	4 475,32 3 763,40

1	2	3	4	5	6	7
		neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare				
268	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	21,08	111,75 49,16	2 355,75 1 036,35
269	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	31,38	57,66 24,44	1 809,32 767,00
270	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	31,38	55,32 46,52	1 735,91 1 459,77
271	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	1,67	111,75 49,16	186,63 82,10

1	2	3	4	5	6	7
272	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	2,52	57,66 24,44	145,30 61,59
273	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	2,52	55,32 46,52	139,41 117,23
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				17 440,31 10 852,06
		10.1.6. Cos de fum				
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				0,00
		10.1.7. Lucrari de montare				
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				34 704,58 18 233,71
		10.2. Utilaj				
274	pretul firmei	Klapan DU 25	buc	2,00	5 891,00 0,00	11 782,00 0,00
275	pretul firmei	Pompa manuala	buc	1,00	1 817,00 0,00	1 817,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				13 599,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				48 303,58 18 233,71

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	211 160,04
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	13 012,16
	Cheltuieli transport	9,00 %	12 456,48
	Cheltuieli regie	12,00 %	28 395,44