

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAH000632089



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 14.06.2023 / 14.06.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ data: _____ номер _____ дата _____									
1. Furnizor: EMCOM E & E S.R.L., R.IALOVEN, S.BARDAR Cont MD55VI022242400000109MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.24 Ialoveni, VICBMD2X479		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRETURA SECTORULUI BUIUCANI, SEC.BUIUCANI Mihai Viteazul nr.2 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1011600027451 / ф.к./ код НДС 6701151							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrări de renovare și modernizare în cadrul Grădinii Publice Scurul Catedralci Mitropolitane mun. Chișinău	serv	1	1097292,63	1097292,63	20	219458,52	1316751,15				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1097292,63	X	219458,52	1316751,15	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director EMIL OPREA
Отпуск _____
разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \ Применена
электронная подпись Поставщика 14.06.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director EMIL OPREA
Сдал товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \ Применена
электронная подпись Поставщика 14.06.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) director VASILE MOROI
cumpărătorul/beneficiarul: _____
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ \ Применена
электронная подпись Покупателя 15.06.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor Emcom E&E SRL c/f 1011600027451
(denumirea)

Beneficiar Pretura Buiucani c/f 1007601009509
(denumirea)

Obiect **Lucrari de renovare si modernizare in cadrul Gradinii
Publice Scurarul Catedralei Mitropolitane mun.
Chisinau (conform ofertei)**

Valoarea lucrarilor executate **1 316 751,15 lei**

Proces - verbal nr.5

de receptie a lucrarilor executate
pe Iunie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem de irigare automata				
		1.1. Costul utilajului				
1		Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300, RAIN BIRD	buc	85,00	357,140 0,000	30 356,900 0,000
	4-211	Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300, RAIN BIRD	buc	85,00	357,14	30 356,900
		<i>Total</i>	lei			30 356,900
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			364,283
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 721,183
		1.2. Lucrari de montare				
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Valva Electromagnetica 200PGA D=50)	buc	85,00	35,447 35,343	3 012,995 3 004,155
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	46,75	64,26	3 004,155
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	88,40	0,10	8,840
3	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	85,00	281,100 280,174	23 893,531 23 814,756
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	370,60	64,26	23 814,756
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	87,55	0,10	8,755
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	43,77	1,00	43,770
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,25	5,00	26,250

1	2	3	4	5	6	7
4	AcB06A	Montarea boxa p/u electrovana	buc	85,00	184,791 170,932	15 707,271 14 529,186
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	226,10	64,26	14 529,186
	2875277324300	Hidranta de incendiu subteran, cu corp turnat din fonta	buc	86,70	0,01	0,867
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	86,70	0,01	0,867
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	7,28	0,01	0,073
	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	86,70	0,01	0,867
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	346,80	0,01	3,468
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	346,80	0,01	3,468
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,07	192,50	1 168,475
5	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Controler sistem modular)	buc	1,00	102,313 100,246	102,313 100,246
	1	Muncitor	h-om	1,56	64,26	100,246
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04	51,67	2,067
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sensor telemetric WR2-RFC)	buc	1,00	68,255 66,188	68,255 66,188
	1	Muncitor	h-om	1,03	64,26	66,188
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04	51,67	2,067
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	50,00	1 113,934 880,362	55 696,694 44 018,100
	1	Muncitor	h-om	685,00	64,26	44 018,100
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,00	1,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,04	1,00	0,040
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,50	1,00	0,500
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,05	1,00	0,050
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	12 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	12,50	25,00	312,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,42	0,01	0,004
	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,05	0,01	0,020
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,48	1,00	0,480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,50	85,00	1 657,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	161,00	25,00	4 025,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	161,00	25,00	4 025,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	19,50	85,00	1 657,500

1	2	3	4	5	6	7
8		Conector impermeabil cu gel, RAIN BIRD DBRY20	buc	190,00	37,660 0,000	7 155,400 0,000
	24-211	Conector impermeabil cu gel, RAIN BIRD DBRY20	buc	190,00	37,66	7 155,400
		<i>Total</i>	lei			105 636,459
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			20 527,831
		<i>Total</i>	100,00 +			126 164,290
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			349,553
		<i>Total</i>	100,00 +			126 513,843
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			65 004,800
		<i>Total</i>	100,00 +			191 518,643
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 491,119
		Total capitol: Inclusiv salariu				203 009,762 85 532,631
		1.3. Lucrari de constructie				
		1.3.1. Tevi si armaturi				
9	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"	buc	1 132,00	12,852 12,852	14 548,464 14 548,464
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	226,40	64,26	14 548,464
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16)	buc	83,00	239,491 37,271	19 877,736 3 093,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	48,14	64,26	3 093,476
	2523156713811 -57611	Teu cu filet 63x2"Mx63, PE PN16	buc	83,00	202,22	16 784,260
11	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	18 500,00	9,204 2,570	170 281,400 47 552,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	740,00	64,26	47 552,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	1 850,00	20,14	37 259,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	555,00	154,00	85 470,000
12	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	18 500,00	0,433 0,263	8 019,121 4 874,121
	7136080025000	Montator conducte	h-om	75,85	64,26	4 874,121

1	2	3	4	5	6	7	
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	37,00	85,00	3 145,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				212 726,721 70 068,461	
		<i>Total</i>	lei			212 726,721	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 816,431	
		<i>Total</i>	100,00 +			229 543,152	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 161,730	
		<i>Total</i>	100,00 +			231 704,882	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			33 597,208	
		<i>Total</i>	100,00 +			265 302,090	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			15 918,125	
		Total capitol: Inclusiv salariu				281 220,215 70 068,461	
		Total capitol: Inclusiv salariu				514 951,160 155 601,092	
		2. Iluminarea electrica exterioara					
		2.1. Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		2.1.1. Capitolul 1.1. Stilpi si corpuri de iluminat					
13	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Pilon Fumagalli tip Karmel 4000 cu piese de fixare (se exclude: - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500; - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm; - Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm; - Apa pentru mortare si betoane; - Beton clasa Bc (B150)...pt. informatie; - Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric)	buc	22,00	4 346,025 562,275	95 612,550 12 370,050	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	192,50	64,26	12 370,050	
	2811106302048 -13212	Pilon Fumagalli tip Karmel 4000 cu piese de fixare	buc	22,00	3 750,00	82 500,000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,95	150,00	742,500	
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 612,550 12 370,050	
		2.1.2. Lucrari de demolare					

1	2	3	4	5	6	7	
14	RpEJ03A	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice	buc	8,00	29,124 28,274	232,995 226,195	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,52	64,26	226,195	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	85,00	6,800	
15	RpEN04A	Demontarea pilonilor	buc	88,00	71,971 71,971	6 333,466 6 333,466	
	7137010011510	Electromontor	h-om	98,56	64,26	6 333,466	
16	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	5,00	377,849 377,849	1 889,244 1 889,244	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	29,40	64,26	1 889,244	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 455,705 8 448,905	
		<i>Total</i>	lei			104 068,255	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 996,549	
		<i>Total</i>	100,00 +			109 064,804	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			3 300,000	
		<i>Total</i>	100,00 +			112 364,804	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			16 292,897	
		<i>Total</i>	100,00 +			128 657,701	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 719,462	
		Total capitol: Inclusiv salariu				136 377,163 20 818,955	
		2.2. Capitolul 2. Lucrari de montare					
		2.2.1. Stilpi si corpuri de iluminat					
17	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	22,00	174,966 150,368	3 849,255 3 308,105	
	1	Muncitor	h-om	51,48	64,26	3 308,105	
	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,26	15,00	3,900	
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,22	1,00	0,220	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,01	1,00	0,010	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,22	1,00	0,220	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,44	85,00	37,400	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	18,48	25,00	462,000	

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,44	85,00	37,400
18		Corp de iluminat de tip Fumagalli PIETRO GX53 LED - FLAT DIFFUSER	buc	22,00	2 983,330 0,000	65 633,260 0,000
	31-212	Corp de iluminat de tip Fumagalli PIETRO GX53 LED - FLAT DIFFUSER	buc	22,00	2 983,33	65 633,260
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (in piloni)	buc	64,00	160,239 100,246	10 255,321 6 415,718
	1	Muncitor	h-om	99,84	64,26	6 415,718
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,48	47,00	210,560
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,06	28,00	1,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,14	35,00	109,900
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	78,08	1,00	78,080
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,90	12,00	10,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	78,08	5,00	390,400
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,38	25,00	9,500
	1019852	Vopsea	kg	2,30	25,00	57,500
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,06	18 500,00	1 110,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	390,40	2,50	976,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	64,00	1,00	64,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,28	0,01	0,013
	5009619	Ate de cusut	kg	0,06	18,66	1,120
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,38	1,00	0,380
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,77	1,00	0,770
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,13	85,00	11,050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,32	85,00	707,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,56	35,00	89,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,13	85,00	11,050
		Total capitol: Inclusiv salariu				79 737,836 9 723,823
		2.2.2. Prize de pamint				
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	5,70	2 040,743 532,682	11 632,235 3 036,285
	1	Muncitor	h-om	47,25	64,26	3 036,285
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,46	15 000,00	6 900,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,01	12 000,00	120,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,45	47,00	209,150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari	h-ut	0,80	85,00	68,000

1	2	3	4	5	6	7	
		de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t					
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,48	85,00	1 230,800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,80	85,00	68,000	
21	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	1,52	5 186,019 1 368,907	7 882,749 2 080,739	
	1	Muncitor	h-om	32,38	64,26	2 080,739	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,01	1,00	0,010	
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,98	47,00	93,060	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,46	1,00	12,460	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,46	5,00	62,300	
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,20	25 000,00	5 000,000	
	1019852	Vopsea	kg	3,50	25,00	87,500	
	5009031	Scoabe	10 buc	2,28	12,00	27,360	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	20,37	1,00	20,370	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,38	85,00	32,300	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,11	85,00	434,350	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,38	85,00	32,300	
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 514,984 5 117,024	
		<i>Total</i>	lei			99 252,820	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 561,803	
		<i>Total</i>	100,00 +			102 814,623	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			3 247,621	
		<i>Total</i>	100,00 +			106 062,244	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			11 279,044	
		<i>Total</i>	100,00 +			117 341,288	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 040,477	
		Total capitol: Inclusiv salariu				124 381,765 14 840,847	
		2.3. Capitolul 3. Utilaj					
		2.3.1. Stilpi si corpuri de iluminat					
22		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic)	buc	64,00	18,350 0,000	1 174,400 0,000	

1	2	3	4	5	6	7	
		IP 20, Inom - 3A, 1P, tip B, BA 47-29					
	79-212	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 3A, 1P, tip B, BA 47-29	buc	64,00	18,35	1 174,400	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 174,400	
		<i>Total</i>	lei			1 174,400	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			14,093	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 188,493	
		Total capitol: Inclusiv salariu				261 947,421 35 659,802	
		3. Supraveghere video si audio					
		3.1. Lucrari de montare					
23	08-03-596-8	Camera de supraveghere video, montat separat pe pilon de otel (aplicativ)	100 buc	0,32	37 015,284 28 531,441	11 844,891 9 130,061	
	1	Muncitor	h-om	142,08	64,26	9 130,061	
	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,00	30 000,00	0,000	
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	1,66	47,00	78,020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,16	35,00	425,600	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,33	1,00	0,330	
	5009090	Profil de montaj	buc	52,80	3,90	205,920	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	1,00	0,160	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,91	85,00	77,350	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	59,52	25,00	1 488,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,26	85,00	362,100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,91	85,00	77,350	
24		Suport pentru box	buc	12,00	550,000 0,000	6 600,000 0,000	
	10214	Suport pentru box	buc	12,00	550,00	6 600,000	
25	10-06-049-02	Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei in doua fire	100 m	13,83	863,980 578,340	11 948,842 7 998,442	
	1	Muncitor	h-om	124,47	64,26	7 998,442	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza	h-ut	32,92	120,00	3 950,400	

1	2	3	4	5	6	7
		automobilului "GA3-66"				
26		Teava din polietilena PE d25mm	m	183,00	19,000 0,000	3 477,000 0,000
	34214	Teava din polietilena PE d25mm	m	183,00	19,00	3 477,000
27		Teava din polietilena PE d32mm	m	1 200,00	21,080 0,000	25 296,000 0,000
	33214	Teava din polietilena PE d32mm	m	1 200,00	21,08	25 296,000
28		Sirma ϕ 3mm	kg	64,56	25,000 0,000	1 614,000 0,000
	36214	Sirma ϕ 3mm	kg	64,56	25,00	1 614,000
		<i>Total</i>	lei			60 780,733
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 110,841
		<i>Total</i>	100,00 +			64 891,574
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 507,881
		<i>Total</i>	100,00 +			66 399,455
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			13 017,662
		<i>Total</i>	100,00 +			79 417,117
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 765,027
		Total capitol: Inclusiv salariu				84 182,144 17 128,503
		3.2. Utilaj				
29		IP Network Mixer Amplifier 650W	buc	2,00	8 000,000 0,000	16 000,000 0,000
	39214	IP Network Mixer Amplifier 650W	buc	2,00	8 000,00	16 000,000
30		IP Network Mixer Amplifier 500W	buc	2,00	7 000,000 0,000	14 000,000 0,000
	40214	IP Network Mixer Amplifier 500W	buc	2,00	7 000,00	14 000,000
31		IP Network Software	buc	1,00	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
	41214	IP Network Software	buc	1,00	10 000,00	10 000,000
32		Camerra video tip Network Bullet Camera IPC2124LR3-PF28M-D sau analog	buc	32,00	1 500,000 0,000	48 000,000 0,000
	43214	Camerra video tip Network Bullet Camera IPC2124LR3-PF28M-D sau analog	buc	32,00	1 500,00	48 000,000
33		Маршрутизатор tip Mikrotik RB5009UG+S+IN sau analog	buc	1,00	8 000,000 0,000	8 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	44214	Маршрутизатор tip Mikrotik RB5009UG+S+IN sau analog	buc	1,00	8 000,00	8 000,000
34		Маршрутизатор tip Mikrotik CRS106-1C-5S sau analog	buc	1,00	1 600,000 0,000	1 600,000 0,000
	45214	Маршрутизатор tip Mikrotik CRS106-1C-5S sau analog	buc	1,00	1 600,00	1 600,000
35		POE switch 24*10/100M RJ45 pont +2*10/100/1000M	buc	4,00	9 500,000 0,000	38 000,000 0,000
	46214	POE switch 24*10/100M RJ45 pont +2*10/100/1000M	buc	4,00	9 500,00	38 000,000
36		POE switch 16*10/100M RJ45 pont +2*10/100/1000M	buc	2,00	8 000,000 0,000	16 000,000 0,000
	47214	POE switch 16*10/100M RJ45 pont +2*10/100/1000M	buc	2,00	8 000,00	16 000,000
37		Media Converter, one port copper port 10/100/1000	buc	6,00	1 500,000 0,000	9 000,000 0,000
	52214	Media Converter, one port copper port 10/100/1000	buc	6,00	1 500,00	9 000,000
38		Система охлаждения (термостат, кулер и решетка)	buc	6,00	1 400,000 0,000	8 400,000 0,000
	53214	Система охлаждения (термостат, кулер и решетка)	buc	6,00	1 400,00	8 400,000
		<i>Total</i>	lei			169 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 028,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				171 028,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				255 210,144 17 128,503
		4. Alimentarea cu apa				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Lucrari de terasamente				
39	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,15	3 950,953 466,953	592,643 70,043
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,09	64,26	70,043
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o	h-ut	2,68	195,00	522,600

1	2	3	4	5	6	7
		cupa de 0,15 m3				
40	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,45	132,804 132,804	59,762 59,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,93	64,26	59,762
41	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri	m3	18,48	68,120 68,120	1 258,853 1 258,853
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,74	64,26	1 139,972
	7137010011500	Electrician	h-om	1,85	64,26	118,881
42	TsC61A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1 (realizat manual)	100 m3	0,19	3 016,663 358,505	573,166 68,116
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,06	64,26	68,116
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,59	195,00	505,050
43	TsI50A7	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 7 km	t	57,04	24,551 0,000	1 400,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,78	180,00	1 400,400
44	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,34	111,106 18,900	37,776 6,426
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,10	64,26	6,426
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	237,60	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,11	285,00	31,350
45	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - 100mm	m3	2,38	236,503 39,150	562,877 93,177
	9312040019600	Sapator	h-om	1,45	64,26	93,177

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,44	192,50	469,700
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,48	19,925 19,925	368,210 368,210
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,73	64,26	368,210
47	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	18,48	49,466 48,195	914,139 890,644
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,86	64,26	890,644
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,85	12,70	23,495
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,23	271,739 0,000	62,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,25	250,00	62,500
49	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,23	897,383 567,165	206,398 130,448
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,03	64,26	130,448
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,17	35,00	75,950
50	TsC61A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1 (p/t umpluturi)	100 m3	0,42	3 013,733 358,019	1 265,768 150,368
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,34	64,26	150,368

1	2	3	4	5	6	7	
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,72	195,00	1 115,400	
51	TsI50A7	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 7 km	t	70,05	24,540 0,000	1 719,000 0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,55	180,00	1 719,000	
52	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,42	114,890 19,890	48,254 8,354	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,13	64,26	8,354	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	237,60	0,000	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,14	285,00	39,900	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 069,746 3 104,401	
		4.1.2. Tevi si armaturi					
53	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 D63x3.8mm)	m	34,00	75,781 3,459	2 576,555 117,596	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,22	64,26	78,397	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,61	64,26	39,199	
	2521216710001 1-1	Teava polietilena PE100 PN10 D63x3.8	m	34,10	65,12	2 220,592	
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	36,72	0,01	0,367	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,36	150,00	204,000	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,36	25,00	34,000	
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (piesa de bransare intarita D180x2")	buc	1,00	840,971 37,271	840,971 37,271	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	64,26	37,271	
	2523156713811 -61145	Piesa de bransare intarita D180x2"	buc	1,00	803,70	803,700	
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (piesa de bransare intarita D125x2")	buc	1,00	193,521 37,271	193,521 37,271	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	64,26	37,271	
	2523156713811	Piesa de bransare intarita	buc	1,00	156,25	156,250	

1	2	3	4	5	6	7
	-611	D125x2"				
56	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa sudabila din otel zincat D50)	buc	4,00	219,095 57,191	876,380 228,766
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,56	64,26	228,766
	2875274400100 -1	Flansa sudabila din otel zingat D50	buc	4,20	116,67	490,014
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,60	98,50	157,600
57	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Capat de flansa PE 100 PN10 D63/50)	buc	4,00	168,358 51,408	673,432 205,632
	7212030022700	Sudor	h-om	3,20	64,26	205,632
	2523156713811 -3611	Capat de flansa PE 100 PN10 D63/50	buc	4,00	58,75	235,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	45,00	108,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,40	52,00	124,800
58	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (racord de otel L=200mm D100mm (trecere prin peretii caminului))	buc	3,00	86,957 35,986	260,872 107,957
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,68	64,26	107,957
	2522103304840 -611	Racord de otel L=200mm D100mm (trecere prin peretii caminului)	m	0,60	230,50	138,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 I	m3	0,14	45,00	6,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07	22,00	1,540
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	15,00	0,450
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,06	26,40	1,584
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,28	2,20	2,816
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	1,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01	192,50	1,925
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	20,14	0,000
59	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90	m	5,00	142,501 11,567	712,507 57,834

1	2	3	4	5	6	7
		mm. (tub de protectie PE100PN10 D90)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,60	64,26	38,556
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	64,26	19,278
	2521216710001 1-21	Tub de protectie PE100 PN10 D90	m	5,02	123,43	619,619
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	5,40	0,01	0,054
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,20	150,00	30,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,20	25,00	5,000
60	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,00	9,204 2,570	312,950 87,394
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,36	64,26	87,394
	4100116202820	Apa potabila	m3	3,40	20,14	68,476
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,02	154,00	157,080
61	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	34,00	0,440 0,265	14,946 8,996
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,14	64,26	8,996
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,07	85,00	5,950
62	AcE51G	Racordarea la conducta existanta, avind diametrul 180x63 mm	piesa	1,00	1 662,785 562,275	1 662,785 562,275
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,85	64,26	311,661
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,90	64,26	250,614
	2521216701000 -611	Teava din otel d 180x63 mm	m	0,41	430,17	176,370
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,51	45,00	67,950
	2411115904520	Acetilena	m3	0,24	1,00	0,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,85	22,00	18,700
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,15	47,00	54,050
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,62	85,00	562,700
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,47	150,00	220,500
63	AcE51G	Racordarea la conducta existanta, avind diametrul 125x63 mm	piesa	1,00	1 662,785 562,275	1 662,785 562,275
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,85	64,26	311,661
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,90	64,26	250,614
	2521216701000 -6111	Teava din otel d 125x63 mm	m	0,41	430,17	176,370
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,51	45,00	67,950
	2411115904520	Acetilena	m3	0,24	1,00	0,240
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,85	22,00	18,700
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,15	47,00	54,050
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,62	85,00	562,700
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,47	150,00	220,500

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 787,704 2 013,267	
		4.1.3. Nod apometric cu apometru D50 (Ultrasunet) - 2 buc.					
64	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	1 422,880 35,343	5 691,519 141,372	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,20	64,26	141,372	
	2874117300000 -611	Vana cu flanse D50mm	buc	4,16	1 334,17	5 550,147	
65	SD19A	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si maneta Fi-Fi D15)	buc	2,00	58,544 14,780	117,087 29,560	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46	64,26	29,560	
	2913124503150 -611	Robinet cu sfera si maneta Fi-Fi D15	buc	2,02	43,33	87,527	
66	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (supapa de sens cu flanse D50 mm)	buc	2,00	1 282,714 52,050	2 565,427 104,101	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,62	64,26	104,101	
	2913124503200 -611	Supapa de sens cu flanse D50 mm	buc	2,08	1 183,33	2 461,326	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 374,033 275,033	
		4.1.4. Camine					
67	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,28	1 204,343 619,489	2 745,901 1 412,434	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,39	64,26	988,961	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,59	64,26	423,473	
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,46	1 083,33	498,332	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,28	128,33	35,932	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,02	933,33	18,667	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,61	237,60	144,936	
	2664102101126	Var	kg	0,25	1,00	0,250	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,18	13,00	2,340	
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,01	1,00	0,010	

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,22	150,00	633,000
68		Elemente din beton armat prefabricat, KIJD-15	buc	2,00	1 375,000 0,000	2 750,000 0,000
	30611	Elemente din beton armat prefabricat, KIJD-15	buc	2,00	1 375,00	2 750,000
69		Elemente din beton armat prefabricat, KIJ-15-6	buc	1,00	729,170 0,000	729,170 0,000
	31611	Elemente din beton armat prefabricat, KIJ-15-6	buc	1,00	729,17	729,170
70		Elemente din beton armat prefabricat, KIJ-15-9	buc	2,00	933,330 0,000	1 866,660 0,000
	32611	Elemente din beton armat prefabricat, KIJ-15-9	buc	2,00	933,33	1 866,660
71		Elemente din beton armat prefabricat, KIPI-1-15-1	buc	2,00	1 075,000 0,000	2 150,000 0,000
	33611	Elemente din beton armat prefabricat, KIPI-1-15-1	buc	2,00	1 075,00	2 150,000
72		Elemente din beton armat prefabricat, KIJO-1	buc	4,00	100,000 0,000	400,000 0,000
	34611	Elemente din beton armat prefabricat, KIJO-1	buc	4,00	100,00	400,000
73		Elemente din beton armat prefabricat, KIJ7-3	put	2,00	208,330 0,000	416,660 0,000
	35611	Elemente din beton armat prefabricat, KIJ7-3	buc	2,00	208,33	416,660
74		Capatul din fonta T	buc	2,00	1 666,670 0,000	3 333,340 0,000
	36611	Capatul din fonta T	buc	2,00	1 666,67	3 333,340
75		Scara cu vanguri din otel C-01	buc	1,00	174,600 0,000	174,600 0,000
	37611	Scara cu vanguri din otel C-01	kg	9,70	18,00	174,600
76		Scara cu vanguri din otel C-03	buc	1,00	291,600 0,000	291,600 0,000
	38611	Scara cu vanguri din otel C-03	kg	16,20	18,00	291,600
77	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	485,133 235,633	14,554 7,069
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	64,26	7,069
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,16	45,00	7,200
	2320166200676	White spirit	kg	0,01	28,50	0,285
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 872,485 1 419,503
		<i>Total</i>	lei			42 103,968
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 634,929

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	100,00 +			43 738,897	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 071,751	
		<i>Total</i>	100,00 +			44 810,648	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 497,544	
		<i>Total</i>	100,00 +			51 308,192	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 078,492	
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 386,684 6 812,204	
		4.2. Costul utilajului					
78		Apometru Ultrasunet cu transmiterea datelor la distanta D50mm	buc	2,00	3 830,420 0,000	7 660,840 0,000	
	40611	Apometru Ultrasunet cu transmiterea datelor la distanta D50 mm	buc	2,00	3 830,42	7 660,840	
79		Filtru de apa rece D50mm	buc	2,00	1 045,000 0,000	2 090,000 0,000	
	41611	Filtru de apa rece D50mm	buc	2,00	1 045,00	2 090,000	
		<i>Total</i>	lei			9 750,840	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			117,010	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 867,850	
		4.3. Lucrari de montare					
80	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de - 40..50 mm	buc	2,00	23,501 22,491	47,002 44,982	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	64,26	44,982	
	3320634625000	Contor de apa	buc	2,02	1,00	2,020	
81	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,00	148,818 147,798	297,636 295,596	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,60	64,26	295,596	
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	2,04	1,00	2,040	
		<i>Total</i>	lei			344,638	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			81,739	
		<i>Total</i>	100,00 +			426,377	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			0,162	
		<i>Total</i>	100,00 +			426,539	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			258,839	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			685,378
		Beneficiu de deviz	6,00 %			41,122
		Total capitol: Inclusiv salariu				726,500 340,578
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 981,034 7 152,782


		Total	lei	1 097 292,63
		TVA	20,00 %	219 458,52
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 316 751,15
				215 542,18

INTOCMIT:

Antreprenor general
Emcom E&E SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.Ș.

APROBAT:

Beneficiar
Pretura sect. Buiucani

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.